

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Proceso | Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|---|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | | | | | | | | Ejercido | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-21/20 | 25 | | |
| 7-CIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11,301,843 | 11,301,843 | 11,301,843 | 5,815,464 | 51.5% | 0 | 0 | | 4,380.39 | 4,210.49 | 96.1% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83270 | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PLAN DE AYALA, ZONA BAJA, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LÍTRINAS | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SC-02-00-03-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 396,416 | 396,416 | 396,416 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 706.04 | 706.04 | 100.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83271 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. FRANCAMONTEO BARRANCA VERDE. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-SD-01-01-03-035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 1,705,924 | 1,705,924 | 1,705,924 | 808,843 | 47.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575.00 | 575.00 | 100.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83272 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. COLONIA C.C.I. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 2,692,160 | 2,692,160 | 2,692,160 | 1,060,595 | 39.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 290.30 | 188.70 | 65.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83273 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALZADA SAMUEL LEÓN BRINDIS Y CALLE IGNACIO ALENDE. COLONIA BIENESTAR | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 374,204 | 374,204 | 374,204 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 91.04 | 91.04 | 100.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83274 | REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA (PRIVADA COAHUILA ENTRE LIBRARIADO NORTE Y CALLE SAN FRANCISCO) | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 740,596 | 740,596 | 740,596 | 495,007 | 66.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550.80 | 550.80 | 100.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83275 | REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA. PLAN DE AYALA, ZONA ALTA Y MEDIA (VARIAS CALLES). | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 1,649,181 | 1,649,181 | 1,649,181 | 1,467,021 | 89.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,613.36 | 1,613.36 | 100.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83276 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. PLAN DE AYALA (PRIVADA EL BOLE EN CALLE OMAKA Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLEJÓN ANÓNIMAS, AV. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SD-03-01-03-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 330,832 | 330,832 | 330,832 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66.20 | 0.00 | 0.0% | OBRA EN PROCESO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83277 | CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. LA MISIÓN | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 1,136,296 | 1,136,296 | 1,136,296 | 1,065,754 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2.00 | 1.00 | 50.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA. OBRA REFRENADADA | |
| 83278 | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTON Y DETALLES VARIOS EN CAÑA HUECA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-03-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 961,000 | 961,000 | 961,000 | 918,194 | 95.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 483.65 | 483.65 | 100.0% | OBRA REFRENADADA | |
| 83279 | COLACIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA COLONIA LA MISIÓN Y ALUMBRADO DEL CAMPO NÚM.1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PATRIA | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-02-03-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 1,815,234 | 1,815,234 | 1,815,234 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | CANCHA | 2.00 | 0.00 | 0.0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES UNIDAD DEPORTIVA. OBRA EN PROCESO | |
| 7-CIAPAS RECURSO 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FSM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2,044,814 | 2,044,814 | 2,044,814 | 1,680,387 | 82.2% | 0 | 0 | | 2,160.00 | 1,775.00 | 82.2% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83399 | AMPLIACIÓN DE METAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES. Tuxtla Gutiérrez. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SE-07-01-18-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 2,044,814 | 2,044,814 | 2,044,814 | 1,680,387 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 2,160.00 | 1,775.00 | 82.2% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FSM ECONOMÍAS 2011. OBRA REFRENADADA. | |
| 7-CIAPAS RECURSO 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTAMUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 252,389,670 | 252,389,670 | 252,389,670 | 240,144,027 | 95.1% | 0 | 0 | | 2,648,570.37 | 2,612,009.65 | 98.6% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109665 | PROGRAMA DE BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (11, ETAPA). Tuxtla Gutiérrez. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 101-SE-14-01-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11,232.00 | 2,810.00 | 25.0% | LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO PROVIENE DE FAFM 2012 (ECONOMÍAS) | |
| 130276 | ADQUISICIÓN DE AYUDA HUMANITARIA. COLONIAS VARIAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-01-00-04-109 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130277 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL. COLONIAS VARIAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-02-00-04-110 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 700,781 | 70.1% | 0 | 0 | LITRO | 94,073.37 | 65,945.00 | 70.1% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130278 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES. COLONIAS VARIAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PD-03-00-04-108 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 1,177,997 | 1,177,997 | 1,177,997 | 1,177,997 | 100.0% | 0 | 0 | PREZA | 1,912.00 | 1,912.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130280 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL. COLONIAS VARIAS | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-02-00-04-111 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 872,346 | 872,346 | 872,346 | 592,466 | 67.9% | 0 | 0 | OTROS | 51.00 | 34.65 | 67.9% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130281 | ADELDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-012 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 1,646,134 | 1,646,134 | 1,646,134 | 1,646,134 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130282 | ADEUDOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS SUBROGADOS CON ADMINISTRACIÓN DE FARMACIAS. CADENAS PRODUCTIVAS. Tuxtla Gutiérrez. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-OF-01-00-04-114 | OTROS | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 12,361,013 | 12,361,013 | 12,361,013 | 12,361,013 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130283 | ADEUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS. CADENAS | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-AE-01-00-04-113 | OTROS | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 22,353,426 | 22,353,426 | 22,353,426 | 22,353,426 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130284 | ADEUDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. CADENAS PRODUCTIVAS. Tuxtla Gutiérrez. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-OF-01-00-04-115 | OTROS | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 586,597 | 586,597 | 586,597 | 586,597 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130285 | SAANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRÉSTAMO BANCARIO 2005. ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-OF-01-00-04-003 | OTROS | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 25,253,022 | 25,253,022 | 25,253,022 | 25,107,324 | 99.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130286 | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-02-04-090 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 829,516 | 829,516 | 829,516 | 828,536 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 260.00 | 260.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130287 | AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-05-08-04-091 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 105,455,472 | 105,455,472 | 105,455,472 | 105,277,210 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 1,018.00 | 1,018.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130288 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-07-10-04-010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 199,555 | 199,555 | 199,555 | 199,514 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 12.00 | 12.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130289 | COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROYECTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS INFRACCIONES Y POLICIA CIUDADANO SODIARIO. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-02-05-04-011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 8,972,010 | 8,972,010 | 8,972,010 | 5,197,782 | 57.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 3.00 | 3.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130290 | MANTENIMIENTO, REPARACIONES, ROTULACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR (VEHÍCULOS Y MOTOS) DE LA SECRETARÍA DE PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-PP-01-04-04-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 14,147,963 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 1,018.00 | 1,018.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. | |
| 130291 | ACTIVACIÓN FÍSICA EN TU COLONIA. COLONIAS VARIAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-03-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 432,000 | 100.0% | 0 | 0 | EVENTO | 48.00 | 48.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. | |
| 130292 | AERÓBICOS. COVADONGA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-SS-01-03-04-051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,471 | 99.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | | |

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Proceso | Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|---------------|---|---|------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Ministrado | Programado | Ejercido | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-23/20 | 25 |
| 130306 | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL LAS GRANJAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130307 | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL POPULAR. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130308 | CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,575 | 98.9% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130309 | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL COVADONGA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130310 | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EJIDO COPOYA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130311 | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130312 | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL LAS GRANJAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-01-02-04-061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130313 | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL POPULAR. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-059 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,925 | 97.5% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130314 | CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,575 | 98.9% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130315 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y PANTONES. Tuxtla Gutiérrez. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-08-02-04-121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 605,355 | 605,355 | 605,355 | 567,805 | 93.8% | 0 | 0 | OTROS | 11.00 | 11.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130316 | CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA FAMILIAR. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-78-03-04-04-071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,088 | 94.5% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130317 | CONTRATACIÓN DE 104 JORNALEROS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-01-02-04-008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | GOBERNACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2,422,672 | 2,422,672 | 2,422,672 | 2,422,500 | 100.0% | 0 | 0 | JORNAL | 104.00 | 104.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130318 | CONTRATACIÓN DE 94 JORNALEROS PARA ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN POR TEMPORADA DE ESTIAJE E INCENDIOS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-AE-01-02-04-007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1,459,813 | 1,459,813 | 1,459,813 | 1,459,713 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 94.00 | 94.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130319 | CUENTA CUENTOS. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-03-04-044 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130320 | CURSO DE FORMACIÓN DE LIDERAZGO COMUNITARIO. 6 DE JUNIO. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-02-01-04-085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 97,811 | 97,811 | 97,811 | 97,544 | 99.7% | 0 | 0 | CURSO | 5.00 | 5.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130321 | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO DEMOCRÁTICA. DEMOCRÁTICA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-02-01-04-079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,099 | 92.4% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130322 | CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES AVANZADO 6 DE JUNIO. 6 DE JUNIO. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-02-01-04-078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,099 | 92.4% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130323 | DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-78-03-00-04-039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.0% | 0 | 0 | CURSO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130324 | DESAYUNOS ESCOLARES. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-58-01-00-04-005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 21,329,918 | 21,329,918 | 21,329,918 | 19,928,616 | 93.4% | 0 | 0 | EVENTO | 2,536,410.00 | 2,536,410.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130325 | DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-02-04-043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,625 | 98.9% | 0 | 0 | EVENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130326 | FORTALECIMIENTO, INTEGRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FAFM. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-50-04-01-04-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 932,805 | 932,805 | 932,805 | 866,805 | 92.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130327 | FUTBOL LAS GRANJAS | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-01-01-04-040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,286 | 95.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130328 | GLOBOFLEXIA COLONIA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-01-04-053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130329 | GLOBOFLEXIA COVADONGA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-01-04-054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130330 | GLOBOFLEXIA LAS GRANJAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-01-04-055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130331 | HIP HOP. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-01-04-042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130332 | INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (ICPSM) | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-19-05-00-04-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 855,229 | 855,229 | 855,229 | 855,229 | 100.0% | 0 | 0 | INFORME | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130333 | LIMPIEZA MANUAL EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-08-02-04-117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5,814,922 | 5,814,922 | 5,814,922 | 5,090,980 | 87.6% | 0 | 0 | OTROS | 116.00 | 116.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130334 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-15-03-04-092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 7,679,071 | 7,679,071 | 7,679,071 | 7,198,981 | 93.7% | 0 | 0 | OTROS | 148.00 | 148.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130335 | OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-78-02-05-04-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,722,168 | 86.1% | 0 | 0 | OTROS | 15.00 | 15.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA CON AHORRO PRESUPUESTAL. |
| 130336 | PINTURA POPULAR. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-01-04-048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130337 | PINTURA SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 108-55-01-01-04-047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130338 | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL COLONIA COVADONGA. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-04-00-04-024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130339 | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-04-00-04-027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130340 | PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL COLONIA LAS GRANJAS. | 108-Tuxtla Gutiérrez | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-04-00-04-026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINIQUITADA. |
| 130341 | PRESTADOR DE SERVICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| EJERCICIO FISCAL 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=15/13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/20 | 25 |
| 131844 | RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. TUXTLA GUTIÉRREZ. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-08-02-04-119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL. | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1,798,874 | 1,798,874 | 1,798,874 | 1,776,766 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 25.00 | 25.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHOORRO PRESUPUESTAL. |
| 131845 | TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. DEMOCRÁTICA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-18-03-00-04-080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 14,435 | 14,435 | 14,435 | 14,261 | 98.8% | 0 | 0 | TALLER | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHOORRO PRESUPUESTAL. |
| 131846 | TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN ADOLESCENTES LAS GRANJAS Y LOS PAJAROS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-18-01-02-04-107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 28,031 | 28,031 | 28,031 | 25,884 | 92.3% | 0 | 0 | TALLER | 6.00 | 6.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHOORRO PRESUPUESTAL. |
| 131847 | TEATRO. EIDDO COPOVA. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-55-01-01-04-057 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. |
| 131848 | TEATRO. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ | URBANO | 108-55-01-01-04-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. |
| 131849 | TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCÉLDAS (ELMAR SELTZER). ELMAR SELTZER, DEMOCRÁTICA Y LAS GRANJAS. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-02-01-04-084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82,621 | 82,621 | 82,621 | 77,037 | 93.2% | 0 | 0 | CURSO | 3.00 | 3.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHOORRO PRESUPUESTAL. |
| 131850 | TECNOLOGÍA SUSTENTABLE BASADA EN FOTOCÉLDAS (JARDINES DEL PEDREGAL IV). JARDINES DEL PEDREGAL SECCIÓN IV. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-02-01-04-081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 82,640 | 82,640 | 82,640 | 77,037 | 93.2% | 0 | 0 | CURSO | 3.00 | 3.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHOORRO PRESUPUESTAL. |
| 131851 | ZUMBA. POPULAR. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-01-01-04-045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,499 | 100.0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA. |
| 131930 | ZUMBA. SAN JOSÉ CHAPULTEPEC. | 108-TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108-55-01-01-04-046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,737 | 99.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2012 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2012. OBRA FINQUITADA CON AHOORRO PRESUPUESTAL. |