ANEXO III

ANEXO III L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

PERIODO QUE SE REP	ORTA PRIMER TRIMESTRE									Dependencia		Monto de	recursos presupuestarios		Rendimientos Financieros Acumulados a		rance Fisico		
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito Número de	Proyecto Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora de Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios Federal que coordina el	Total Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	Trimestre Generados Ejercidos	Unidad de Medida Programado	Anual Acumul	ado al Avan	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	Programa o 12 13	14	Ministrado 15	Programado 16	17 18=15/13	Generados Ejercidos 19 20	21 22	Trime 23	stre 24=2:	1/20 25
	URSO 2012	,	•				•	•	•	•									
APORTACIONE FAIS	S FEDERALES	1									14,017,722	14,017,722	14,017,722	3,922,022 28.0%	0 0	18	363.58	6,532.75 35.0	6%
FISM							<u> </u>												
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																		
	MANTENIMIENTO																		
88534	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 107-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	•	575,984	575,984	575,984	0 0.0%	0 0	EQUIPO	1.00	0.00 0.0	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																		
	MEJORAMIENTO																		
87890	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO CENTRO) 2A. ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1RA. NORTE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000955	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		129,235	129,235	129,235	38,770 30.0%	0 0	METRO LINEAL	93.10	0.00 0.0	EL AVANCE FISICO REAL DE ESTE PROYECTO ES DEL 0% Y NO DEL 30% COMO SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
87914	REHABILITACION DE DRENAJE (BARRIO ETA) CALZADA AL DIF	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000950	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		393,016	393,016	393.016	300,508 76.5%	0 0	METRO LINEAL	308.00	277.20 90.0	
87956	REHABILITACION DE RED DE DRENAIE	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	A URBANO 000954	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		122,512	122,512	122,512	36,753 30.0%		METROLINEAL	99.00	99.00 100.	
87926	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (74. NORTE ENTRE 44. Y 54. ORIENTE 64.	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	LIPPANO 000951	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO						0 (
07320	NORTE ENTRE 3A. Y 4A. ORIENTE, 6A. NORTE ENTRE 4A. Y SA. ORIENTE)	115 VILLA CONZO	SAIL LEGIO DOCIDATION	000331	DESKINDERO SOCIAL	AGONT OTRICE T RECEITABLE DEC	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MONETAE	CHIAPAS		274,596	274,596	274,596	82,378 30.0%	0 0	INC INC ENERG	323.50	232.92 72.0	3%
	URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																		
	CONSTRUCCIÓN																		
88459	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO COLOSIO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 107-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	•	212,028	212,028	212,028	0 0.0%	0 0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	417.00	0.00 0.0	DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
88501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA GUINEA VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 107-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		195,524	195,524	195,524	0 0.0%	0 0		471.00	0.00 0.0	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
88507	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGNACIO	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL 107-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARBOLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		350.000	350.000	350.000	0 0.0%	0		679.00	0.00 0.0	NO UNIDO PARTICO DECENCIONI DE LA ADMINISTRACIONI DAS ADA DODI LO TANTO SE
88527	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO VALLE	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO 107-03-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIAPL DE VILLACORZO		1,080,000	1,080,000	1,080,000	0 0.0%			451.00	0.00 0.0	
88517	MORELOS PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SAN	115-VILLA CORZO	SAN MARCOS	RURAL 107-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO						0	MA CONCRETO	_		DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	MARCOS					DESARROLLO REGIONAL					350,000	350,000	350,000	0 0.0%	0 (HIDRÁULICO	829.00	0.00 0.0	DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
87871	MEJORAMIENTO	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO 000952	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO							METRO CUADRADO			AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO
87988	PAVIMENTACION DE CALLES (2DA. NORTE ENTRE 1RA. PONIENTE Y 3RA. ORIENTE PAVIMENTACION DE CALLES (7A. AVENIDA NORTE ENTRE 4A. Y 5A. ORIENTE, 6A.	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	A URBANO 000968	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		1,998,884	1,998,884	1,998,884	0 0.0%	0 (835.00	0.00 0.0	un .
	AVENIDA NORTE ENTRE 3A. Y SA. NORTE)			A URBANU 000968		DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		1,103,105	1,103,105	1,103,105	858,520 77.8%	0 (364.00	2,364.00 100.	0%
83526	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO ETA) CALZADA AL DIF	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000967	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACOROZO CHIAPAS	•	1,178,897	1,178,897	1,178,897	1,036,642 87.9%	0	METRO CUADRADO	654.20	2,256.07 85.0	0%
87863	PAVIMENTCION DE CALLES (BARRIO CENTRO) AVENIDA CENTRAL ENTRE 2A. Y 3A.	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000956	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		287,670	287,670	287,670	207,161 72.0%	0 0	METRO CUADRADO	456.67	456.67 100.	.0%
	ORIENTE MANTENIMIENTO					DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS										
88490	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL 107-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		803,730	803,730	803,730	0 0.0%	0 0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	599.00	0.00 0.0	NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES					DEJAMOLEO NEGIOTOLE										Individued			DESCRIBE EL ESTADO EN QUE SE ENCOCRITIGIA CADA ONO DE EGST NOTICADO
	ALUMBRADO PÚBLICO OBRA COMPLEMENTARIA																		
84032	REHABILITACION Y COLOCACION DE 452 LUMINARIAS FLUORESCENTES Y	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000966	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		352.335	352.335	352.335	294,194 83.5%	0 0	LUMINARIA	601.00	541.00 90.0	EL TOTAL ANUAL SE MODIFICO PARA DAR AMPLIACION AL PROYECTO DE ASISTENCIA
	COLOCACION DE 150 LAMPARAS SUB-URBANAS INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA					DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		3,32,333	332,333	3,2,23	254,154 03.5%	, i		001.00	341.00	TECNICA FISM-001,002/2012
	PRIMARIA																		
88467	CONSTRUCCIÓN	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE	URBANO 107-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	FDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO							METROS			NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE
	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DE NUEVO VICENTE GUERRERO		GUERRERO								300,000	300,000	300,000	0 0.0%	0 0	CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00 0.0	DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		
00713	VIVIENDA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUÍA	RURAL 107-03-0008	DECEMBER OF COOK	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	MUPAIDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO							MUNICANDA			NO HUBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE
88513	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS EN EL EJIDO FRACISCO MURGUIA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUIA	RURAL 107-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACURZO		260,000	260,000	260,000	0 0.0%	0 (VIVIENDA	5.00	0.00 0.0	0% DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES																		
	MANTENIMIENTO																		
76550	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERDIZACION DEL TRAMO CARRETETO EL RUBI - EL EMBALSE	115-VILLA CORZO	EL RUBÍ	RURAL 000947	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS		104,148	104,148	104,148	31,244 30.0%	0 0	KILÓMETROS	3.21	3.21 100.	.0%
76600	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO NUEVO VICENTE GUERRERO - SAN JUAN CHAMULA (EJIDO SAN	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000948	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS		346,945	346,945	346,945	104,083 30.0%	0 0	KILÓMETROS	10.70	1.60 15.0	.0% EL AVANCE FISICO REAL ES DEL 15% Y NO EL 30% COMO SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
87845	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL 000958	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		138,171	138,171	138,171	0 0.0%		KILÓMETROS	20.01	20.01 100.	
84672		115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL 000963	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO						,	KILÓMETROS			
	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA		DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		144,250	144,250	144,250	99,336 68.9%	0 (KILÓMETROS	56.50	53.70 95.0	%
84740	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	NORAL 000902	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		186,445	186,445	186,445	0 0.0%	0 (KILUMETRUS	27.00	27.00 100.	0%
87803	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL 000953	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	•	54,052	54,052	54,052	15,854 29.3%	0 0	KILÓMETROS	19.64	10.01 51.0	3%
87970	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL 000969	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS		416,377	416,377	416,377	0 0.0%	0 (KILÓMETROS	60.30	30.15 50.0	0%
87818	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL 000959	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		198.248	198.248	198,248	0 0.0%		KILÓMETROS	28.71	28.71 100.	.0%
87713	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	RÍO GRANDE	RURAL 000960	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORCO			132,198				KILÓMETROS	19.14	0.00 0.0	
84386	** ** **	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL 000964	DESTRUCTION	DESARROLLO REGIONAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		132,198		132,198	0 0.0%	u (KILÓMETROS	_		
U-300	REHABILITACION DE CAMINO					DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		326,613	326,613	326,613	0 0.0%	0 0		47.30	34.05 72.0	
99918	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CORZO	UNIÓN DEL CARMEN	RURAL 000961	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS	i i	495,786	495,786	495,786	0 0.0%	0	KILÓMETROS	71.80	58.15 81.0	296
84265	REHABILITACION DE CAMINO (LA MOSCA- EL TRIUNFO-GUADALUPE DESVIO EL TESORO-CASETA- EL TUMBI ETC)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 000965	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS		148,887	148,887	148,887	110,033 73.9%	0 (KILÓMETROS	58.80	29.40 50.0	0%
87855	REHABILITACION DE CAMINO (PIEDRAS NEGRAS DOS)	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL 000957	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		77,738	77,738	77,738	68,230 87.8%		KILÓMETROS	11.00	9.90 90.0	.0%
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		+	 	_	DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS		1								_
88448	INFRAESTRUCTURA PECUARIA			RURAL 107-03-0001	DESARROLLO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCIÓN												IA LIMIDAD DE MEDIDA DADA ESTA CIDRA CIDISIMAI MENTE ES LIMIDAD DECLIADIA (ASI
88448	REHABILITACION DE LAS UNIDADES GANADERAS PARA FORTALECER LA CADENA DE PRODUCCION PECUARIA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL 107-03-0001	ECONÓMICO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		370,800	370,800	370,800	0 0.0%	0	GRANJAS	1.00	0.00 0.0	
	INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA		1	1 1															UNIDAD DE MEDIDA COMO GRANIA. NO HUBO ENTREGA DE RECEPCIÓN DE LA
88454	EQUIPAMIENTO CON ARTES DE PESCA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 107-03-0002	DESARROLLO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		269,855	269,855	269,855	0 0.0%	0 4	EQUIPO	741.00	0.00 0.0	NO HUBO ENREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO QUE SE
 	GASTOS INDIRECTOS		+	1 1	ECONÓMICO	FORESTAL					200,033	200,033	200,000		1	 		0.0	DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																		
88366	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO 0001,0002	DESARROLLO SOCIAI	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO							MONTO ASIGNADO			MODIFICACION POR AMPLIACION DEL CUAL SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROYECTO
88221	DESCUENTO DE SECRETARIA DE HACIENDA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO			URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIAPAS H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		138,747	138,747		138,747 100.0%	0 0	INFORME	0.00	0.00 0.0	NUMERO 000966 RESPECTIVAMENTE.
88221	GASTOS INDIRECTOS	115-VILLA CORZO	VILLA CURZO	URBANO 0001,0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESAKKULLU KEGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO CHIAPAS		500,946	500,946	500,946	499,569 99.7%	0 0	INFORME	0.00	0.00 0.0	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DESTINO PARA LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS
7-CHIAPAS REC	URSO 2012																		
FORTAMU	S FEDERALES N		1								7,154,921	7,154,921	7,154,921	6,306,898 88.1%	0 (4	003.49	2,150.00 53.	7%
FORT	INVERSIÓN																		
	OBRA PÚBLICA		 						+				+	+					
02652	MODERNIZACIÓN ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL	115-VILLA CORZO	SIERRA MORENA	DUDA! 00007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS							KILÓMETRO			EL AVANCE FÍSICO REAL ES DEL 0% Y NO DEL 30.3% COMO SE REPORTO EN EL TRIMESTRE
92652	TRAMO CARRETERO 4+000 AL 20+500 A SIERRA MORENA	115-VILLA CORZO	SIENKA MURENA	NUKAL 000946	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESAKKULLU KEGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H ATONTAMIENTO DE VILLACORZO CHIAPAS		535,008	535,008	535,008	160,502 30.0%	0 (KILUMETRU	16.50	0.00 0.0	EL AVANCE FISICO REAL ES DEL 0% Y NO DEL 30.3% COMO SE REPORTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR
98653	MANTENIMIENTO	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL 107-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO		—	_				PERSONA			DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS. LOS MISMOS SE REPORTARAN
3003	CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES DE Y RIVERAS DE RIOS Y ARROYOS	THE COME		20, 04,0003	DESKINOLO SOCIAL		Jecton Journ Lin Jacob	MOINGI AL			90,000	90,000	90,000	0 0.0%			750.00	0.00	
						1					,-30	32,300			1			0.0	DN EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE NO HOBO ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PASADA POR LO TANTO SE DESCONOCE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN CADA UNO DE LOS PROYECTOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Process		PORTA PRIMER TRIMESTRE											Dependencia		Monto de	recursos presupuestar	or		Dandiniantes Flans	cieros Acumulados	-	Avance Fisio	ro		
Property of the property of	Folio		Manufala la	Localidad	2	Número de Provento	Grupo Sectorial	Sector	F-A		a del	Repoficiation	Federal que		I										Información complementaria y evalicación de variaciones
	Revisado	(Denominación o descripción)	Manapio	Cocumona	Amono	, italiano de Projecto	Grapo Sectorial	Sector	Judacción	Proyecto	matterior ejections del Projecto	Denendanos	coordina el	Total Anual	Ministrado			Avance %	Generados	Fiercidos	Unidad de Medida Progra	amado Anual		Avance %	anomiscon complementaria y expression de variaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Programa o	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
Column	98766		115-VILLA CORZO	SAN JULIÁN	RURAL	107-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO										PERSONA				DE ESTA OBRA AUN NO SE TIENEN REPORTADOS PAGOS, LOS MISMO SE REPORTARAN EL
Control Cont		CONCEDIACION AMBIENTAL EN MARGENES Y RIVERAS D'ERIOS Y ARROYOS												50.400	FO 404	50.40		0.00				430.00		00 000	
Ministry														30,400	30,400	30,401		0.0%			ŭ	420.00		0.074	
Control Cont																									PROYECTOS
March Marc	98418	CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES Y RIVERAS DE RIOS Y ARROYOS	115-VILLA CURZU	FRANCISCO I. MADERO	KUKAL	107-04-0002	DESAKRULLU SUCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACURZO	-		90,000	90,000	90,000	90,0	100.0%			0 PERSUNA	750.00	750	.00 100.0%	
March Marc	98182		115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA	RURAL	107-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO										PERSONA				DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN REPORTADO PAGOS, LOS MISMOS SERAN REPORTADOS
MARKEN COMPANY MARK		CONCEDIACION AMBIENTAL EN MARGENES Y RIVERAS DE RIOS Y ARROYOS		CAMACHO										200,000	100.000	100.00		0.00				660.00		00 000	
Material Column Material C		CONSERVACION AMBIENTAL EN MARGENES I MYERAS DE MOS I AMOTOS												100,000	100,000	100,000		0.0%			٥	000.00	0	.00 0.0%	
Part																									DE LOS PROYECTOS
March Comments	****	REHABILITACION																			an december				
MAIN CONTINUES MAIN	92608	REHABILITACION DE CAMINO	115-VILLA CURZU	VILLA CORZO	UKBANU	000945	DESAKRULLU SUCIAL		UKBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACURZO CHIAPAS	-		162,778	162,778	162,771	64,6	29 39.7%	c		0 KILUMETRU	6.99	0	.00 0.0%	
Part		GASTO CORRIENTE						DESMINOLEO REGIONAL					+											_	ATTENUM
MAINTAINED STANDARD		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
Part	93113		115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000994	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO										PORCENTAJE				SE REDUCE EL MONTO AUTORIZADO PARA DAR AMPLIACION AL PROYECTO DE
MAINTENNING FOR MAY ACCORDED TO MANA PART		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33						DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS			224,132	224,132	224,13.	224,1	32 100.0%			U	100.00	100	.00 100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES OBRA 107-04-0046
\$\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	93576	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000995	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	-		263.918	263.918	263.91	262.6	49 99.5%			PORCENTAJE	100.00	100	.00 100.0%	
STATE STAT											CHIAPAS														DESAYUNOS ESCOLARES OBRA 107-04-0046
\$2.50 \$2.5	94330	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CURZU	VILLA CORZO	UKBANU	000997	DESAKRULLU SUCIAL		DESAKKULLU KEGIUNAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHIADAS	-		338,712	338,712	338,71	323,4	97 95.5%	c		0 PURCENTAJE	100.00	100	.00 100.0%	
PARTICULATION SEASON SEA	92921		115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000993	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE VILLACORZO										PORCENTAJE				SE REDUCE EL MONTO AUTORIZADO PARA DAR AMPLIACION AL PROYECTO DE
PARTICIPATION Y SEGUMENTO O GRASS A ZCONNES DEL RAMO 3 15-VILLA CORD VILLA CO		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33						DESARROLLO REGIONAL						464,153	464,153	464,153	464,1	53 100.0%		1	0	100.00	100	.00 100.0%	DESAYUNOS ESCOLARES OBRA 107-04-0046
PARTICULAR DESIGNATION THE COLUMN THE	93887	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ORRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000996	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO			352 304	352 304	352 30	352 3	100.0%			PORCENTAIE	100.00	100	00 100 0%	
PAULINCON' \$500LIMENTO OF GRANG' \$400LIMENTO OF GRANG' \$400LIMEN											CHIAPAS			,	******	333,33	332,2								
PARTICIPATION PARTICIPATION PARTICIPATION PARTICIPAT PARTICIPATION PARTICIPAT PART	94652	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000998	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	-	*	298,928	298,928	298,921	298,9	28 100.0%	c		0 PORCENTAJE	100.00	100	.00 100.0%	
SEASON S	96842		115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000429	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO										PORCENTAIE				DESKTORES CORRESCONDO
PAULINEOUN SEGUIMENTO DE GRASA Y ACCONS DEL RAMO 33 115-VILLA CORDS 115-VILLA		EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33						DESARROLLO REGIONAL			CHIAPAS			1,035,352	1,035,352	1,035,352	988,8	62 95.5%	C	1	0	100.00	100	.00 100.0%	
PRINCE P	95904	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ORRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	0001,000	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO			272.491	272.491	272.49	272.4	100.0%			PORCENTAIE	100.00	100	00 100.0%	
STANDARDON'S SEGUMENTO DE CORRAY PACCIONES DEL RAMO 33 115-VILLA CORES O VILLA CORES O											CHIAPAS			272,401	171,407	272,40.	272,4	100.0%	,			100.00	100	100.074	
9733	96036	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000992	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	-		993,503	993,503	993,50	993,5	100.0%			OPORCENTAJE	100.00	100	.00 100.0%	
FAULUACON \$ SEGUMENTO DE GRASA * ACCONS DEL RAMO 33 15-VILL CORD 15-VILL CO	97138		115-VIII A CORZO	VII I A CORZO	LIRRANO	000430	DESARROLLO SOCIAL		DESARBOLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AVUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO		-								PORCENTAIR				
FAULUCON SEGUMENTO OF GRACY ACCORDS DE RAMO 33 15-VILA CORDS DE RAMO 35	37130	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115 VILLA CONZO	TILDA COILO	UNDANO	000430	DESMINOLEO SOCIAL		DESKINDED REGIONAL	ENTIDAD MONICII AL	CHIAPAS			93,929	93,929	93,929	65,2	96 69.5%		1	O' O'CELTTALE	100.00	100	.00 100.0%	ANTERIOR
SEASO STANDARD S	96700	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ORRAS Y ACCIONES DEL RAMO 22	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000428	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	-		24.117	24.11	24.11	10.0	40.26			PORCENTAIE	100.00	100	200.00	
SEASON S		EVALUACION I SEGUINIENTO DE GUINAS I ACCIONES DECIGNIO 33									CHIAPAS			34,117	34,117	34,11.	10,4	47 48.279	,		U U	100.00	100	.00 100.0%	
9/351 EVALUACION Y SEGUIMENTO DE DRIAS Y ACCOMES DEL RAMO 33 115-VILLA CORZO VILLA CORZO V	95820	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000999	DESARROLLO SOCIAL		DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	-		433,978	433,978	433,971	433,9	78 100.0%	c		PORCENTAJE	100.00	100	.00 100.0%	
EVALUACION SEGUIMENTO DE DRIASY ACCORDES DEL RAMO33 DESARROLLO REGIONAL DRIADO	06353		115 HILLA CORTO	1011 A CORTO	LIDDANO	000435	DECEMBRALLO COCIAL		DECARDOLLO RECIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	LHIAPAS	1	1					-	<u> </u>		DODCENTAIE		-		DESAYUNOS ESCULARES UBKA 107-04-0046
PROTECTOS QUE SOMPHIQUEN NA AUMENTO SISTANTIVO EN EL EMPLO O	90331	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CURZU	VILLA CORZO	UNBANU	000420	DESMANULLU SUCIAL		DESHRIOLEO REGIUNAL	ENTIDAD MONICIPAL	CHIAPAS	ľ	[]	92,333	92,333	92,33	66,6	42 72.2%		1	0 PURCENTAGE	100.00	100	.00 100.0%	
9739 DESATURGE EXCOLARS 113-VILLA CORED VILLA CORED VI		PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,																	
CHAPAS 1,128,999 1,128,99 1,128,99 1,128,999 1,128,999 1,128,999 1,128,999 1,128,999 1	97399	DECAVIBIOS FESSI ABES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	000991	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO			1 220 000	1 228 807	1 220 001	1 220 0	nr 100.0%			PORCENTAIE	100.00	100	00 200 00	MODIFICACION DEL MONTO AUTORIZADO POR AMPLIACION.
		DESAYUNUS ESCULARES									CHIAPAS			1,228,895	1,228,895	1,228,895	1,228,8	95 100.0%			U	100.00	100	.00 100.0%	