

ANEXO B  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013  
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido								18-15/13	19	20
<b>CHIAPAS RECURSO 2012</b>																										
<b>SUBSIDIOS</b>																										
<b>OBJETOS A REGLAS DE OPERACION</b>																										
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																										
57327	CURSOS DE CARPINTERIA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	17450	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	61,542	61,542	61,542	61,542	100.0%	0	CURSO	2,000	2,000	100.0%				
92022	CONSTRUCCION DE LA RED DE DREAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS PILAS	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	260	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,366	44,366	44,366	44,366	100.0%	0	METRO LINEAL	86.00	86.00	100.0%	REGISTRO DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR ES UNA MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 544,366.00 Y FISM 549,910.00			
92500	CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	21145	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	755,634	755,634	755,634	755,634	100.0%	0	METRO LINEAL	750.00	750.00	100.0%	REGISTRO DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR ES MEZCLA DE RECURSO: HABITAT 5 755,634.00 Y FISM 5850,090.00			
135131	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	21045	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	REGISTRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSO: HABITAT 5600,000.00 Y FISM 5600,000.00			
128802	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE CALLE	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1581	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	267,800	267,800	267,800	267,800	100.0%	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	REGISTRO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 520,800.00 Y FISM 5818,232.00			
133441	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 5 DE MAYO)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	21045	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	METRO CUADRADO	2,139.00	2,139.00	100.0%	REGISTRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 5 650,000.00 Y FISM 51 050,000.00			
96134	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1000	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	340,162	340,162	340,162	340,162	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,480.00	1,480.00	100.0%	REGISTRO DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. ES MEZCLA DE RECURSO: HABITAT 340,162.00 Y FISM 5 340,162.00			
112574	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1000	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	123,662	123,662	123,662	123,662	100.0%	0	METRO CUADRADO	364.00	364.00	100.0%	REGISTRO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 123,662.00 Y FISM 123,662.00			
116659	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1551	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	472,051	472,051	472,051	472,051	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,185.00	1,185.00	100.0%	REGISTRO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 5472,051.00 Y FISM 5472,052.00			
111875	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1500	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	374,123	374,123	374,123	374,123	100.0%	0	METRO CUADRADO	879.00	879.00	100.0%	REGISTRO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 374,123 Y FISM 374,124.00			
116763	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1852	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,222	544,222	544,222	544,222	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,156.80	1,156.80	100.0%	REGISTRO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 554,222.00 Y FISM 544,222.00			
96495	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1000	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	627,642	627,642	627,642	627,642	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,480.00	1,480.00	100.0%	REGISTRO DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. ES MEZCLA DE RECURSO: HABITAT 527,642.00 Y FISM 627,642.00			
111445	PAVIMENTACION DE CALLES	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1000	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	202,484	202,484	202,484	202,484	100.0%	0	METRO CUADRADO	528.00	528.00	100.0%	REGISTRO DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 5 202,484.00 Y FISM 5 202,484.00			
134144	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO ABAJON CASTELLANOS (ZONA NORTE OTE)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	21045	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	476,484	476,484	476,484	476,484	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,104.00	1,104.00	100.0%	REGISTRO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 5476,484.00 Y FISM 5476,485.00			
124894	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS (ZONA SUR OTE)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	1230	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	473,516	473,516	473,516	473,516	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,494.00	1,494.00	100.0%	REGISTRO TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2012 POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR. MEZCLA DE RECURSOS: HABITAT 5473,516.00 Y FISM 5736,966.00			
86973	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO DE BOMBIA	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	086-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA CHIAPAS	10000	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	447,854	447,854	447,854	447,854	100.0%	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	REGISTRO DEL EJERCICIO 2012 PROGRAMA HABITAT POR INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR.			
<b>PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA</b>																										
<b>OBRA PUBLICA</b>																										
<b>CONSTRUCCION</b>																										
53303	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (114 ACCIONES)	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE LOS ALTOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	114	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	6,201,600	6,201,600	6,201,600	6,201,600	100.0%	0	ACCION	114.00	114.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONOPAM 2012			
53971	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (167 ACCIONES)	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA HUERRARDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	167	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	9,084,800	9,084,800	9,084,800	9,084,800	100.0%	0	ACCION	167.00	167.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONOPAM 2012.			
53984	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (41 ACCIONES)	53-LAS MARGARITAS	SAN CRISTOBAL BUENOS AIRES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41	20-DESARROLLO SOCIAL   000- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,230,400	2,230,400	2,230,400	669,120	30.0%	0	ACCION	41.00	12.30	30.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONOPAM 2012. ESTA UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE 5163,200.00 QUEDANDO LA OBRA AL 100%			
53365	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (64 ACCIONES)	53-LAS MARGARITAS	LAS PERLAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64	20-DESARROLLO SOCIAL   000- INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3,481,600	3,481,600	3,481,600	3,318,400	95.3%	0	ACCION	64.00	64.00	100.0%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONOPAM 2012. ESTA UNA CANTIDAD DE 5166,809.00			
53943	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (90 ACCIONES)	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	90	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,896,000	4,896,000	4,896,000	4,729,190	96.6%	0	ACCION	90.00	86.94	96.6%	RECURSO EJERCIDO POR CONVENIO FONOPAM 2012. ESTA UNA CANTIDAD DE 5166,809.00			
138038	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	70-OSTUCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	062-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	180	20-DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,448,545	2,448,545	2,448,545	1,966,945	80.3%	0	VIVIENDA	2,448,545.00	1,966,945.00	80.3%	LA OBRA QUEDA INCONCLUSA POR MOTIVO DE QUE LA ADMINISTRACION SALIENTE DEJO ESTIMACIONES PENDIENTE DE PAGO			
<b>REDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																										
<b>FONDO REGIONAL</b>																										
<b>CONSTRUCCION</b>																										
98141	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL CIPRES SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE CIPRES ENTRE 20 A. ORIENTE Y CALLE FAUSTINO MIRANDA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	14,662,000	14,662,000	14,662,000	14,662,000	100.0%	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%	PROYECTO FINQUITADO			
98355	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE CALLE ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y CALLE CIPRES, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	15,750,000	15,750,000	15,750,000	15,680,613	99.2%	0	METRO LINEAL	41.00	41.00	100.0%	PROYECTO FINQUITADO.			
98142	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SABINAL, UBICADO EN LA CALLE CALLE ORIENTE ENTRE 3A. Y 7A. NORTE, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-38-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,429,661	99.8%	0	METRO LINEAL	23.00	23.00	100.0%	PROYECTO FINQUITADO.			
98143	MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A NORTE ENTRE 2A. Y 2A. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	917,188	917,188	917,188	373,503	40.7%	0	METRO CUADRADO	512.40	512.40	100.0%	OBRA REFERENDADA.			
98888	MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	2,423,324	2,423,324	2,423,324	1,948,709	80.4%	0	METRO CUADRADO	2,367.48	1,908.00	80.6%	OBRA REFERENDADA.			
98144	MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	1,662,196	1,662,196	1,662,196	1,346,435	81.0%	0	METRO CUADRADO	1,182.40	1,182.40	100.0%	OBRA REFERENDADA.			
98145	MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NORTE ENTRE 4A. Y 2A. ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	1,063,400	1,063,400	1,063,400	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	657.98	657.98	100.0%	OBRA REFERENDADA.			
98146	MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A NORTE ENTRE 2A. Y 2A. PONIENTE, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SE-07-01-38-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	533374 PERSONAS	B-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100- SECRETARIA	899,064	899,064	899,064	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	705.25	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO PARA ESTE PROYECTO. OBRA REFERENDADA.			
98189	RECONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA CON CONCRETO ARMADO, REHABILITACION DE PISO DE ZAMBADO Y DESAZOJE TRAMO 6 PTE A CALLE CENTRAL, TUXTLA REHABILITACION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-02-38-006</																					