

Chiapas																								
Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP13130100115906	Gastos Indirectos	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$880,261	\$880,261	\$354,499	\$354,499	\$354,499	\$354,499	\$354,499	40.27	\$0	Informe	4	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130100116165	Mantenimiento De Basurero Municipal (relleno Sanitario)	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Actividad	7,515	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130100116240	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal (Asistencia Técnica)	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$440,130	\$440,130	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	\$219,240	49.81	\$0	Informe	7,515	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130100116311	Pavimentación Hidráulica En Av. Vicente Guerrero Sur Entre Calle Allende Pomiente Y Calle Matamoros Poniente, Barrio San Marcos	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,515	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166322	Pavimentación Hidráulica De Calle Veracruz Entre Av. Constitución Y Av. Benito Juárez (Barrio Morelos I), Cabecera Municipal	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,209	\$545,209	\$545,209	\$545,209	\$279,955	\$279,955	\$279,955	51.35	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166347	Pavimentación De Calle Jardines Entre Av. 16 De Septiembre Y El Río Y Av. 16 De Septiembre Entre Calle Central Chiapas Y Calle Jardines, Barrio Río Grande (Cabecera Municipal)	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$285,674	\$285,674	\$285,674	50.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166374	Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto En (Calle Innomiada), Ejido Nueva Reforma	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$429,705	\$429,705	\$429,705	\$429,705	50.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166395	Pavimentación Hidráulica De Calle Veracruz Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Morelos, Barrio Morelos III (Cabecera Municipal)	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$223,922	\$223,922	\$223,922	\$223,922	50.00	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166431	Rehabilitación De Puente De Hamaca De 135 Metros De Largo, Ejido Rosario Sectoral	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$373,394	\$373,394	\$373,394	99.62	\$0	Metro Lineal	127	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - Se valida y pasa al siguiente nivel.