

Chiapas																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP13130200166411	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Calle Innomiada)	Acapetahua	Soconusco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,644,856	\$1,644,856	\$1,644,856	\$1,644,856	\$1,022,157	\$1,022,157	\$1,022,157	62.14	\$0	Metro Cuadrado	5,375	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: se considera el avance correspondiente de obra - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166454	Construccion De Servicios Sanitarios	Acapetahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$484,207	\$484,207	\$484,207	\$484,207	\$470,432	\$470,432	\$470,432	97.16	\$0	Obra	6,194	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pendiente pago de retenciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166576	Construccion De Techado Estructural Tipo Domo (Cecyt Plantel 06 Clave: 07etc0006u)	Acapetahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$807,871	\$807,871	\$807,871	\$807,871	\$403,935	\$403,935	\$403,935	50.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: se considera el avance de unidad de midad por 450 m2 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166869	Revestimiento De Camino Sacacosecha (Tramo Camino Sacacosecha)	Acapetahua	Las Murallas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$991,741	\$991,741	\$991,741	\$991,741	\$963,528	\$963,528	\$963,528	97.16	\$0	Kilómetro	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solo hace falta pago de retenciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166904	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (2a. Av. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente, Barrio Equipulas)	Acapetahua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,298,242	\$1,298,242	\$1,298,242	\$1,298,242	\$389,473	\$389,473	\$389,473	30.00	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se considera dicho avance fisico - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166931	Construccion De Puente Vehicular	Acapetahua	Los Cerritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$786,025	\$786,025	\$786,025	\$786,025	\$667,018	\$667,018	\$667,018	84.86	\$0	Metro Lineal	120	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: pendiente finiquito y retenciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166992	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Acapetahua	Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,371,895	\$1,371,895	\$1,371,895	82.64	\$0	Poste	200	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: en el presente proyecto solo se esta reportando el monto de la obra del fondo la aportacion de la comunidad es de \$ 105,000.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel. - Se valida y pasa al siguiente nivel.