

Chiapas		Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP13130200170322	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Altamirano	El Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$502,995	\$502,995	\$377,225	\$377,225	\$377,225	\$377,225	\$377,225	75.00	\$0	Metro Lineal	208	66.00	0.66	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170361	Construcción De Domo En Escuela Telesecundaria Dr. Belisario Domínguez Palencia Con Clave 07etv0827n	Altamirano	Belisario Domínguez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,020,653	\$1,020,653	\$620,588	\$620,588	\$620,588	\$620,588	\$620,588	60.80	\$0	Obra	930	61.78	61.78	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170391	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado	Altamirano	Venustiano Carranza Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,652,980	\$1,652,980	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	\$980,137	59.30	\$0	Obra	250	41.85	41.85	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170419	Conservación De Camino Cañada De Alvarez - San Jose El Oriente	Altamirano	San José el Oriente Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,875,034	\$1,875,034	\$1,847,531	\$1,847,531	\$1,847,531	\$1,847,531	\$1,847,531	98.53	\$0	Kilómetro	208	82.37	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170451	Rehabilitación De Calle En Avenida 20 De Noviembre Entre Calle Salvador Reyes Y Entronque Carretera A Comitán	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	\$2,907,993	100.00	\$0	Metro Lineal	6,320	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra finiquitada / Registro: obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170479	Conservación De Camino En Tramos Aislados Altamirano - San Francisco	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,499,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	\$2,449,955	100.00	\$0	Kilómetro	450	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: obra finiquitada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170523	Techado De Cancha De Usos Múltiples De 32.00 X 20.20 Mts En Escuela Primaria Moctezuma Ilhuicamina Con Clave C.C.T. 07qhp0786g	Altamirano	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	\$960,964	100.00	\$0	Obra	208	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: obra finiquitada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170556	Construcción De 48 Letrinas	Altamirano	Agua Escondida las Esperanzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,863,235	\$1,863,235	\$1,095,802	\$1,095,802	\$1,095,802	\$1,095,802	\$1,095,802	58.81	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	48	100.00	80.51	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170579	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Altamirano	El Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,408,473	\$1,408,473	\$1,127,287	\$1,127,287	\$1,127,287	\$1,127,287	\$1,127,287	80.04	\$0	Metro Lineal	320	73.22	73.22	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170603	Construcción De Techado Desmontable En Cancha Deportiva Del Centro De Atención Múltiple Con Clave 07dml0051f	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	\$813,700	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: OBRA FINIQUITADA EN EL TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170629	Construcción De 01 Aula En Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. 07qhp3202f	Altamirano	La Perla de Jalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$456,420	\$456,420	\$302,818	\$302,818	\$302,818	\$302,818	\$302,818	66.35	\$0	Aula	150	53.19	53.19	Financiera: / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170683	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fe-200 Kgcm2 En Calle Principal (Ejido Abasco Castellanos)	Altamirano	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,843,589	\$1,843,589	\$1,759,716	\$1,759,716	\$1,759,716	\$1,759,716	\$1,759,716	95.45	\$0	M2, Concreto hidráulico	189	100.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ahorro presupuestal.- obra finiquitada / Registro: ahorro presupuestal.- en esta obra no se encuentra dado de alta la localidad la cual corresponde (abasco castellanos) zona tojolabal. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170704	Pavimentación O Reasfaltamiento De Calles (Barrio Candelaria)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	\$374,511	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiera: NINGUNO / Física: FINIQUITADO / Registro: OBRA FINIQUITADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170727	Construcción De Cocinas De 5.00 X 4.00 Mts	Altamirano	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,817,191	\$2,817,191	\$2,406,345	\$2,406,345	\$2,406,345	\$2,406,345	\$2,406,345	85.39	\$0	Metro Cuadrado	285	40.03	40.03	Financiera: NINGUNO / Física: NINGUNO / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170747	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Fe-200 Kgcm2	Altamirano	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,034,445	\$2,034,445	\$1,984,838	\$1,984,838	\$1,984,838	\$1,984,838	\$1,984,838	97.56	\$0	M2, Concreto hidráulico	295	97.38	97.38	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170770	Construcción De 40 Unidades Básicas De Vivienda Rural De 6.00 X 6.00 Mts	Altamirano	Carmen Rusia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,966,709	\$2,966,709	\$1,744,522	\$1,744,522	\$1,744,522	\$1,744,522	\$1,744,522	58.80	\$0	Vivienda	557	41.15	41.15	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170786	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Altamirano	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$406,829	\$406,829	\$375,941	\$375,941	\$375,941	\$375,941	\$375,941	92.41	\$0	Cancha	260	100.00	100.00	Financiera: ahorro presupuestal.- finiquitada / Física: ninguno / Registro: ahorro presupuestal.- obra finiquitada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170874	Apertura Y Reasfaltamiento De 1.800 Ml De Calles Con Un Ancho De 6.00 Mts Y 0.15 Mts De Espesor (Varios Barrios)	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$357,598	\$357,598	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	47.25	\$0	Metro Lineal	200	47.16	47.25	Financiera: obra por administración / Física: obra por administración - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170928	Gastos Indirectos 2013	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,556,920	\$3,556,920	\$1,063,343	\$1,063,343	\$1,063,343	\$1,063,343	\$1,063,343	29.90	\$0	Informe	2,500	100.00	29.90	Financiera: OBRA POR ADMINISTRACION.- Este folio no se cancela porque no se pudo capturar en el nivel fondo / Física: OBRA POR ADMINISTRACION.- GASTOS INDIRECTOS 2013 / Registro: OBRA POR ADMINISTRACION.- GASTOS INDIRECTOS 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170962	Prodim 2013	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,778,460	\$1,778,460	\$762,197	\$762,197	\$762,197	\$762,197	\$762,197	42.86	\$0	Informe	1,500	100.00	42.86	Financiera: obra por administración (prodim 2013) / Física: obra por administración (prodim 2013) / Registro: obra por administración (prodim 2013) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200173569	Conservación De Camino Tramo Ejido Norcilla - Santo Tomás Los Cimientos	Altamirano	Santo Tomás los Cimientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,445,772	\$1,445,772	\$1,104,688	\$1,104,688	\$1,104,688	\$1,104,688	\$1,104,688	76.41	\$0	Kilómetro	1,500	3.36	67.82	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: ninguno - Se valida y pasa al siguiente nivel.