

Chiapas		Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
CHP13130200154586	Caminos Rurales Y Puentes Revestimiento De Camino Ejido Buenavista	Berriozábal	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$413,788	\$413,788	50.00	\$0	Kilómetro	28,128	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154625	Caminos Rurales Y Puentes : Revestimiento De Camino Cuchumbac	Berriozábal	Cuchumbac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$454,110	\$454,110	50.00	\$0	Kilómetro	28,128	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA A UN 50% DE AVANCE FISICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154658	Caminos Rurales Y Puentes : Revestimiento De Camino El Limón	Berriozábal	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$1,521,826	\$1,521,826	74.95	\$0	Kilómetro	750	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200156690	Caminos Rurales Y Puentes : Conservación De Camino Rural Tramo Berriozábal-Joaquín Miguel Gutiérrez	Berriozábal	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	\$2,594,236	100.00	\$0	Kilómetro	738	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA PUE TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200156817	Pavimentación O Revestimiento De Calles : Pavimentación En Los Barrios Penjamo,Guadalupe Pte.,Juan Sabinas, San Francisco Y San Jose.	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,445,101	\$3,445,101	\$3,445,101	\$3,445,101	\$3,445,101	\$2,364,624	\$2,364,625	68.64	\$0	M2, Concreto hidráulico	28,128	100.00	35.00	Financiera: ESTA OBRA ES FISM-HABITAT / Física: / Registro: ESTAS OBRAS SON MEZCLA DE RECURSO FISM -HABITAT - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200156852	Drenaje Y Alcantarillado En Los Barrios Penjamo,Guadalupe Pte.,San Jose	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$189,876	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$94,937	\$94,937	50.02	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	30.00	Financiera: MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT / Física: / Registro: ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200157193	Ampliación Del Suministro De Agua Potable En Juan Sabinas, San Jose Y Guadalupe Pte.	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,282	\$100,281	\$100,281	\$100,281	\$100,281	\$50,140	\$50,140	50.00	\$0	Metros Lineales	28,128	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM-HABITAT - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163878	Pavimentación O Revestimiento De Calles Ignacio Zaragoza	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$2,724,631	\$2,724,631	84.22	\$0	Kilómetro	1,354	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 70% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166407	Rehabilitación De Drenaje Y Alcantarillado En El Barrio San Francisco	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	\$378,775	100.00	\$0	Metro Lineal	11,813	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA PUE REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166539	Construcción De Pasos Peatonales, Vehiculares Y Puente De Hamaca San Isidro	Berriozábal	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	\$814,142	100.00	\$0	Metro Lineal	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA PUE REALIZADA EN TIEMPO Y FORMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.