

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado											
CHP13130200165114	01.- Construcción De Terracerías, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	Chalchihuitán	Jolik'Alum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,296,056	\$3,296,056	\$1,648,028	\$3,296,056	\$3,296,056	\$988,817	\$988,817	30.00	\$0	Kilómetros	303	100.00	60.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165207	2.- Pavimentación De Calles Innombradas Con Concreto Hidráulico	Chalchihuitán	Saclum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,346,007	\$2,346,007	\$782,002	\$2,346,007	\$2,346,007	\$2,313,719	\$2,313,719	98.62	\$0	M2, Concreto hidráulico	592	100.00	100.00	Financiera: obra terminada físicamente falta por finalizar pagos de retenciones / Física: obra terminada físicamente, únicamente falta finalizar recursos para pago de retenciones / Registro: la obra está físicamente terminada al 100% solo falta ejercer recursos para el										
CHP13130200165230	03.- Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Chalchihuitán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,591,669	\$1,591,669	\$795,834	\$1,591,669	\$1,591,669	\$713,000	\$713,000	44.80	\$0	M2, Concreto hidráulico	148	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de construcción / Física: obra en proceso de construcción / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165292	4.- Construcción De Taller Comunitario (Majeval)	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,162	\$637,162	\$318,581	\$637,162	\$637,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	190	100.00	0.00	Financiera: esta obra todavía no ha sido iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: obra aun no iniciada - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165325	5.- Construcción De Muro De Contención De Mampostería	Chalchihuitán	Ch'Emmut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$759,869	\$759,869	\$379,934	\$759,869	\$759,869	\$755,813	\$755,813	99.47	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físicamente, únicamente falta ejercer recursos para el pago del entero de retenciones para finalizar la obra. - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165360	06.- Construcción De Taller Comunitario (Natlivitz)	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$637,162	\$637,162	\$318,581	\$637,162	\$637,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	140	100.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: obra aun no iniciada - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165385	07.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,401,516	\$2,401,516	\$1,200,758	\$2,401,516	\$2,401,516	\$100,000	\$100,000	4.16	\$0	Vivienda	259	100.00	2.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165420	08.- Construcción De 95 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Canech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,281,440	\$2,281,440	\$1,140,720	\$2,281,440	\$2,281,440	\$2,184,540	\$2,184,540	95.75	\$0	Vivienda	259	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165436	09.- Construcción De 109 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Balnaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,409,221	\$2,409,221	\$1,204,610	\$2,409,221	\$2,409,221	\$2,298,020	\$2,298,020	95.38	\$0	Vivienda	109	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165446	10.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Canteal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,481,290	\$2,481,290	\$1,240,645	\$2,481,290	\$2,481,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	279	100.00	0.00	Financiera: obra aun no iniciada / Física: obra aun no iniciada / Registro: obra aun no iniciada - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165462	11.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Pacanam	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,391,400	\$2,391,400	\$1,195,700	\$2,391,400	\$2,391,400	\$1,633,180	\$1,633,180	68.29	\$0	Vivienda	100	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165476	12.- Construcción De 55 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Israel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,281,662	\$1,281,662	\$640,831	\$1,281,662	\$1,281,662	\$579,781	\$579,781	45.24	\$0	Vivienda	125	100.00	20.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165487	13.- Construcción De 73 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Joveltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,745,573	\$1,745,573	\$872,787	\$1,745,573	\$1,745,573	\$1,184,481	\$1,184,481	67.86	\$0	Vivienda	73	100.00	50.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165497	14.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Trunmil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,454,320	\$2,454,320	\$1,227,160	\$2,454,320	\$2,454,320	\$1,738,480	\$1,738,480	70.83	\$0	Vivienda	100	100.00	55.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165508	15.- Construcción De 155 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Chiquinahulum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,076,357	\$4,076,357	\$2,038,179	\$4,076,357	\$4,076,357	\$3,418,805	\$3,418,805	83.87	\$0	Vivienda	155	100.00	65.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165519	16.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Jolitontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,390,400	\$2,390,400	\$1,195,200	\$2,390,400	\$2,390,400	\$2,288,400	\$2,288,400	95.73	\$0	Vivienda	279	100.00	85.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165536	17.- Construcción De 43 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Shishimontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,021,334	\$1,021,334	\$510,667	\$1,021,334	\$1,021,334	\$934,474	\$934,474	91.50	\$0	Vivienda	43	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200165552	18.- Construcción De 100 Viviendas Rurales	Chalchihuitán	Tzacucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,511,227	\$2,511,227	\$1,255,614	\$2,511,227	\$2,511,227	\$100,000	\$100,000	3.98	\$0	Vivienda	259	100.00	2.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: obra en proceso de ejecución - Se valida y pasa al siguiente nivel.										