

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado											
CHP13130200147916	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$407,963	\$407,963	30.00	0	Metro Lineal	1,455	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200147942	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$671,218	\$671,218	50.00	0	Metro Lineal	650	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200147983	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Franco Lázaro Gomez	Chiapa de Corzo	Cupasmf	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$683,500	\$683,500	53.71	0	Obra	220	100.00	54.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148004	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Victorico R. Grajales	Chiapa de Corzo	Amatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	225	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148031	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Federal Maria Adelina Flores	Chiapa de Corzo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	225	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148079	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,209,928	\$1,209,928	80.77	0	Poste	320	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148095	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	0	\$1,886,970	\$1,886,970	\$1,886,970	\$1,886,970	\$566,091	\$566,091	30.00	0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	320	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148120	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,161,094	\$1,161,094	\$1,161,094	\$1,161,094	\$348,328	\$348,328	30.00	0	Metros Cuadrados	620	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148146	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$2,524,774	\$2,524,774	\$2,524,774	\$2,524,774	\$757,432	\$757,432	30.00	0	Sistema	638	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148169	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Daniel Robles Sasso, Ejido Amatal	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	455	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148187	Pavimentación De Calle Con Concreto	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,058,727	\$1,058,727	\$1,058,727	\$1,058,727	\$317,618	\$317,618	30.00	0	Metros Cuadrados	325	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra con un avance del 30%										
CHP13130200148199	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Armando Guerra	Chiapa de Corzo	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	357	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148246	Construcción De Tejado En La Escuela Telesecundaria No. 116, Jaime Sabines, Ribera Monte Rico	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	325	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200148285	Construcción De Tejado En La Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	Chiapa de Corzo	Cabeza de Agua (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	30.00	0	Obra	365	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149370	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	Chiapa de Corzo	Paso Achioté	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$256,147	\$256,147	30.00	0	Metros Cuadrados	622	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149375	Construcción De Dren Pluvial	Chiapa de Corzo	Playa Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$770,177	\$770,177	\$770,177	\$770,177	\$231,053	\$231,053	30.00	0	Metro Lineal	437	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149380	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, Ribera Bandambua	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$1,728,941	\$1,728,941	\$1,728,941	\$1,728,941	\$518,682	\$518,682	30.00	0	Metro Lineal	322	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149393	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Calzada Victorico R. Grajales	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$284,586	\$284,586	49.23	0	Sistema	223	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149412	Revestimiento De Camino La Escalera-Julian Grajales, Colonia San Martin La Escalera	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$633,332	\$633,332	30.00	0	Kilómetro	423	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149421	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	Chiapa de Corzo	Julían Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$371,821	\$371,821	30.00	0	Metros Cuadrados	783	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149431	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Colonia Santa Cecilia	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$974,370	\$974,370	\$974,370	\$974,370	\$881,240	\$881,240	90.44	0	Metros Cuadrados	362	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149456	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	Chiapa de Corzo	San Cayetano II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	0	Documento	437	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149460	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	Chiapa de Corzo	El Narajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	0	Documento	377	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149482	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Ribera Che Guevara	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	0	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	0	Documento	388	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149513	Construcción De Puente Vehicular	Chiapa de Corzo	La Canastilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	0	\$1,589,745	\$1,589,745	\$1,589,745	\$1,589,745	\$476,924	\$476,924	30.00	0	Obra	483	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149549	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	Chiapa de Corzo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$853,823	\$256,147	\$256,147	30.00	0	Metro Cuadrado	465	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149571	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	Chiapa de Corzo	Ribera Cupía (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$226,140	\$226,140	30.00	0	Metro Cuadrado	388	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149591	Gastos Indirectos	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	0	\$2,291,341	\$2,291,341	\$2,291,341	\$2,291,341	\$970,786	\$970,786	42.37	0	Documento	20	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149621	Elaboración De Plan De Desarrollo Municipal	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	0	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	0	Documento	64,565	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										
CHP13130200149658	Revestimiento De Camino Rural Culati Playa Grande	Chiapa de Corzo	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	0	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	100.00	0	Kilómetro	356	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje										