

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP1313010007550	Construcción De Puente Vehicular	Chicomuselo	El Limonar	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,027,290	\$2,027,291	\$2,027,291	\$0	\$2,027,291	\$2,027,291	\$2,027,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130100114845	Contratacion De Asesoria Y/O Consultoria (Prodim)	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,230,321	\$412,133	\$818,187	\$412,133	\$412,133	\$412,133	33.50	\$0	Documento	0	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130100115335	Gastos Indirectos	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,460,641	\$2,460,641	\$912,000	\$1,548,641	\$912,000	\$912,000	\$912,000	37.06	\$0	Informe	0	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200135647	Construccion De Puente Vehicular	Chicomuselo	El Castaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$339,620	\$339,621	\$101,886	\$101,886	\$101,886	\$101,886	\$101,886	30.00	\$0	OBRA	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200135678	Construccion De Puente Vehicular	Chicomuselo	San Antonio II	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$354,919	\$354,920	\$106,476	\$248,444	\$106,476	\$106,476	\$106,476	30.00	\$0	OBRA	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200136082	Ampliacion De Energia Electrica De Alta Y Baja Tencion Aerea	Chicomuselo	Nueva Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,993,621	\$1,993,622	\$598,086	\$1,395,535	\$598,086	\$598,086	\$598,086	30.00	\$0	Red de Distribución	800	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200136659	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	Piedra Labrada	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$872,294	\$872,294	\$261,688	\$610,606	\$261,688	\$261,688	\$261,688	30.00	\$0	Obra	850	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200137948	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	San Antonio Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,100,093	\$1,100,094	\$330,028	\$770,066	\$330,028	\$330,028	\$330,028	30.00	\$0	Obra	550	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138222	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$666,928	\$666,929	\$200,079	\$466,850	\$200,079	\$200,079	\$200,079	30.00	\$0	Obra	200	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138253	Construccion De Cancha Techada	Chicomuselo	Miguel Alemán	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,039	\$1,000,039	\$300,012	\$700,027	\$300,012	\$300,012	\$300,012	30.00	\$0	Obra	350	1.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138657	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Y Drenaje De La Lomita A La Ceiba 1da. Puente Entre 2a Av Norte Y 2a Avenida Sur.	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,294,457	\$2,294,457	\$688,337	\$1,606,120	\$688,337	\$688,337	\$688,337	30.00	\$0	Obra	0	1.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138820	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$881,568	\$881,568	\$264,470	\$617,098	\$264,470	\$264,470	\$264,470	30.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138886	Construccion De Sala De Matanza	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$1,438,563	\$1,438,563	\$431,569	\$1,006,994	\$431,569	\$431,569	\$431,569	30.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138924	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	Grecia	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,341	\$1,000,342	\$300,103	\$700,239	\$300,103	\$300,103	\$300,103	30.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200138964	Construccion De Techado De Cancha De Usos Múltiples	Chicomuselo	Galicia	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,039	\$1,000,039	\$300,012	\$700,027	\$300,012	\$300,012	\$300,012	30.00	\$0	Obra	0	1.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200139026	Pavimentacion De Boulevard Con Mezcla Asfaltica	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,502,589	\$3,502,589	\$1,050,777	\$2,451,812	\$1,050,777	\$1,050,777	\$1,050,777	30.00	\$0	Obra	0	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200139049	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,033,530	\$1,033,530	\$310,059	\$723,471	\$310,059	\$310,059	\$310,059	30.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200139091	Construccion De Agua Potable	Chicomuselo	Dolores Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,158,200	\$2,158,200	\$647,460	\$1,510,740	\$647,460	\$647,460	\$647,460	30.00	\$0	Obra	0	1.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200139115	Ampliacion De Sistema De Drenaje Sanitario	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,814,589	\$2,814,590	\$844,377	\$1,970,213	\$844,377	\$844,377	\$844,377	30.00	\$0	Obra	0	1.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200143024	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chicomuselo	Piedra Labrada	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$762,276	\$762,277	\$228,683	\$533,594	\$228,683	\$228,683	\$228,683	30.00	\$0	Obra	0	1.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200143056	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En 6a Puente Entre La 3a Av Sur Hotel Gonzales	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,021,792	\$2,021,792	\$606,538	\$1,415,255	\$606,538	\$606,538	\$606,538	30.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200143081	Construccion De Puente Vehicular	Chicomuselo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$952,812	\$952,812	\$286,024	\$666,788	\$286,024	\$286,024	\$286,024	30.02	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion
CHP13130200143141	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Av Sur De La 6a A La 10 Puente.	Chicomuselo	Chicomuselo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,628,970	\$2,628,970	\$788,691	\$1,840,279	\$788,691	\$788,691	\$788,691	30.00	\$0	Obra	0	1.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia todos los registros para validacion