

Chiapas		Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200169355	Conservación De Camino Tramo: E.C. Nueva Reforma-Buenos Aires	Huitiupán	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,035,643	\$2,035,643	\$2,035,643	\$610,693	\$610,693	\$610,693	\$610,693	30.00	\$0	Kilómetros	101	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170597	Construcción De Puente Hamaca	Huitiupán	Chanival	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,584,544	\$2,584,544	\$2,584,544	\$1,878,551	\$1,878,551	\$1,878,551	\$1,878,551	72.68	\$0	Metro Lineal	311	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170638	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Huitiupán	El Portín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,193,864	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	90.33	\$0	Sistema	175	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170687	Estudio Y Proyecto Del Sistema De Agua Potable	Huitiupán	Planada Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Estudio	195	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170730	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Huitiupán	Cerro la Pava	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,702,999	\$2,287,232	\$2,287,232	\$2,287,232	\$2,287,232	84.62	\$0	Sistema	288	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170773	Construcción De Baños Sanitarios.2da. Etapa	Huitiupán	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,125,423	\$1,125,423	\$1,099,224	\$1,099,224	\$1,099,224	\$1,099,224	\$1,099,224	97.67	\$0	BAÑOS	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170812	Pavimentación De La 4ta Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico, Uniendo En La Cabecera Municipal	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$642,463	\$642,463	\$642,463	\$578,173	\$578,173	\$578,173	\$578,173	89.99	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170840	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Ramos Cubilete	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,187,360	\$2,187,360	\$2,187,360	\$1,440,745	\$1,440,745	\$1,440,745	\$1,440,745	65.87	\$0	M2. Concreto hidráulico	738	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170854	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Sombra Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,611	\$2,500,611	\$2,500,611	\$1,976,774	\$1,976,774	\$1,976,774	\$1,976,774	79.05	\$0	M2. Concreto hidráulico	911	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170883	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	La Competencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,903,372	\$2,903,372	\$2,903,372	\$1,438,045	\$1,438,045	\$1,438,045	\$1,438,045	49.53	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,147	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170915	Pavimentación De Calles En La 4ta. Calle Oriente Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio Sabinal)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$840,055	\$840,055	\$840,055	\$698,156	\$698,156	\$698,156	\$698,156	83.11	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170969	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,949,346	\$2,949,346	\$2,949,346	\$884,804	\$884,804	\$884,804	\$884,804	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	562	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170992	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,762,754	\$1,338,158	\$1,338,158	\$1,338,158	\$1,338,158	75.91	\$0	M2. Concreto hidráulico	193	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171008	Pavimentación De Calles Sin Nombre Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,832,392	\$1,832,392	\$1,832,392	\$549,718	\$549,718	\$549,718	\$549,718	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	755	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171025	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,457,108	\$2,059,610	\$2,059,610	\$2,059,610	\$2,059,610	83.82	\$0	M2. Concreto hidráulico	753	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171101	Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto	Huitiupán	Sombra Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,477,924	\$1,174,035	\$1,174,035	\$1,174,035	\$1,174,035	79.44	\$0	M2. Concreto hidráulico	260	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171115	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,392,750	\$3,392,750	\$3,392,750	\$2,605,608	\$2,605,608	\$2,605,608	\$2,605,608	76.80	\$0	M2. Concreto hidráulico	1,143	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171139	Pavimentación De La Prolongación De La 1ra. Avenida Sur (Acceso Cobach) Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Pieta)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$759,406	\$759,406	\$759,406	\$700,271	\$700,271	\$700,271	\$700,271	92.21	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171163	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Huitiupán	La Mariposa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$879,111	\$879,111	\$879,111	\$630,537	\$630,537	\$630,537	\$630,537	71.72	\$0	M2. Concreto hidráulico	114	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171188	Pavimentación De Acceso Principal Con Concreto Mixto	Huitiupán	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,965	\$592,965	\$592,965	\$578,557	\$578,557	\$578,557	\$578,557	97.57	\$0	M2. Concreto hidráulico	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171246	Construcción De Muro De Contención, Cabecera Municipal (Barrio Guadalupe)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$245,948	\$245,948	\$245,948	\$223,063	\$223,063	\$223,063	\$223,063	90.70	\$0	Metro cúbico	755	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171268	Pavimentación De La 3ra. Avenida Sur Oriente Con Concreto Hidráulico	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$478,068	\$478,068	\$478,068	\$419,847	\$419,847	\$419,847	\$419,847	87.82	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171288	Pavimentación De Calles Sin Nombres Con Concreto Hidráulico, Cabecera Municipal (Barrio La Ceiba)	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$512,796	\$512,796	\$512,796	\$153,839	\$153,839	\$153,839	\$153,839	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,857	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171315	Construcción De Bodega En El Salón Colectivo	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$783,651	\$783,651	\$783,651	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	30.00	\$0	Obra	2,857	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171360	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telebachillerato Daniel Cosío Villegas Clave: 07eth0013a, Cabecera Municipal	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$651,526	\$651,526	\$651,526	\$635,593	\$635,593	\$635,593	\$635,593	97.55	\$0	Obra	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171387	Construcción De 1 Aula Didáctica De 2es. Estruct. D-1c, En El Cobach Financ. 230, Clave: 07eth0013b	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$562,981	\$562,981	\$562,981	\$168,894	\$168,894	\$168,894	\$168,894	30.00	\$0	Aula	80	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: - - Se valida y pasa al siguiente nivel.