

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP13130200171314	Contratación de Personal (Asistencia Técnica) Y Gastos Indirectos.	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,772	\$460,772	\$179,784	\$179,784	\$179,784	\$179,784	\$179,784	39.02	\$0	Asistencia técnica	10,176	100.00	39.02	Financiera / Física / Registro: RECURSO DEL FISM-2013 PARA GASTOS INDIRECTOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171404	(Prodin) Contratación de Personal Para Asistencia Técnica Especializada	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$206,550	\$206,550	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	\$91,200	44.15	\$0	Asistencia técnica	10,176	100.00	44.15	Financiera / Física / Registro: CONTRACION DE PERSONA FISICA O CONSULTORIA, PARA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171519	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	\$23,836	100.00	\$0	Lote	10,176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171653	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Basica Educativa(Nivel Secundaria, Primaria Y Preescolar)	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$8,469	\$8,469	\$8,469	\$8,469	\$8,469	2.82	\$0	Escuela	10,176	100.00	2.82	Financiera / Física / Registro: ESTE RECURSO SERA EJECUTADO EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171730	Construcción Y Mantenimiento De Edificios Y Espacios Públicos (Parques, Dif, Palacio Municipal)	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$103,916	\$103,916	\$103,916	25.98	\$0	Obra	10,176	100.00	25.98	Financiera / Física / Registro: ESTE RECURSO ES CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171812	Rehabilitación De La Infraestructura Basica En Salud	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$946	\$946	\$946	0.63	\$0	Obra	10,176	100.00	0.63	Financiera / Física / Registro: CONTRIBUIR CON LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEL MUNICIPIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171871	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$75,627	\$75,627	\$75,627	72.28	\$0	Obra	10,176	100.00	72.28	Financiera / Física / Registro: RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200171959	Pavimentación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal Con Mezcla Asfáltica En Frio	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,715,607	\$2,715,507	\$2,715,507	\$2,715,507	\$1,965,895	\$1,965,895	\$1,965,895	72.40	\$0	Obra	10,676	100.00	72.40	Financiera / Física / Registro: CON ESTA OBRA SE SOLUCIONA UN PROBLEMA SOCIAL DE VARIOS AÑOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172044	Construcción De Letrinas Humedas Con Tinaco Y Lavadero (35 Acciones)	Ixtacomitán	Jana Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$918,692	\$918,692	\$918,692	56.32	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10,176	100.00	56.32	Financiera / Física / Registro: EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO ES EL MISMO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172094	Revestimiento De Camino Con Cuneteo Y Alcantarillado Tramo Ixtacomitán-Nuevo Lindavista-Ra. LA Ceiba	Ixtacomitán	La Ceiba (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,813,191	\$1,813,191	\$1,813,191	\$1,813,191	\$411,746	\$411,746	\$411,746	22.71	\$0	Kilómetro cuadrado	10,176	100.00	22.71	Financiera / Física / Registro: RECURSO DEL FISM-2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172130	Pavimentación De Calles Con Obra De Drenaje	Ixtacomitán	Matamoros 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$837,265	\$837,265	\$837,265	\$837,265	\$251,179	\$251,179	\$251,179	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,176	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172183	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,725,026	\$1,725,026	\$1,725,026	\$1,725,026	\$517,508	\$517,508	\$517,508	30.00	\$0	Metros Lineales	10,176	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, SU REGISTRO COMO EXISTENTE POR QUE EN EL CATALOGO NO APARECE COL. NUEVA ESPERANZA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172226	Construcción De Muro De Contención	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,054,026	\$1,054,026	\$1,054,026	\$1,054,026	\$316,208	\$316,208	\$316,208	30.00	\$0	M2, Muro de contención	10,176	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172275	Estudio Y Proyecto De Electrificación En Media Y Baja Tension	Ixtacomitán	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	\$89,296	100.00	\$0	Proyecto	10,176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTE PROYECTO YA ESTA EJECUTADO AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172335	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$55,387	\$55,387	\$55,387	65.16	\$0	Metro Cuadrado	10,176	100.00	65.16	Financiera / Física / Registro: ESTE RECURSO ES DE ANEXO PRESUPUESTAL DE FISM-2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172373	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Barrio San Sebastian	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$710,625	\$710,625	\$710,625	\$710,625	\$710,625	\$710,625	\$710,625	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FISM-2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.