

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200144951	Mantenimiento Y Conservacion De Camino Rural	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$0	\$759,825	\$759,825	88.98	\$0	Kilómetro	4,974	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144956	Construccion De Muro De Contencion	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$0	\$203,576	\$203,576	100.00	\$0	M2. Muro de contención	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada en proceso de entrega - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144962	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$0	\$354,512	\$354,512	100.00	\$0	Sistema	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144975	Construccion De Guarniciones Y Banquetas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$0	\$290,975	\$290,975	99.99	\$0	Metro Cuadrado	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144983	Alumbrado Publico	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$953,666	\$953,666	\$500,000	\$500,000	\$0	\$496,194	\$496,194	52.03	\$0	Luminaria	4,974	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144993	Pavimentacion De Carretera	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,143,447	\$1,143,447	\$500,000	\$500,000	\$0	\$404,862	\$404,862	35.41	\$0	Kilómetros	4,974	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.