

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.											
CHP13130200170223	Contrucción De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	287	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200170298	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Domo	Marqués de Comillas	Playón la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	209	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200170356	Construccion De Viviendas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,690,227	\$1,690,227	\$0	\$1,690,227	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	578	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200170427	Construccion De Salon De Reuniones Regionales En Boca De Chajul	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	398	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200170500	Construccion De Salon De Reuniones Regionales En El Porvenir	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	287	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.										
CHP13130200170616	Construccion De Salon De Reuniones Regionales En Santa Martha El Caracol	Marqués de Comillas	Santa Martha el Caracol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.										