

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP13130200165032	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	Pantelhó	Emiliano Zapata Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$2,441,473	\$3,441,473	100.00	\$0	Kilómetros	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165154	Construccion De 4 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Primaria Jose Maria Pino Suarez Cve. 07dp2527e	Pantelhó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	\$1,190,290	100.00	\$0	Aula	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICO Y FINANCIERA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165201	Construccion De 2 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Prim. Manuel Larrainzar Cve. 07epb07571	Pantelhó	El Pequeño Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	\$1,056,251	100.00	\$0	Aula	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA FINANCIERO Y FISICAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165218	Introduccion Del Servicio De Energia Electrica	Pantelhó	San José Buenavista Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,598,517	\$1,598,517	\$479,555	\$479,555	\$479,555	\$479,555	\$479,555	30.00	\$0	Poste	54	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA INCONCLUSA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165244	Construccion De Taller Comunitario	Pantelhó	Las Limas Chitamucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,078,044	\$2,078,044	\$981,229	\$2,078,044	\$981,229	\$981,229	\$981,229	47.22	\$0	Obra	380	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165265	Introducción Del Servicio De Energia Electrica	Pantelhó	San José Chactú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$3,210,446	\$3,210,446	\$2,022,866	\$3,210,446	\$2,022,866	\$2,022,866	\$2,022,866	63.01	\$0	Poste	86	41.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165288	Introduccion Del Servicio De Energia Electrica	Pantelhó	Crieto Rey Chactó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,243,374	\$1,243,374	\$373,012	\$373,012	\$373,012	\$373,012	\$373,012	30.00	\$0	Poste	109	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165305	Construccion De Taller Comunitario	Pantelhó	San Luis Usig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,131,174	\$1,131,174	\$621,959	\$621,959	\$621,959	\$621,959	\$621,959	54.98	\$0	Obra	171	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200165340	Construcción De Cancha Deportiva, Techo Y Muro De Contención, Primaria Comafe Jose Vasconcelos Cve 07kpb14101	Pantelhó	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,013,156	\$1,013,156	\$509,004	\$509,004	\$509,004	\$509,004	\$509,004	50.24	\$0	Cancha	41	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166190	Construccion De Baños Rurales	Pantelhó	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,169,993	\$2,169,993	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	\$650,998	30.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	204	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166216	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,850,738	\$1,850,738	\$1,057,512	\$1,057,512	\$1,057,512	\$1,057,512	\$1,057,512	57.14	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166303	Construccion De Techo, Gradas Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva Prim. Comunitaria Sebastian Viscaino Cve. 07kpb0381m	Pantelhó	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$988,979	\$988,979	\$649,781	\$649,781	\$649,781	\$649,781	\$649,781	65.70	\$0	Cancha	47	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166336	Construccion De Baños Rurales	Pantelhó	Guadalupe la Lámina Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,107,673	\$2,107,673	\$632,302	\$632,302	\$632,302	\$632,302	\$632,302	30.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	67	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166409	Revestimiento De Camino Rural Y Pavimentacion Del Tramo Nueva Linda-Santa Cruz El Palmar	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Yaxtá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,172,293	\$4,172,293	\$2,666,522	\$2,666,522	\$2,666,522	\$2,666,522	\$2,666,522	63.91	\$0	Kilómetro	146	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166455	Construccion De Cancha Deportiva, Techo De Estructura Metalica Prim. Niños Heroes Cve. 07kpb0122j	Pantelhó	Dolores Petaquil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,251,258	\$1,251,258	\$857,673	\$857,673	\$857,673	\$857,673	\$857,673	68.54	\$0	Cancha	70	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166478	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,355,203	\$2,355,203	\$1,543,278	\$1,543,278	\$1,543,278	\$1,543,278	\$1,543,278	65.53	\$0	Metro Cuadrado	535	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166508	Construccion De Taller Comunitario	Pantelhó	San José Buenavista Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$538,244	\$538,244	\$161,473	\$161,473	\$161,473	\$161,473	\$161,473	30.00	\$0	Obra	153	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166543	Construccion De Taller De Uso Comunitario	Pantelhó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,219	\$1,151,219	\$345,366	\$345,366	\$345,366	\$345,366	\$345,366	30.00	\$0	Obra	398	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166568	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,554,647	\$1,554,647	\$466,394	\$466,394	\$466,394	\$466,394	\$466,394	30.00	\$0	Metro Cuadrado	502	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166595	Apertura De Camino, Revestimiento Y Construccion De Obras De drenaje	Pantelhó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$639,857	\$639,857	\$191,957	\$191,957	\$191,957	\$191,957	\$191,957	30.00	\$0	Kilometro	93	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166644	Construccion De Vivienda Rural (Barrio Guadalupe)	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,026,457	\$2,026,457	\$1,317,515	\$1,317,515	\$1,317,515	\$1,317,515	\$1,317,515	65.02	\$0	Vivienda	360	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166795	Construccion De Baños Rurales	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,089,515	\$4,089,515	\$2,732,539	\$2,732,539	\$2,732,539	\$2,732,539	\$2,732,539	66.82	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	1,933	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE POR CONCLUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166817	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Aguiles Serdán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,550,106	\$2,550,106	\$1,762,393	\$1,762,393	\$1,762,393	\$1,762,393	\$1,762,393	69.11	\$0	Vivienda	500	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166838	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$433,518	\$433,518	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607	\$299,607	69.11	\$0	Vivienda	51	100.00	45.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166861	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$292,710	\$292,710	\$190,308	\$190,308	\$190,308	\$190,308	\$190,308	65.02	\$0	Vivienda	46	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166879	Construccion De Vivienda Rural (Barrio San Antonio)	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,678	\$247,678	\$161,030	\$161,030	\$161,030	\$161,030	\$161,030	65.02	\$0	Vivienda	55	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166898	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$765,032	\$765,032	\$528,718	\$528,718	\$528,718	\$528,718	\$528,718	69.11	\$0	Vivienda	150	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166916	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Paraiso Sepelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714,030	\$714,030	\$493,470	\$493,470	\$493,470	\$493,470	\$493,470	69.11	\$0	Vivienda	75	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166938	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Las Limas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,071,045	\$1,071,045	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$740,205	69.11	\$0	Vivienda	168	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166951	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,013	\$306,013	\$211,487	\$211,487	\$211,487	\$211,487	\$211,487	69.11	\$0	Vivienda	50	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200166973	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Yaxté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$663,028	\$663,028	\$458,222	\$458,222	\$458,222	\$458,222	\$458,222	69.11	\$0	Vivienda	78	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166986	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$968,196	\$968,196	\$629,480	\$629,480	\$629,480	\$629,480	\$629,480	65.02	\$0	Vivienda	215	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167009	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,632,068	\$1,632,068	\$1,127,931	\$1,127,931	\$1,127,931	\$1,127,931	\$1,127,931	69.11	\$0	Vivienda	165	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167060	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	El Roblar Chishtontic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,251,619	\$2,251,619	\$1,463,906	\$1,463,906	\$1,463,906	\$1,463,906	\$1,463,906	65.02	\$0	Vivienda	400	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167075	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,324	\$450,324	\$292,781	\$292,781	\$292,781	\$292,781	\$292,781	65.02	\$0	Vivienda	100	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167098	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	La Unión Carmen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,527	\$637,527	\$440,598	\$440,598	\$440,598	\$440,598	\$440,598	69.11	\$0	Vivienda	63	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167117	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$743,034	\$743,034	\$483,089	\$483,089	\$483,089	\$483,089	\$483,089	65.02	\$0	Vivienda	100	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167161	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$833,099	\$833,099	\$541,645	\$541,645	\$541,645	\$541,645	\$541,645	65.02	\$0	Vivienda	185	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167182	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$675,486	\$675,486	\$439,172	\$439,172	\$439,172	\$439,172	\$439,172	65.02	\$0	Vivienda	150	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167207	Construccion De Vivienda Rural	Pantelhó	Nueva Linda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,504,563	\$1,504,563	\$1,039,812	\$1,039,812	\$1,039,812	\$1,039,812	\$1,039,812	69.11	\$0	Vivienda	242	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.