

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP1330200138087	Rehabilitación Del Alumbrado Del Boulevard	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,423,266	\$1,423,266	\$1,125,581	\$1,125,581	\$1,125,581	\$1,125,581	\$1,125,581	79.08	\$0	Poste	800	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138127	Rehabilitación Del Alumbrado Publico De La Cancha De La Unidad Deportiva	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,523,109	\$1,523,109	\$1,374,423	\$1,374,423	\$1,374,423	\$1,374,423	\$1,374,423	90.24	\$0	Poste	647	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138261	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$594,483	\$594,483	\$297,242	\$297,242	\$297,242	\$297,242	\$297,242	50.00	\$0	Metros Lineales	1,000	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138360	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$499,240	\$499,240	\$447,556	\$447,556	\$447,556	\$447,556	\$447,556	89.65	\$0	Metros Lineales	335	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138474	Ampliación De La Red De Ebergia Elctrica 4a Etapa	Pijijiapan	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,282,246	\$1,282,246	\$641,123	\$641,123	\$641,123	\$641,123	\$641,123	50.00	\$0	Poste	180	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138543	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	Isla Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$695,415	\$695,415	\$347,708	\$347,708	\$347,708	\$347,708	\$347,708	50.00	\$0	Obra	61	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138645	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$706,421	\$706,421	\$353,210	\$353,210	\$353,210	\$353,210	\$353,210	50.00	\$0	Obra	37	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138685	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$695,247	\$695,247	\$612,930	\$612,930	\$612,930	\$612,930	\$612,930	88.16	\$0	Obra	112	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138718	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	Miguel Alemán Valdes (Jericó)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$659,088	\$659,088	\$329,544	\$329,544	\$329,544	\$329,544	\$329,544	50.00	\$0	Obra	58	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138758	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$725,782	\$725,782	\$616,676	\$616,676	\$616,676	\$616,676	\$616,676	84.97	\$0	Obra	130	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138786	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$725,782	\$725,782	\$362,891	\$362,891	\$362,891	\$362,891	\$362,891	50.00	\$0	Obra	58	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138911	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$414,080	\$414,080	\$401,052	\$401,052	\$401,052	\$401,052	\$401,052	96.85	\$0	Metro Lineal	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200138949	Ampliación De La Red De Ebergia Elctrica	Pijijiapan	Mancomún Comunidad Carreta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$980,604	\$980,604	\$490,302	\$490,302	\$490,302	\$490,302	\$490,302	50.00	\$0	Poste	150	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200139075	Introducción De La Red De Ebergia Elctrica	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,145,418	\$1,145,418	\$1,017,433	\$1,017,433	\$1,017,433	\$1,017,433	\$1,017,433	88.83	\$0	Poste	100	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200139155	Introducción De La Red De Ebergia Elctrica	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$682,886	\$682,886	\$621,602	\$621,602	\$621,602	\$621,602	\$621,602	91.03	\$0	Poste	100	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200139205	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	El Palmarcito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$719,864	\$719,864	\$359,932	\$359,932	\$359,932	\$359,932	\$359,932	50.00	\$0	Obra	164	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141187	Construcción De Una Aula Didactica	Pijijiapan	Coapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$369,894	\$369,894	\$278,224	\$278,224	\$278,224	\$278,224	\$278,224	75.22	\$0	Obra	20	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141207	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Pijijiapan	Agua Tendida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$303,432	\$303,432	\$285,032	\$285,032	\$285,032	\$285,032	\$285,032	93.94	\$0	Obra	80	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141225	Construcción De Dos Aulas Didacticas	Pijijiapan	Santa Virginia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,946	\$648,946	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	50.00	\$0	Obra	80	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141250	Pavimento Mixto	Pijijiapan	Urbina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$453,439	\$453,439	\$226,720	\$226,720	\$226,720	\$226,720	\$226,720	50.00	\$0	Kilómetros	133	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141265	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Introducción De La Red De Drenaje	Pijijiapan	El Mangal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,001	\$600,001	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Obra	325	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141283	Construcción De Pavimento Hidraulico	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,052,454	\$2,500,525	\$1,462,023	\$1,462,023	\$1,462,023	\$1,462,023	\$1,462,023	58.47	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141303	Rehabilitación De Caminos	Pijijiapan	Las Tortugas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$194,532	\$194,532	\$189,524	\$189,524	\$189,524	\$189,524	\$189,524	97.43	\$0	Kilómetro	183	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141320	Construcción De Domo Estructural	Pijijiapan	La Esperanza (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$710,048	\$710,048	\$623,047	\$623,047	\$623,047	\$623,047	\$623,047	87.75	\$0	Obra	279	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141333	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,227	\$326,227	\$318,934	\$318,934	\$318,934	\$318,934	\$318,934	97.76	\$0	Kilómetros	133	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141348	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	Barranquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	100.00	\$0	Kilómetros	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141366	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Pijijiapan	Pijijiapan	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,392,000	\$1,392,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	\$696,000	50.00	\$0	Documento	15,443	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141373	Construcción De Pavimento Hidraulico	Pijijiapan	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$992,092	\$992,092	\$883,421	\$883,421	\$883,421	\$883,421	\$883,421	89.05	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP1330200141460	Construcción De Pavimento Hidraulico	Pijijiapan	Nuevo México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$337,612	\$337,612	\$306,065	\$306,065	\$306,065	\$306,065	\$306,065	90.66	\$0	Metro Cuadrado	15,443	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP13130200141466	Rehabilitación De Caminos	Pijijiapan	Las Brisas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$383,652	\$383,652	\$191,826	\$191,826	\$191,826	\$191,826	\$191,826	50.00	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141485	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	Pijijiapan	El Framboyán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$618,199	\$618,199	\$309,099	\$309,099	\$309,099	\$309,099	\$309,099	50.00	\$0	Metros Lineales	15,443	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141490	Rehabilitación De Caminos	Pijijiapan	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$407,841	\$407,841	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	\$203,920	50.00	\$0	Metro Lineal	124	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141498	Construcción De Pavimento Hidraulico	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$991,086	\$991,086	\$495,543	\$495,543	\$495,543	\$495,543	\$495,543	50.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141503	Construcción De Pavimento Hidraulico	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$663,755	\$663,755	\$331,877	\$331,877	\$331,877	\$331,877	\$331,877	50.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141507	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Pijijiapan	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,419	\$403,419	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	50.00	\$0	Obra	378	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141512	Construcción De Pavimento Hidraulico	Pijijiapan	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$992,092	\$992,092	\$496,046	\$496,046	\$496,046	\$496,046	\$496,046	46.93	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141517	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Pijijiapan	Tapachulita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$41,293	\$41,293	\$20,646	\$20,646	\$20,646	\$20,646	\$20,646	47.22	\$0	-1	220	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141523	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	Pijijiapan	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$403,419	\$403,419	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	\$201,709	50.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	110	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141531	Construcción De Dos Aulas Didacticas Estructurales En La Eco Prep Felipe Carrillo Puerto Clave 07ebh0064q	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,946	\$648,946	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	\$324,473	50.00	\$0	Aula	15,443	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141649	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,088	\$306,088	\$153,044	\$153,044	\$153,044	\$153,044	\$153,044	50.00	\$0	Kilómetros	173	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141651	Revestimiento De Caminos	Pijijiapan	El Amatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$213,653	\$213,653	\$106,826	\$106,826	\$106,826	\$106,826	\$106,826	50.00	\$0	Kilómetros	173	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)
CHP13130200141652	Revestimiento De Calles	Pijijiapan	San Pedrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$107,376	\$107,376	\$53,688	\$53,688	\$53,688	\$53,688	\$53,688	86.08	\$0	Metro Lineal	15,443	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DEL FAIS MUNICIPAL(47), FORTAMUND (16)