

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
											Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP13130200154516	Construccion Del Sistema De Drenaje	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,216,967	\$1,216,967	\$1,216,967	\$1,216,967	\$1,216,967	\$365,090	\$365,090	30.00	\$0	Metros Lineales	105	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE AVANCE ES EL ACUMULADO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200154651	Construccion De Embovedado De Aguas Negras Y Pluviales	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,684,585	\$1,684,585	\$1,684,585	\$1,684,585	\$1,684,585	\$505,375	\$505,375	30.00	\$0	Metro Lineal	115	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ES LO ACUMULADO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200154825	Construccion De Embovedado De Aguas Negras	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,550,495	\$1,550,495	\$1,550,495	\$1,550,495	\$1,550,495	\$481,148	\$481,148	31.03	\$0	Metros Lineales	125	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ES EL ACUMULADO DEL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE
CHP13130200166255	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Fracc. Primavera)	Reforma	Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,485,835	\$1,485,835	\$445,751	\$445,751	\$445,751	\$445,751	\$445,750	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,465	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ACUMULADO EN ESTE TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.