

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP13130200160500	Gastos Indirectos	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$864,614	\$864,614	\$864,614	\$534,302	\$534,302	\$330,311	\$330,311	38.20	\$0	INFORME	10,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO MINISTRADO EN LA CUENTA NO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200162705	Revestimiento De Caminos Rurales (Tramos Aislados)	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$962,313	\$962,313	\$962,313	\$391,755	\$0	\$570,558	\$570,558	59.29	\$0	Metro Lineal	2,002	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162827	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	Trinil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,262,064	\$1,262,064	\$1,262,064	\$0	\$0	\$1,262,061	\$1,262,061	100.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162854	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio El Campo)	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,483,135	\$1,483,135	\$1,483,135	\$0	\$0	\$1,483,135	\$1,483,135	100.00	\$0	Metro Cuadrado	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162874	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Santa Cruz)	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,029,500	\$1,029,500	\$1,029,500	\$0	\$0	\$1,029,500	\$1,029,500	100.00	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162895	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$817,046	\$817,046	\$817,046	\$0	\$0	\$817,046	\$817,046	100.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,021,307	\$1,021,307	\$1,021,307	\$0	\$0	\$1,021,307	\$1,021,307	100.00	\$0	Metro Cuadrado	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162940	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	San Antonio el Sausal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$584,188	\$584,188	\$584,188	\$0	\$0	\$584,188	\$584,188	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200162978	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,007,405	\$1,007,405	\$1,007,405	\$0	\$0	\$1,007,405	\$1,007,405	100.00	\$0	Metro Cuadrado	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200163066	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	Anexo las Rosas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$653,637	\$653,637	\$653,637	\$653,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	79	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200163086	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Socoltenango	Nueve de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$817,046	\$817,046	\$817,046	\$817,046	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013
CHP13130200163687	Prodim	Socoltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$405,483	\$405,483	\$405,483	\$226,083	\$0	\$179,400	\$179,400	44.24	\$0	Informe	17,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE FISM Y PORTAMUN 2013