

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP13130200139706	Construcción De Domo Para Cancha D Basquetbol En La Esc. Prim. Guadalupe Victoria Clave: 07dpr1474y Para Beneficiar A 150 Niños	Solosuchiapa	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	95.00	\$0	Metro Cuadrado	441	100.00	95.00	Financiera: / Física: La obra se encuentra en un 95 % física y financiera / Registro: LA OBRAS CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE BASQUETBOOL BENEFICIARA A ALUMNOS DE LA ESC. PRIM GUADALUPE VICTORIA EN EL MES DE JULIO QUEDARAN LOS TRABAJOS AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154380	Reconstrucción De Camino Rural En Tramo Aliados, Tramo San Miguel Las Garzas - Ria. Rio Negro 2da. Seccion.	Solosuchiapa	Río Negro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$617,040	\$617,040	\$617,040	\$617,040	\$469,040	\$469,040	\$469,040	76.01	\$0	Kilómetros	56	100.00	75.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DE 75 % AL 30 DE JUNIO / Registro: ESTA OBRA BENEFICIARA A 56 PERSONAS QUE TRANSITAN POR ESTE CAMINO RURAL Y ASI PODRAN TENER MEJOR CALIDAD DE VIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154415	Construcción De Casa De Salud Rural	Solosuchiapa	Jana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$778,827	\$778,827	\$778,827	\$778,827	\$698,887	\$698,887	\$698,887	89.74	\$0	Obra	120	100.00	90.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA LLEVA UN 90% FISCALMENTE / Registro: ESTA OBRA BENEFICIAR A 120 PERSONA DE LA LOCALIDAD DE JANA 2DA SECCION Y ASI ELLO PODRAN TENER UNA MEJOR CALIDAD EN LA SALUD QUE TANTO LO NECESITAN Y SOBRE TODO LOS NIÑOS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154443	Construcción Deaula Didáctica En La Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero Clave: 07dpr1473z	Solosuchiapa	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$523,291	\$523,291	\$523,291	\$523,291	\$280,637	\$280,637	\$280,637	53.63	\$0	Aula	151	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y IRA ESTIMACION / Física: / Registro: OBRA QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ASI COMO A 35 ALUMNOS DE PRIMARIA Y ASI PODRAN TENER UNA MEJOR CALIDAD EDUCATIVA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154481	Rehabilitación Del Agua Potable	Solosuchiapa	Siberia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,937	\$545,933	\$545,933	\$545,933	\$0	\$163,780	\$163,780	30.00	\$0	Sistema	105	100.00	0.00	Financiera: 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: ESTA OBRA BENEFICIARA A 70 PERSONA Y ELLO PODRAN TENER UNA MEJOR AGUA Y ASI EVITAR ENFERMEDADES AL 30 DE JUNIO NO SE HAN PAGADO ESTIMACIONES SON UN ANTICIPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154537	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Solosuchiapa	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$545,933	\$425,703	\$425,703	\$425,703	\$0	\$127,711	\$127,711	30.00	\$0	Sistema	70	100.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA NO SE HA PAGADO NINGUNA ESTIMACION SOLO UN 30% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES / Física: / Registro: ESTA OBRA BENEFICIARA A 70 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO Y ASI TENER UN MEJOR AGUA AL MISMO TIEMPO EVITARAN ENFERMEDADES EN NIÑOS Y ADULTOS - Financiera: PAGO DE LA 1RA ESTIMACION / Física: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DE 30% AL 30 DE JUNIO / Registro: ESTA OBRA BENEFICIARA A 105 PERSONAS DE LA RIA. NUEVO NACIONAL Y ASI TENDRA UNA MEJOR CALIDAD DE AGUA AL MISMO TIEMPO EVITARAN ENFERMEDADES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154587	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Solosuchiapa	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$464,937	\$232,469	\$232,469	\$232,469	50.00	\$0	Sistema	105	100.00	50.00	