

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percabudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP10130200158259	Construcción De Alcantarillas Y Muro De Contencion	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2010	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	\$159,557	100.00	\$0	Metro Lineal	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DE FISM 2010 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP10130200158356	Rehabilitacion De Sanitarios Primaria Bilingue Lazaro Cardenas Del Rio Clave: 07dpb0294s	Tenejapa	Juxalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	\$50,997	100.00	\$0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2010 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158384	Construcion De Anexo De Clinica Rural	Tenejapa	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2011	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	\$75,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2011 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158616	Construcion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Angel Albino Corzo Cve: 07dpb0353r	Tenejapa	Cruschén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	\$294,438	100.00	\$0	Metro Lineal	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE 2011 REFRENDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158651	Construcion De Barda Perimetral En Clinica Del Ins	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2011	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$306,499	\$283,931	\$283,931	\$283,931	92.64	\$0	Metros Lineales	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DE FISM 2011 REFRENDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158674	Emallado Perimetral En Cobach Pizactel 979	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	\$168,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	521	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2011 AHORRO PRESUPUESTAL. MODIFICACION DE LA INVERSION REPORTADO EN EL 4TO TRIMESTRE 2012 COMO FISM 2012. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158699	Rehabilitacion De Jardin De Niños Josefa Ramos Del Rio Cve: 07ejn0135n	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	\$342,337	100.00	\$0	Obra	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2011. OBRA REFRENDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200158750	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Tenejapa	Tsajachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	\$61,850	100.00	\$0	Lote	2,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE 2011. REPORTADO EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2012 COMO FISM 2012. ES RECURSO DE 2011 AHORRO PRESUPUESTAL. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159664	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	\$155,262	100.00	\$0	Metro Lineal	167	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2011. PRESENTADO EN EL 4TO TRIMESTRE 2012 COMO FISM 2012. ES FISM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159669	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De Baños En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Dominguez Cve: 07dpb3124s	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	\$25,275	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2011. PRESENTADO EN EL 4TO TRIMESTRE 2012 COMO FISM 2012. ES FISM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159973	Suministro De Materiales Para La Construcion De Fosa Septica En La Esc. Prim. 24 De Febrero Cve: 07dpb0293r	Tenejapa	Baldn Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	\$14,806	100.00	\$0	Metro cúbico	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2011. REPORTADA EN EL 4TO TRIMESTRE COMO FISM 2012 CON EL NUEVO IMPORTE DE \$14,805,590. Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200159983	Suministro De Materiales Para La Construcion De La Esc. Prim. Juan Escutia Y Martinez Cve: 07dpb3170d	Tenejapa	Bawits	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	\$30,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2011. REPORTADA EN EL 4TO TRIMESTRE COMO REC. FISM 2012. ES FISM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200160004	Suministro De Materiales Para La Construcion De Puente Vado (Alcantarillas)	Tenejapa	Tr'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	\$12,820	100.00	\$0	Metro Lineal	2,085	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2011. REPORTADA EN EL 4TO TRIMESTRE 2012 COMO FISM 2012. ES FISM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP11130200160011	Suministro De Materiales Para La Rehabilitacion De La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g Y Centro De Rehabilitacion Nicolas Bravo Cve: 07cra0896t	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	\$33,921	100.00	\$0	Obra	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2011. REPORTADA EN EL 4TO TRIMESTRE DE 2012 COMO FISM 2012. ES FISM 2011 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158205	Rehabilitacion De Aula Preescolar Comite Indigena Y De Mayor. 07kca1956u (Barrio Guadalupe)	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	\$31,344	100.00	\$0	Aula	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158232	Construcion De Muro De Construcion	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	\$17,840	100.00	\$0	Metros Cúbicos	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158288	Construcion De Servicios Sanitarios Primaria Amado Nervo Clave: 07dpb0351	Tenejapa	Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	\$504,599	100.00	\$0	Obra	290	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158313	Construcion De Fosa Septica Escuela Primaria Alvaro Obregon Clave: 07dpb2517y	Tenejapa	Matzam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,108	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	\$12,107	100.00	\$0	Metro cúbico	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158331	Rehabilitacion De Vivienda Rural	Tenejapa	Yaalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	\$10,190	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158408	Construcion De Muro De Contencion Primaria Bilingue Angel Albino Corzo Clave: 07dpb0353r	Tenejapa	Cruschén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	\$64,736	100.00	\$0	Metro cúbico	148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158430	Construcion De Tanque De 10 M3 De Capacidad	Tenejapa	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	\$145,839	100.00	\$0	Tanque	1,159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012 AHORRO PRESUPUESTAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158779	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable La Elapa	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,343	\$1,999,343	\$1,999,343	99.97	\$0	Metro Lineal	950	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012. OBRA REFRENDA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$57,07 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158959	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples Escuela Primaria Niños Heroes Cve: 07dpb2492t	Tenejapa	Majoik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,299,435	\$1,299,435	\$1,299,435	94.79	\$0	Metro Cuadrado	1,099	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012. REFRENDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$71,474.47 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200158994	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples Escuela Prim. Erasto Urbina Garcia Cve: 07dpb1372m	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,291,924	\$1,291,924	\$1,291,924	94.24	\$0	Metro Cuadrado	729	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DE FISM 2012. REFRENDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$78,986.18 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159028	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. El Templo Del Saber Cve: 07dpb1372m	Tenejapa	Amaguil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,316,231	\$1,316,231	\$1,316,231	92.45	\$0	Metro Cuadrado	596	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$107,460.79 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159051	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Rafael Ramirez Castañeda Cve: 07dpb0603g	Tenejapa	Cruz Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	471	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159076	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples Y Obras Complementarias En Esc. Primaria Guadalupe Victoria Cve: 07dpb3284f	Tenejapa	Dos Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,843,158	\$1,786,751	\$1,786,751	\$1,786,751	96.94	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL \$56,406.65 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159095	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Venustiano Carranza Cve: 07dpb0392u	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,321,879	\$1,321,879	\$1,321,879	96.42	\$0	Metro Cuadrado	1,900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$49,030.99 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159118	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. 24 Febrero Cve: 07dpb293t	Tenejapa	Baldn Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,286,759	\$1,286,759	\$1,286,759	93.86	\$0	Metro Cuadrado	510	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$84,150.92 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159146	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Angel Albino Corzo Cve: 07dpb0353r	Tenejapa	Cruschén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,495,255	\$1,489,399	\$1,489,399	\$1,489,399	99.61	\$0	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$5,855.66 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159179	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Belisario Gmez. Palencia Cve: 07dpb0298o	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159202	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Miguel Dominguez Cve: 07dpb2491g	Tenejapa	Chacoma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,402,959	\$1,402,959	\$1,402,959	98.54	\$0	Metro Cuadrado	1,413	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFRENDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$20,732.09 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159229	Construcion De Techo En Cancha De Usos Multiples En La Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano Cve:07dpb1925w	Tenejapa	Sibaniljá Pocolum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,315,489	\$1,315,489	\$1,315,489	95.96	\$0	Metro Cuadrado	1,479	100.00	100	



Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP12130200159284	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. No. 144 Cve: 07dqb0203k	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,806,559	\$1,620,581	\$1,620,581	\$1,620,581	89.71	\$0	Metro Cuadrado	1,018	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFERENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$185,978.04 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159313	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. No. 144 Cve: 07dqb0203k	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,270,486	\$1,270,486	\$1,270,486	92.67	\$0	Metro Cuadrado	1,018	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFERENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL. \$ 100,424.29 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159355	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Raza De Bronce Cve: 07dqb0295r	Tenejapa	Kotolte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,239,149	\$1,239,149	\$1,239,149	87.04	\$0	Metros Cuadrados	2,165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012 REFERENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL \$184,542.25 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159377	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Valentín Gómez Farías Cve: 07dqb0284l	Tenejapa	Tr'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,276,457	\$1,276,457	\$1,276,457	89.66	\$0	Metros Cuadrados	2,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012 REFERENDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$147,334.61 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159399	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tec. Ind. No 150 Cve: 07dtd0153f	Tenejapa	Matzán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,370,910	\$1,337,964	\$1,337,964	\$1,337,964	97.60	\$0	Metro Cuadrado	1,462	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFERENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL \$32,946.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200159415	Construccion De Techo En Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Btl. Cuahutemoc Cve: 07dqb0358s	Tenejapa	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,423,691	\$1,301,674	\$1,301,674	\$1,301,674	91.43	\$0	Metro Cuadrado	575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISM 2012. REFERENDO CON AHORRO PRESUPUESTAL \$122,017.46 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148758	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	Tenejapa	Kulaktik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$1,369,014	\$694,018	\$638,847	\$638,847	46.66	\$0	Metros Lineales	950	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148775	Construccion De 02 Puentes Vehiculares En Camino El Retiro A Matzán	Tenejapa	Matzán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$2,119,824	\$784,007	\$771,696	\$771,696	36.40	\$0	Metros Lineales	1,462	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148808	Construccion De 131 Viviendas De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Tr'Aquiviljok	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$6,151,131	\$4,838,961	\$4,838,961	\$4,838,961	78.67	\$0	Vivienda	655	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148821	Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sibanijá Pocolum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$4,552,899	\$4,552,899	\$4,552,899	85.20	\$0	Vivienda	440	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148842	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Amaquil (Patio Amplio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$1,987,728	\$1,987,728	\$1,987,728	68.20	\$0	Vivienda	240	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148857	Construccion De 50 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$4,857,723	\$3,312,881	\$3,312,881	\$3,312,881	68.20	\$0	Vivienda	400	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148878	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Pactetón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$1,987,728	\$1,987,728	\$1,987,728	68.20	\$0	Vivienda	240	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148897	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$1,656,440	\$1,656,440	\$1,656,440	68.20	\$0	Vivienda	200	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148907	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chixtontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$1,656,440	\$1,656,440	\$1,656,440	68.20	\$0	Vivienda	200	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148919	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,152	\$1,325,152	\$1,325,152	68.20	\$0	Vivienda	160	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148929	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Juxalja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,152	\$1,325,152	\$1,325,152	68.20	\$0	Vivienda	160	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148955	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Winkton	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,152	\$1,325,152	\$1,325,152	68.20	\$0	Vivienda	160	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148969	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Nuevo Poblado Naranja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,576	\$662,576	\$662,576	68.20	\$0	Vivienda	80	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148975	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,576	\$662,576	\$662,576	68.20	\$0	Vivienda	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148977	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Naranja Seca (Viejo Poblado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	\$0	Vivienda	40	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148980	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Patch'En	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	\$0	Vivienda	36	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obras en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148990	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Tr'Akubilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	\$0	Vivienda	46	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148993	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Yaalchuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,288	\$331,288	\$331,288	68.20	\$0	Vivienda	40	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148998	Construccion De 4 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Trajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$388,618	\$265,030	\$265,030	\$265,030	68.20	\$0	Vivienda	20	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149004	Construccion De 06 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$281,731	\$281,731	\$281,731	\$281,731	\$221,632	\$221,632	\$221,632	78.67	\$0	Vivienda	30	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149009	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Bajchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$993,896	\$993,896	\$993,896	68.20	\$0	Vivienda	120	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149017	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Balún Canán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$993,896	\$993,896	\$993,896	68.20	\$0	Vivienda	12	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149023	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Banavil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,597	\$662,597	\$662,597	68.20	\$0	Vivienda	80	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149034	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Tenejapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,299	\$331,299	\$331,299	68.20	\$0	Vivienda	40	100.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149041	Construccion De 5 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chixtontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$485,772	\$331,299	\$331,299	\$331,299	68.20	\$0	Vivienda	40	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149051	Construccion De 15 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Chuljá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$1,457,317	\$993,896	\$993,896	\$993,896	68.20	\$0	Vivienda	120	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas																								
Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200149060	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,194	\$1,325,194	\$1,325,194	68.20	\$0	Vivienda	160	100.00	11.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149068	Construccion De 10 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	El Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$971,545	\$662,597	\$662,597	\$662,597	68.20	\$0	Vivienda	80	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149074	Construccion De 7 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Cruz Tribalitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$680,081	\$463,818	\$463,818	\$463,818	68.20	\$0	Vivienda	56	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149080	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Sibactel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,194	\$1,325,194	\$1,325,194	68.20	\$0	Vivienda	160	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149091	Construccion De 25 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$2,428,862	\$1,656,493	\$1,656,493	\$1,656,493	68.20	\$0	Vivienda	200	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149100	Construccion De 60 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Majosik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$5,829,268	\$3,975,457	\$3,975,457	\$3,975,457	68.20	\$0	Vivienda	480	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149105	Construccion De 55 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Matzan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$5,343,496	\$3,644,284	\$3,644,284	\$3,644,284	68.20	\$0	Vivienda	440	100.00	12.00	Financiera / Física / Registro: obras en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149114	Construccion De 20 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Mercedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,943,089	\$1,325,194	\$1,325,194	\$1,325,194	68.20	\$0	Vivienda	160	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149180	Mejoramiento De 10 Viviendas	Tenejapa	Chixaltontic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$662,069	\$431,233	\$431,233	\$431,233	65.13	\$0	Vivienda	80	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149217	Construccion De 30 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Navil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$2,914,634	\$1,987,791	\$1,987,791	\$1,987,791	68.20	\$0	Vivienda	330	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149225	Mejoramiento De 5 Viviendas	Tenejapa	Chixtentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,616	\$215,616	\$215,616	65.13	\$0	Vivienda	40	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149230	Mejoramiento De 30 Viviendas	Tenejapa	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,966,206	\$1,293,699	\$1,293,699	\$1,293,699	65.13	\$0	Vivienda	240	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149234	Mejoramiento De 40 Viviendas	Tenejapa	Jomanichim	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$2,648,275	\$516,923	\$516,923	\$516,923	19.52	\$0	Vivienda	320	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149241	Mejoramiento De 5 Viviendas	Tenejapa	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$331,034	\$215,616	\$215,616	\$215,616	65.13	\$0	Vivienda	40	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149247	Mejoramiento De 18 Viviendas	Tenejapa	Sibaniljá Peoolum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$1,191,724	\$776,219	\$776,219	\$776,219	65.13	\$0	Vivienda	144	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149350	Construccion De 80 Viviendas Rurales De 6.00x6.50 Mts	Tenejapa	Achlum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$7,772,357	\$5,300,776	\$5,300,776	\$5,300,776	68.20	\$0	Vivienda	418	100.00	18.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149352	Mejoramiento De 80 Viviendas Rurales	Tenejapa	Yashanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$5,296,550	\$3,449,863	\$3,449,863	\$3,449,863	65.13	\$0	Vivienda	640	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.