

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP1130200167073	Ampliación De Metas En La Construcción De Domo Para Canchas Deportivas De Usos Múltiples. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$2,044,814	\$1,680,387	\$1,680,387	82.18	\$0	Metros Cuadrados	10,079	100.00	10.00	Financiera / Física: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200151435	Pavimentación Mixta Con Concreto Hidráulico, Avenida Peten Entre Calle Bonampak Y Calle Maya. Colonia La Ideal.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,383	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle José Grantes Segobia Entre Boulevard Juan Sabinas Y Flamboyant. Póviste II Los Laureles.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,298	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154580	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Maguay Entre Calzada Del Carmen Y Prolongación Gral. Abelón Castellanos Domínguez. Colonia El Carmen.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	789	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154599	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón Gramados Entre Av. Francisco I. Madero Y Calle San Martín. Colonia Santa Ana.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,864	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154679	Ampliación De Red De Drenaje, Privada Margarita. Colonia Las Delicias.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,244	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154719	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Callejón Legumbre Entre Calle Girasol Y Calle Jacaranda. Colonia Jardines Del Norte.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	277	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 7ª Oriente Sur Entre 3ª. Y 4ª. Avenida Sur Oriente. Colonia Ampliación Terán.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154876	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª Oriente Norte Entre 1ª. Y 2ª. Avenida Norte, Barrio Santa Cruz. Colonia Copoya.	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154896	Ampliación De Red De Drenaje, (2ª. Etapa) 1ª. Avenida Sur Oriente Entre 13ª. Y 14ª. Calle Oriente Sur. Colonia Tzocumbak.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,960	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Santa Lucía Entre Calle Tamarindo Y Calle Mango. Colonia Santa Cruz.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,668	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200154991	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Privada De La 15ª. Norte Entre 2ª. Y 3ª. Oriente Norte. Barrio La Esperanza.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,807	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155045	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Anonasa Entre Calle Anonasa Y Calle Pomarrosa. Colonia Potinaspak.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,918	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155082	Ampliación De Red De Drenaje, Shanká Parte Alta Calle 12 De Diciembre Entre 20 De Noviembre Y 1ª. De Mayo. Colonia Shanká Alta.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	4,836	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155094	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle 2ª. Sur Entre 4ª. Y 5ª. Oriente. Colonia El Jobo.	Tuxtla Gutiérrez	El Jobo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155169	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón San Marcos Entre Av. Aguascalientes Y Calle Michoacán. Colonia Las Flores.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155212	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Margarita Entre Claveles Y Orquídea. Colonia Módulo II.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Avenida Las Flores Entre Calle Santa Teresa Y Calle Angostura. Colonia Miravalle.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,383	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200155246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Esquina Guanaacastle Y Avenida Los Amates. Colonia Paseo Del Bosque.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166661	Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples. La Misión.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,136,296	\$1,065,754	\$1,065,754	93.79	\$0	Cancha Deportiva	5,100	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166731	Rehabilitación De Canchas De Fronton Y Detalles Varios En Caña Hueca. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$961,000	\$918,184	\$918,184	95.54	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166756	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. Colonia C.C.I.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$2,692,160	\$1,841,874	\$1,841,874	68.42	\$0	Metros Lineales	357	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166773	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala. Zona Alta Y Media (Varias Calles).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	\$1,649,181	100.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166814	Rehabilitación De La Red Sanitaria. Plan De Ayala (Privada Coahuila Entre Libramiento Norte Y Calle San Francisco).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$740,596	\$495,067	\$495,067	66.85	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166844	Rehabilitación De Red De Saneamiento Sanitario. Plan De Ayala (Privada El Roble Entre Calle Oaxaca Y Calle Nuevo León. Callejón Anonasa, Av. Gardelia Entre Calle El Higo Y Av. Girasol).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166878	Ampliación De Agua Potable. Plan De Ayala. Zona Baja.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$396,416	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	5,593	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166911	Suministro Y Colocación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia La Misión Y Alumbrado Del Campo Núm.3 De La Unidad Deportiva De Patria Nueva Y Campo La Misión.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$1,315,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad Deportiva	553,374	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200166948	Construcción De Drenaje Sanitario. Fraccionamiento Barranca Verde.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	\$1,705,924	100.00	\$0	Metros Lineales	119	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Finiquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167046	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario, Av. Benito Juárez Entre Calzada Samuel León Brindis Y Calle Ignacio Allende. Colonia Bienestar Social.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$374,204	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	12,462	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: Obra refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146916	Construcción De Puente Peatonal Sobre Arroyo San Agustín, Andador Cisantemo Y Andador Sauce. Póviste II. Jardín Corona.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$138,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,298	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147035	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, 15ª. Póviste Norte Entre Laureles Y Sabinas. Colonia Pomarrosa.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$328,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	880	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.								
CHP13130200150355	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$939,796	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	7,959	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150374	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$522,447	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	234	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150405	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$434,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150433	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$2,274,583	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,803	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150813	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$750,839	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150838	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$324,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,086	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150863	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$554,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,330	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150900	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$343,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,180	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200150927	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$1,557,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	14,935	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							
CHP13130200151256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario-Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$348,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,010	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con el Avance Físico / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.							