

Chiapas

| Información General del Proyecto |  |             |                                  |        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             | Avance Físico |           |                         |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|--|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Municipio   | Localidad                        | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Percibido (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida        | Población |               | Avance Anual | Avance Acum.  |
| CHP12130200166307                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Tramo Carretero El Rubí - El Emalaje   | Villa Corzo | El Rubí                          | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$104,148   | \$104,148   | \$104,148              | \$104,148    | \$104,148   | \$104,148   | \$104,148   | 100.00        | \$0       | Documento               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166338                | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Tramo Carretero Nuevo Vicente Guerrero - San Juan Chamula (Ejido San Juan Chamula) | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$346,945   | \$346,945   | \$346,945              | \$346,945    | \$346,945   | \$104,084   | \$104,084   | 30.00         | \$0       | Documento               | 0         | 100.00        | 30.00        | Financiera / Física / Registro: NINGUNA - Se valida y pasa al siguiente nivel.  |
| CHP12130200166359                | Pavimentación De Calles (Barrio Eta) Calzada Al Dif  | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$1,178,897 | \$1,178,897 | \$1,178,897            | \$1,178,897  | \$1,178,897 | \$1,178,897 | \$1,178,897 | 100.00        | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166379                | Rehabilitación Y Colocación De Lámparas  | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$352,335   | \$352,335   | \$352,335              | \$352,335    | \$352,335   | \$294,194   | \$294,194   | 83.50         | \$0       | ACCESORIO               | 0         | 100.00        | 80.00        | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166414                | Rehabilitación De Camino (La Mosca - El Triunfo - Guadalupe Desvio El Tesoro - Casca - El Tumbi Etc.)  | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$148,887   | \$148,887   | \$148,887              | \$148,887    | \$148,887   | \$148,887   | \$148,887   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 77.00        | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166435                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Tierra Santa                     | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$326,613   | \$326,613   | \$326,613              | \$326,613    | \$326,613   | \$326,613   | \$326,613   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166453                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Ignacio Zaragoza                 | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$144,250   | \$144,250   | \$144,250              | \$144,250    | \$144,250   | \$144,250   | \$144,250   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166467                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | La Sierrita                      | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$186,445   | \$186,445   | \$186,445              | \$186,445    | \$186,445   | \$186,445   | \$186,445   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166486                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Unión del Carmen                 | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$495,786   | \$495,786   | \$495,786              | \$495,786    | \$495,786   | \$495,786   | \$495,786   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166513                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Río Grande                       | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$132,198   | \$132,198   | \$132,198              | \$132,198    | \$132,198   | \$132,198   | \$132,198   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166536                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Loma Bonita                      | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$54,053    | \$54,053    | \$54,053               | \$54,053     | \$54,053    | \$53,712    | \$53,712    | 99.37         | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166555                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Patria Chica                     | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$198,248   | \$198,248   | \$198,248              | \$198,248    | \$198,248   | \$198,248   | \$198,248   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166572                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | Francisco I. Madero              | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$138,171   | \$138,171   | \$138,171              | \$138,171    | \$138,171   | \$138,171   | \$138,171   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA - Se valida y pasa al siguiente nivel.  |
| CHP12130200166591                | Rehabilitación De Camino (Piedras Negras Dos)  | Villa Corzo | Piedras Negras                   | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$77,738    | \$77,738    | \$77,738               | \$77,738     | \$77,738    | \$77,738    | \$77,738    | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166612                | Pavimentación De Calles (Barrio Centro) Avenida Central Entre 2da. Y 3ra. Oriente  | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$287,670   | \$287,670   | \$287,670              | \$287,670    | \$287,670   | \$287,670   | \$287,670   | 100.00        | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166659                | Pavimentación De Calles (2da. Norte Entre 1ra. Poniente Y 3ra. Oriente)  | Villa Corzo | Revolución Mexicana              | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$1,998,884 | \$1,998,884 | \$1,998,884            | \$1,998,884  | \$1,998,884 | \$0         | \$0         | 0.00          | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO, OBRA NO INICIADA.   |
| CHP12130200166705                | Rehabilitación De Red De Drenaje (Barrio Centro) 2da. Oriente Entre Av. Central Y 1ra. Norte   | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$129,235   | \$129,235   | \$129,235              | \$129,235    | \$129,235   | \$129,235   | \$129,235   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal            | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166723                | Rehabilitación De Red De Drenaje (Barrio Eta) Calzada Al Dif   | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$393,016   | \$393,016   | \$393,016              | \$393,016    | \$393,016   | \$307,102   | \$307,102   | 78.14         | \$0       | Metro Lineal            | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166752                | Rehabilitación De Red De Drenaje (7a. Norte Entre 4ta. Y 5ta. Oriente, 6a. Norte Entre 3ra. Y 4ta. Oriente, 6ta. Norte Entre 4ta. Y 5ta. Oriente.)       | Villa Corzo | San Pedro Buenavista             | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$274,596   | \$274,596   | \$274,596              | \$274,596    | \$274,596   | \$274,596   | \$274,596   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal            | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA - Se valida y pasa al siguiente nivel.  |
| CHP12130200166767                | Rehabilitación De Red De Drenaje   | Villa Corzo | San Pedro Buenavista             | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$122,512   | \$122,512   | \$122,512              | \$122,512    | \$122,512   | \$122,512   | \$122,512   | 100.00        | \$0       | Metro Lineal            | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA - Se valida y pasa al siguiente nivel.  |
| CHP12130200166797                | Rehabilitación De Camino   | Villa Corzo | San Juan                         | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$416,377   | \$416,377   | \$416,377              | \$416,377    | \$416,377   | \$416,377   | \$416,377   | 100.00        | \$0       | Kilómetro               | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166826                | Pavimentación De Calles (7a. Av. Norte Entre 4ta Y 5ta Oriente, 6ta Av Norte Entre 3ra Y 5ta Oriente.)   | Villa Corzo | San Pedro Buenavista             | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012              | \$1,103,105 | \$1,103,105 | \$1,103,105            | \$1,103,105  | \$1,103,105 | \$1,103,105 | \$1,103,105 | 100.00        | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166850                | Gastos Indirectos  | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | 2012              | \$500,947   | \$500,947   | \$500,947              | \$500,947    | \$500,947   | \$500,947   | \$500,947   | 100.00        | \$0       | Informe                 | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP12130200166885                | Asistencia Técnica   | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | 2012              | \$138,747   | \$138,747   | \$138,747              | \$138,747    | \$138,747   | \$138,747   | \$138,747   | 100.00        | \$0       | Informe                 | 0         | 100.00        | 100.00       | Financiera / Física / Registro: NINGUNA   |
| CHP13130200146638                | Construcción De Puente Vehicular (Ejido La Nueva Reforma Agraria)  | Villa Corzo | Villa Corzo                      | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$1,805,614 | \$1,805,614 | \$1,619,617            | \$1,619,617  | \$1,619,617 | \$1,619,617 | \$1,619,617 | 89.70         | \$0       | Metros Lineales         | 0         | 100.00        | 90.00        | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200146838                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | Embarcadero de Jericó (El Siglo) | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$424,047   | \$424,047   | \$127,214              | \$127,214    | \$127,214   | \$127,214   | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200146895                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Acceso A La Clínica)  | Villa Corzo | Ocotlán Maravillas               | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$300,732   | \$300,732   | \$90,219               | \$90,219     | \$90,219    | \$90,219    | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200146911                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | San Juan de los Angeles          | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$263,109   | \$263,109   | \$78,933               | \$78,933     | \$78,933    | \$78,933    | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200146944                | Construcción De Puente De Cajón  | Villa Corzo | Francisco I. Madero              | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$546,205   | \$546,205   | \$163,862              | \$163,862    | \$163,862   | \$163,862   | \$0         | 30.00         | \$0       | Metros Lineales         | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200146956                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | Calzada el Provinciano           | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$300,000   | \$300,000   | \$90,000               | \$90,000     | \$90,000    | \$90,000    | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200146995                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | Santiago                         | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$700,000   | \$700,000   | \$210,000              | \$210,000    | \$210,000   | \$210,000   | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200147007                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | Veinticuatro de Diciembre        | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$400,000   | \$400,000   | \$120,000              | \$120,000    | \$120,000   | \$120,000   | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200147036                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | Loma Bonita                      | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$431,261   | \$431,261   | \$129,378              | \$129,378    | \$129,378   | \$129,378   | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200147052                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico  | Villa Corzo | Nuevo Vicente Guerrero           | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,592,157 | \$2,592,157 | \$777,647              | \$777,647    | \$777,647   | \$777,647   | \$0         | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera / Física / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |

Chiapas

| Información General del Proyecto |   |             |   |        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |        | Avance Físico |           |                         |           | Observaciones |              |   |
|----------------------------------|---|-------------|---|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad                                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Pecaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida        | Población |               | Avance Anual | Avance Acum.  |
| CHP1330200147070                 | Pavimentación De Calles   | Villa Corzo | Doctor Belisario Domínguez (El Chichónal) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$400,543   | \$400,543   | \$120,163              | \$120,163    | \$120,163   | \$120,163   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147103                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico   | Villa Corzo | Nuevo San Juan                            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$405,710   | \$405,710   | \$121,713              | \$121,713    | \$121,713   | \$121,713   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147134                 | Rehabilitación De Red De Drenaje  | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$602,220   | \$602,220   | \$180,666              | \$180,666    | \$180,666   | \$180,666   | \$0    | 30.00         | \$0       | Metros Lineales         | 0         | 100.00        | 90.00        | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147167                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Tramos Aislados)                                       | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$426,374   | \$426,374   | \$127,912              | \$127,912    | \$127,912   | \$127,912   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147185                 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario  | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$74,097    | \$74,097    | \$22,229               | \$22,229     | \$22,229    | \$22,229    | \$0    | 30.00         | \$0       | Metros Lineales         | 0         | 100.00        | 60.00        | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147205                 | Rehabilitación De Red De Drenaje  | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$541,712   | \$541,712   | \$162,514              | \$162,514    | \$162,514   | \$162,514   | \$0    | 30.00         | \$0       | Metros Lineales         | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147223                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico   | Villa Corzo | Valle Morelos                             | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,312,196 | \$2,312,196 | \$693,659              | \$693,659    | \$693,659   | \$693,659   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147243                 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado   | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$525,796   | \$525,796   | \$157,739              | \$157,739    | \$157,739   | \$157,739   | \$0    | 30.00         | \$0       | Metro Lineal            | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147285                 | Mejoramiento De Vivienda  | Villa Corzo | Francisco I. Madero                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$567,140   | \$500,138   | \$500,138              | \$500,138    | \$500,138   | \$500,138   | \$0    | 100.00        | \$0       | Vivienda                | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147315                 | Mejoramiento De Vivienda  | Villa Corzo | Hojamán                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$284,777   | \$219,971   | \$219,971              | \$219,971    | \$219,971   | \$219,971   | \$0    | 100.00        | \$0       | Vivienda                | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147414                 | Mejoramiento De Vivienda  | Villa Corzo | Nuevo Mitontic (El Cimarrón)              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$113,890   | \$99,641    | \$99,641               | \$99,641     | \$99,641    | \$99,641    | \$0    | 100.00        | \$0       | Vivienda                | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147434                 | Mejoramiento De Vivienda  | Villa Corzo | Libertad Campesina                        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$150,143   | \$150,143   | \$45,043               | \$45,043     | \$45,043    | \$45,043    | \$0    | 30.00         | \$0       | Vivienda                | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147453                 | Mejoramiento De Vivienda  | Villa Corzo | San Francisco de Asís                     | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$157,290   | \$157,290   | \$157,290              | \$157,290    | \$157,290   | \$157,290   | \$0    | 100.00        | \$0       | Vivienda                | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147489                 | Rehabilitación De Captación Del Sistema De Agua Entubada  | Villa Corzo | Río Grande                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$36,908    | \$36,908    | \$36,908               | \$36,908     | \$36,908    | \$36,908    | \$0    | 100.00        | \$0       | CAPTACION               | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147514                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Tapachulita I)                                  | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$501,998   | \$501,998   | \$150,600              | \$150,600    | \$150,600   | \$150,600   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147550                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Contorno Al Parque                                   | Villa Corzo | Unión del Carmen                          | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$411,253   | \$411,253   | \$123,376              | \$123,376    | \$123,376   | \$123,376   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147585                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico   | Villa Corzo | La Libertad                               | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$400,794   | \$400,794   | \$120,238              | \$120,238    | \$120,238   | \$120,238   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147603                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico   | Villa Corzo | Bonanza                                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$252,537   | \$252,537   | \$75,761               | \$75,761     | \$75,761    | \$75,761    | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147623                 | Mejoramiento De Vivienda (Ranchería Nanda Luci)   | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$199,994   | \$199,994   | \$59,998               | \$59,998     | \$59,998    | \$59,998    | \$0    | 30.00         | \$0       | Vivienda                | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147675                 | Gastos Indirectos   | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Otra obra pública  | En Ejecución | 2013              | \$2,955,005 | \$2,955,005 | \$1,048,412            | \$1,048,412  | \$1,048,412 | \$1,048,412 | \$0    | 35.48         | \$0       | Informe                 | 0         | 100.00        | 35.00        | Financiera: / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147839                 | Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Duplex)  | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,201,494 | \$2,201,494 | \$660,448              | \$660,448    | \$660,448   | \$660,448   | \$0    | 30.00         | \$0       | Módulo                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147853                 | Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)   | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$3,001,868 | \$3,001,868 | \$900,560              | \$900,560    | \$900,560   | \$900,560   | \$0    | 30.00         | \$0       | Módulo                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147907                 | Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)   | Villa Corzo | San Pedro Buenavista                      | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,013,448 | \$2,013,448 | \$604,034              | \$604,034    | \$604,034   | \$604,034   | \$0    | 30.00         | \$0       | Módulo                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147950                 | Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias)   | Villa Corzo | Revolución Mexicana                       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$2,013,448 | \$2,013,448 | \$604,034              | \$604,034    | \$604,034   | \$604,034   | \$0    | 30.00         | \$0       | Módulo                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200147968                 | Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias) En Unidad Deportiva                         | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$841,987   | \$841,987   | \$252,596              | \$252,596    | \$252,596   | \$252,596   | \$0    | 30.00         | \$0       | Módulo                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200147979                 | Sistema De Iluminación Con Celdas Fotovoltaicas (Unitarias) En Andadores                                | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$988,420   | \$988,420   | \$296,526              | \$296,526    | \$296,526   | \$296,526   | \$0    | 30.00         | \$0       | Módulo                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200148001                 | Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracán Barbara                              | Villa Corzo | La Fraylesca                              | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$162,449   | \$162,449   | \$162,449              | \$162,449    | \$162,449   | \$162,449   | \$0    | 100.00        | \$0       | Kilómetros              | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200148016                 | Bacheo De Caminos Con Material Mejorado (En Tramos Aislados) Tramo: Villacorzo-Revolucion Mexicana.     | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$110,635   | \$110,635   | \$110,635              | \$110,635    | \$110,635   | \$110,635   | \$0    | 100.00        | \$0       | Kilómetros              | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200148028                 | Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracán Barbara                              | Villa Corzo | Francisco I. Madero                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$32,608    | \$32,608    | \$32,608               | \$32,608     | \$32,608    | \$32,608    | \$0    | 100.00        | \$0       | Kilómetros              | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200149569                 | Extracción De Derrumbes En Camino Rural A Consecuencia Del Huracán Barbara (Ranchería Piedras Negras 2) | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$70,336    | \$70,336    | \$70,336               | \$70,336     | \$70,336    | \$70,336    | \$0    | 100.00        | \$0       | Kilómetros              | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200149605                 | Mantenimiento De Alumbrado Publico (Localidades Varias)   | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,000,000            | \$1,000,000  | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$0    | 100.00        | \$0       | ACCESORIO               | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP1330200149648                 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave: 07Kp5238s           | Villa Corzo | Las Flores                                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Educación y deporte  | En Ejecución | 2013              | \$457,440   | \$457,440   | \$137,232              | \$137,232    | \$137,232   | \$137,232   | \$0    | 30.00         | \$0       | Cancha                  | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP1330200149675                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Ira Calle Pte Entre 3ra Y 4ta Hse (Barrio Ganadera)     | Villa Corzo | Villa Corzo                               | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$510,049   | \$510,049   | \$153,015              | \$153,015    | \$153,015   | \$153,015   | \$0    | 30.00         | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00        | 0.00         | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |

| Información General del Proyecto |   |             |                 |        |                        |                         |                                      |  |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |        |          |           | Avance Físico           |           |              | Observaciones |   |
|----------------------------------|---|-------------|-----------------|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Municipio   | Localidad       | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual |               | Avance Acum.  |
| CHP13130200149699                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                               | Villa Corzo | Emiliano Zapata | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$824,589   | \$824,589  | \$247,377              | \$247,377    | \$247,377 | \$247,377 | \$0    | 30.00    | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00       | 0.00          | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |
| CHP13130200149730                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Luis Donaldo Colosio) | Villa Corzo | Villa Corzo     | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$503,340   | \$503,340  | \$151,002              | \$151,002    | \$151,002 | \$151,002 | \$0    | 30.00    | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00       | 0.00          | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200160166                | Construcción De Baños Rurales   | Villa Corzo | Candelaria      | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$75,450    | \$75,450   | \$22,635               | \$22,635     | \$22,635  | \$22,635  | \$0    | 30.00    | \$0       | Letrina, Metros Cúbicos | 0         | 100.00       | 0.00          | Financiera: NO SE HA EJERCIDO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente. |
| CHP13130200160185                | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico                               | Villa Corzo | San Ramón       | Rural  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal     |                                      | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013              | \$201,040   | \$201,040  | \$60,312               | \$60,312     | \$60,312  | \$60,312  | \$0    | 30.00    | \$0       | M2. Concreto hidráulico | 0         | 100.00       | 0.00          | Financiera: NO SE HA PAGADO NINGUN MONTO DE ESTE PROYECTO / Física: / Registro: La mayoría de los proyectos 2013 registrados no presentan avances. En algunos casos se especifica lo correspondiente.   |