

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percabudo (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP12130200168278	Mejoramiento De Vivienda Rural (Jechentic I)	Zinacantán	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$342,994	\$342,994	\$102,898	\$102,898	\$102,898	\$102,898	\$102,898	30.00	\$0	Vivienda	558	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166092	Mejoramiento De Vivienda (Bochojbo Zinacantán)	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	\$3,131,102	100.00	\$0	Vivienda	639	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166387	Mejoramiento De Vivienda Rural (Granadilla Alto)	Zinacantán	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,299	\$230,299	\$69,089	\$69,089	\$69,089	\$69,089	\$69,089	30.00	\$0	Vivienda	317	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166434	Mejoramiento De Vivienda Rural (Paste Centro)	Zinacantán	Pasté	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$563,500	\$563,500	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	\$169,050	30.00	\$0	Vivienda	2,886	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA SIN TERMINAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166462	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Patosil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	\$2,234,401	100.00	\$0	Vivienda	456	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166570	Mejoramiento De Vivienda Rural (Potocbic Centro)	Zinacantán	Potojtíc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$235,199	\$235,199	\$70,559	\$70,559	\$70,559	\$70,559	\$70,559	30.00	\$0	Vivienda	351	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166603	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Shuivo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,210,300	\$1,210,300	\$726,180	\$726,180	\$726,180	\$726,180	\$726,180	60.00	\$0	Vivienda	565	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166725	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Yalentay (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	\$583,098	100.00	\$0	Vivienda	119	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166745	Mejoramiento De Vivienda Rural (Piedra Parada Bajo)	Zinacantán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,799	\$205,799	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	30.00	\$0	Vivienda	279	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166763	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Jechtoch	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166774	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Joygel Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	\$592,899	100.00	\$0	Vivienda	121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166794	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Guadalupe Shucún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$333,190	\$333,190	\$333,190	\$333,190	\$333,190	\$333,190	\$333,190	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166821	Mejoramiento De Vivienda Rural (Potocbic II)	Zinacantán	Potojtíc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$538,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	351	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA MINISTRACION AUTORIZADA DE ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166834	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	La Granadilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$2,043,301	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	317	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA MINISTRACION AUTORIZADA DE ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167044	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	K'Agute Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,999	\$195,999	\$58,799	\$58,799	\$58,799	\$58,799	\$58,799	30.00	\$0	Vivienda	351	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167503	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$112,699	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	73	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA MINISTRACION AUTORIZADA DE ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167516	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Ajtetic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$171,500	\$171,500	\$51,450	\$51,450	\$51,450	\$51,450	\$51,450	30.00	\$0	Vivienda	140	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167531	Mejoramiento De Vivienda Rural (Zequentic II)	Zinacantán	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$774,198	\$774,198	\$232,254	\$232,254	\$232,254	\$232,254	\$232,254	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167659	Mejoramiento De Vivienda Rural (Zequentic III)	Zinacantán	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$935,901	\$935,901	\$280,770	\$280,770	\$280,770	\$280,770	\$280,770	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167692	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Zequentic Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,799	\$303,799	\$91,139	\$91,139	\$91,139	\$91,139	\$91,139	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167732	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Zequentic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$813,400	\$813,400	\$244,020	\$244,020	\$244,020	\$244,020	\$244,020	30.00	\$0	Vivienda	2,886	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167759	Mejoramiento De Vivienda Rural (Avanchen)	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2,886	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA MINISTRACION AUTORIZADA DE ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167785	Mejoramiento De Vivienda Rural (Pettoj II)	Zinacantán	Pettoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	100.00	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167840	Mejoramiento De Vivienda Rural (Pettoj Bajo)	Zinacantán	Pettoj	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,605	\$558,605	\$558,605	\$558,605	\$558,605	\$558,605	\$558,605	100.00	\$0	Vivienda	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167875	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	\$494,900	100.00	\$0	Vivienda	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167942	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Potobtic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$264,599	\$264,599	\$264,599	\$79,379	\$79,379	\$79,379	\$79,379	30.00	\$0	Vivienda	351	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168070	Construccion De Piso De Concreto	Zinacantán	Guadalupe Shucún	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	\$161,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168104	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	\$1,930,550	100.00	\$0	Vivienda	346	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168134	Mejoramiento De Vivienda	Zinacantán	Apas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,754,190	\$1,754,190	\$526,257	\$526,257	\$526,257	\$526,257	\$526,257	30.00	\$0	Vivienda	1,453	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168146	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Pinar Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,799	\$450,799	\$135,239	\$135,239	\$135,239	\$135,239	\$135,239	30.00	\$0	Vivienda	224	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168170	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojbo Bajo)	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,875	\$303,875	\$91,162	\$91,162	\$91,162	\$91,162	\$91,162	30.00	\$0	Vivienda	1,033	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168188	Mejoramiento De Vivienda	Zinacantán	Ajtetic Bajo I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$151,899	\$151,899	\$45,569	\$45,569	\$45,569	\$45,569	\$45,569	30.00	\$0	Vivienda	346	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168211	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Chajtó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377,300	\$377,300	\$113,190	\$113,190	\$113,190	\$113,190	\$113,190	30.00	\$0	Vivienda	190	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168229	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Tzajalnam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$671,301	\$671,301	\$671,301	\$201,390	\$201,390	\$201,390	\$201,390	30.00	\$0	Vivienda	233	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percibido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200168246	Mejoramiento De Vivienda Rural (Santa Rosa)	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$259,698	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	222	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION AUTORIZADA DE ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200168255	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Bonchen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,704	\$161,704	\$48,511	\$48,511	\$48,511	\$48,511	\$48,511	\$48,511	30.00	\$0	Vivienda	234	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168298	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Gechvo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$661,500	\$661,500	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	\$198,450	30.00	\$0	Vivienda	188	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168309	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Elambo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$646,799	\$646,799	\$194,039	\$194,039	\$194,039	\$194,039	\$194,039	\$194,039	30.00	\$0	Vivienda	528	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168373	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Ajtetic Bajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$352,799	\$352,799	\$105,839	\$105,839	\$105,839	\$105,839	\$105,839	\$105,839	30.00	\$0	Vivienda	136	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168392	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Joigelito Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$342,914	\$342,914	\$102,874	\$102,874	\$102,874	\$102,874	\$102,874	\$102,874	30.00	\$0	Vivienda	295	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168436	Rehabilitación De Tubería De Alcantarillado Sanitario (Bochojbo Zinacantan)	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$118,667	\$118,667	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	\$35,600	30.00	\$0	Metro Lineal	3,686	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168465	Rehabilitación De Edificio Publico Cultural	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$224,906	\$224,906	\$67,471	\$67,471	\$67,471	\$67,471	\$67,471	\$67,471	30.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168486	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Elambo Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$641,898	\$641,898	\$192,569	\$192,569	\$192,569	\$192,569	\$192,569	\$192,569	30.00	\$0	Vivienda	727	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168503	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Elambo Bajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$980,001	\$980,001	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Vivienda	727	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168516	Mejoramiento De Vivienda Rural (Jechentic III)	Zinacantán	Jech Chentic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	60.00	\$0	Vivienda	558	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168532	Mejoramiento De Vivienda Rural (Joigelito Anexo)	Zinacantán	Joigelito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$166,599	\$166,599	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	30.00	\$0	Vivienda	295	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168549	Mejoramiento De Vivienda Rural (Petzto) Uno	Zinacantán	Petztoj	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,400	\$274,400	\$82,320	\$82,320	\$82,320	\$82,320	\$82,320	\$82,320	30.00	\$0	Vivienda	404	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168563	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Bochojbo Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,117,201	\$1,117,201	\$335,160	\$335,160	\$335,160	\$335,160	\$335,160	\$335,160	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168579	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	Chainatic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,498	\$710,498	\$710,498	\$710,498	\$710,498	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	404	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO DE LA OBRA CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION AUTORIZADA DE ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200168639	Mejoramiento De Vivienda Rural	Zinacantán	San Nicolás Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,600	\$313,600	\$189,630	\$189,630	\$189,630	\$189,630	\$189,630	\$189,630	60.47	\$0	Vivienda	307	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168654	Mejoramiento De Vivienda Rural (Zequentic Centro)	Zinacantán	Zequentic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,494,497	\$1,494,497	\$1,494,497	\$448,349	\$448,349	\$448,349	\$448,349	\$448,349	30.00	\$0	Vivienda	994	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168672	Mejoramiento De Vivienda	Zinacantán	La Selva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$347,899	\$347,899	\$104,369	\$104,369	\$104,369	\$104,369	\$104,369	\$104,369	30.00	\$0	Vivienda	187	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168681	Mejoramiento De Vivienda Rural (Bochojbo Zinacantan A)	Zinacantán	Zinacantán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,900	\$200,900	\$120,540	\$120,540	\$120,540	\$120,540	\$120,540	\$120,540	60.00	\$0	Vivienda	1,290	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169915	Prodim	Zinacantán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,754,851	\$1,754,851	\$1,754,851	\$1,754,851	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	30.94	\$0	Acción	27,250	100.00	30.94	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - Se valida y pasa al siguiente nivel.