

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP1330200147568	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Los Barrios Emiliano Zapata, San Sebastián, Linda Vista Y Juan Sábines.	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,705,908	\$3,283,523	\$3,283,523	86.60	\$0	M2. Concreto hidráulico	28,128	100.00	87.96	Financiera / Física / Registro: PAVIMENTACION DE CALLES EN LOS BARRIOS JUAN SABINES, SAN SEBASTIAN, LINDA VISTA Y EMILIANO ZAPATA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200147645	Construccion De Cancha Y Domo De Usos Múltiples	Berriozábal	Efraín A. Gutiérrez Rural	Subsidios	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$1,018,886	\$211,977	\$211,977	20.80	\$0	Cancha	576	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE CANCHA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200150011	Rehabilitación De Energía Eléctrica, Fraccionamiento Santa Fe	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$1,136,552	\$568,276	\$568,276	50.00	\$0	Ponte	3,655	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje
CHP1330200150028	Pavimentación De Calles ( Calle San Francisco De Asis ), Barrio Ampliación Benito Juárez	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$1,260,138	\$630,069	\$630,069	50.00	\$0	Metros Cuadrados	325	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje
CHP1330200150052	Pavimentación De Calles (Calle Niño Florero), Barrio Ampliación Benito Juárez	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$2,048,220	\$1,024,110	\$1,024,110	50.00	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje
CHP1330200150075	Pavimentación De Calle (Prolongación Covadonga A La Unidad Deportiva ), Barrio San Jacinto	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$1,552,159	\$776,079	\$776,079	50.00	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje
CHP1330200150090	Pavimentación De Calle ( Calle Tomas Cuesta Baja Al Rio), Barrio San Miguel	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$967,176	\$483,588	\$483,588	50.00	\$0	Metros Cuadrados	427	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: proyectos y obras con avances con físicos con gran porcentaje
CHP1330200153877	Pavimentación En Tramos Aislados Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	Nuevo Vergel	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$624,775	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$624,745	\$187,423	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	220	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO CON UN AVANCE FISICO DEL 20% Y CON EL 30% FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200153933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal	Mazapa de Madero	El Horizonte	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$704,457	\$211,337	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	198	100.00	20.00	Financiera: la obra se encuentra actualmente en proceso constructivo / Registro: la obra se encuentra en proceso constructivo al igual que financieramente - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200153944	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	Nuevo Paraíso	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$1,022,404	\$306,721	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	210	100.00	70.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON UN AVANCE FISICO DEL 70% Y CON EL 30% FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200156873	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Mazapa de Madero	Mazapa de Madero	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$1,644,395	\$493,318	100.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	7,200	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, CON UN AVANCE FISICO DEL 30% Y CON EL 30% FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.	
CHP1330200150196	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,772,251	\$1,772,147	\$1,772,147	\$1,240,503	\$0	\$531,644	\$531,644	30.00	\$0	Metros Cuadrados	15,443	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SUBSIDIO RELATIVO AL RAMO 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
CHP1330200157689	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio San Jacinto)	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$1,680,922	\$504,276	\$504,276	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	21,045	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE LE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: NO HAY AVANCE FISICO YA QUE SOLO SE LE HA DADO EL 30% DE ANTICIPO / Registro: ESTA OBRA SOLO SE LE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO POR TAL MOTIVO NO HAY AVANCE FISICAMENTE TODABIA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200157720	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (Barrio Abasalon Castillano)	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$1,316,077	\$394,823	\$394,823	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	21,045	100.00	0.00	Financiera: SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO UNICAMENTE / Física: NO HAY AVANCE FISICAMENTE YA QUE SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Registro: ESTA OBRA NO SE HA VANZADO FISICAMENTE YA QUE SOLO SE LE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO VA A INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160252	Rehabilitación De La Trotafiesta Del Centro Deportivo Cañahuateca, Tuxtla Gutiérrez (Colonia San Francisco Sabinito).	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	\$3,480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	0.00	Financiera / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160320	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Paulino Aguilar).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$806,878	\$806,878	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160361	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia 6 De Junio).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,823,469	\$3,823,469	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,199	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160390	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Loma Bonita).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$570,631	\$570,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160432	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Plan De Ayala).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,541,751	\$1,541,751	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,959	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160452	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia El Roble).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,087	\$500,087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,086	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160466	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$456,700	\$456,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,180	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada. / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160496	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$898,139	\$898,139	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160845	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Granjas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,060,694	\$2,060,694	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,935	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160919	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Las Torres).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$818,761	\$818,761	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160947	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,050,766	\$1,050,766	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	100.00	0.00	Financiera / Física: Obra no iniciada / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP1330200160981	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Tuxtla Gutiérrez (Colonia Penipak Popular).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$461,127	\$461,127	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,520	100.00	0.00	Financiera / Física: obra no iniciada / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.