

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
											Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP12130200167158	Reconstrucción De Mampostería Con Concreto Armado, Rehabilitación De Pisos De Zampado Y Desasolve Tramo 6 Pce A Calle Central. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$17,000,671	\$16,854,934	\$16,854,934	99.14	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167206	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En 4a. Calle Oriente Entre 5a. Y 7a. Norte. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,450,000	\$8,429,661	\$8,429,661	99.76	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167320	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La 6a. Calle Oriente Entre 3a. Norte Y Calle Ciprés. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,750,000	\$15,749,999	\$15,749,999	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Piniquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167345	Construcción De Puente Vehicular El Ciprés Sobre El Río Sabinal, Ubicado En La Calle Ciprés Entre 10 A. Oriente Y Calle Faustino Miranda De La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	\$14,662,000	100.00	\$0	Metros Lineales	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Piniquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167396	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario De 45 Cms De Diámetro, 5a. Norte Entre 2a. Poniente Y 5a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	\$841,769	100.00	\$0	Metros Lineales	4,897	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Proyecto Piniquitado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167471	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial, Colonia Paso Limón.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$1,227,792	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de Avance Físico / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167494	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial, Colonia Bienesar Social.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$1,278,950	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167518	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial, Tuxtla Gutiérrez (16 Oriente Sur).	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$1,393,046	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de avance físico. / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167540	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Dren Pluvial, Fraccionamiento La Salle 2ª. Y 3ª. Sección.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$1,176,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	553,374	100.00	0.00	Financiera: / Física: No se cuenta con la información de Avance Físico. / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167584	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,662,196	\$1,346,435	\$1,346,435	81.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra Refrendada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167604	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 3a. Norte Entre 4a. Y 3a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$1,063,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167621	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 4a. Y 2a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$2,423,324	\$1,948,708	\$1,948,708	80.41	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167639	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 3a. Y 2a. Poniente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$917,188	\$373,503	\$373,503	40.72	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP12130200167655	Modernización Del Centro Urbano "Que Viva El Centro" 3a Etapa De La 4a. Norte Entre 2a. Y 1a. Oriente. Tuxtla Gutiérrez.	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$899,064	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Refrendada - Se valida y pasa al siguiente nivel.