

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130300218915	Pavimentación de Calles Inmóviles con Concreto Hidráulico, Colonia Hidalgo	0012013800008	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	\$1,615,119	100.00	00	Metro Cuadrado	1,209	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300219004	Pavimentación de Calles En Calle Jardines Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Don Patrocinio Barrios 15 De Enero (Cabequera Municipal)	0012013800009	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	\$458,699	100.00	00	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300219156	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico (Calle Las Cruces Y Calle Lagunas Entre Av. Santa Cecilia Y Av. Playa Esas, Cabequera Municipal), Fraccionamiento 08 De Septiembre.	0012013800010	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	\$734,398	100.00	00	Metro Cuadrado	7,515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300219191	Pavimentación de Camino Con Concreto Mixto, Ejido Las Golondrinas	0012013800011	Chiapas	Acacoyagua	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	\$844,763	100.00	00	Metro Cuadrado	358	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300219701	Introducción De La Red De Drenaje (La. Ktapa), Rancharía Los Amates	0012013800012	Chiapas	Acacoyagua	Los Amates	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,307,357	\$1,307,357	\$1,307,357	\$926,928	\$926,928	\$926,928	\$926,928	70.90	00	Metro Lineal	527	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300219824	Telesecundaria No. 429, Josefa Ortiz De Domínguez, Clave 07etv040022w, Ejido Nueva Libertad	0012013800013	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$749,044	\$749,044	\$749,044	\$649,162	\$649,162	\$649,162	\$649,162	86.67	00	Metro Cuadrado	80	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300219947	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Ejido Magnolia	0012013800014	Chiapas	Acacoyagua	Magnolia	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$493,544	\$493,544	\$493,544	\$493,209	\$493,209	\$493,209	\$493,209	99.93	00	Metro Cuadrado	110	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220070	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico (Calle Tuxtla Entre Av. Vicente Guerrero Y Av. Morelos), Barrio Morelos II (Cabequera Municipal)	0012013800015	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,325,584	\$1,325,584	\$1,325,584	\$974,485	\$974,485	\$974,485	\$974,485	73.51	00	Metro Cuadrado	710	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220151	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ubicado En El Ejido María Esther Zuno De Echeverría	0012013800016	Chiapas	Acacoyagua	María Esther Zuno de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,328	\$710,328	\$710,328	\$710,328	\$213,098	\$213,098	\$213,098	30.00	00	Metro Cuadrado	110	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220244	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Vicente Guerrero, Barrio Morelos II, Cabequera Municipal	0012013800017	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$207,030	\$207,030	\$207,030	\$207,030	\$124,570	\$124,570	\$124,570	60.17	00	Metro Lineal	7,515	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220306	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ejido Satellite Morelia	0012013800018	Chiapas	Acacoyagua	Satélite Morelia	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$708,289	\$708,289	\$708,289	\$708,289	\$212,486	\$212,486	\$212,486	30.00	00	Obra	138	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220384	Introducción De La Red De Energía Eléctrica (Rancharía El Paraíso)	0012013800019	Chiapas	Acacoyagua	Callejón del Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Energía	En Ejecución	2013	\$898,542	\$898,542	\$898,542	\$898,542	\$776,314	\$776,314	\$776,314	86.40	00	Poste	63	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220453	Construcción De 02 Aulas En Cobahá Masad 219 Claves 07fmsd123v, Ejido Los Cacahs	0012013800020	Chiapas	Acacoyagua	Los Cacahs	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$977,230	\$977,230	\$977,230	\$977,230	\$304,763	\$304,763	\$304,763	31.19	00	Aula	111	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220501	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario, Ejido Constitución	0012013800021	Chiapas	Acacoyagua	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$552,308	\$552,308	\$552,308	\$552,308	\$165,692	\$165,692	\$165,692	30.00	00	Metro Cuadrado	444	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220565	Construcción De 440.00 Ml De Camino Rural (Ejido Acacoyagua)	0012013800022	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$864,078	\$259,223	\$259,223	\$259,223	30.00	00	Kilómetro	7,515	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220613	Pavimentación Hidráulica De Calle Veracruz Entre Av. Benito Juárez Y Av. 16 De Septiembre, Barrio Morelos I	0012013800023	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$604,840	\$181,452	\$181,452	\$181,452	30.00	00	Metro Cuadrado	810	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220653	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico (C. Jose Patrocinio Entre Av. Patrocinio Y Av. San Román), Colonia Hidalgo	0012013800024	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$562,980	\$562,980	\$562,980	\$562,980	\$168,883	\$168,883	\$168,883	30.00	00	Metro Cuadrado	1,209	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP00130300220699	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria "Emiliano Zapata Salazar" Clave: 07dpr1033o, Rancharía El Tumbador	0012013800025	Chiapas	Acacoyagua	El Tumbador	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$405,586	\$405,586	\$405,586	\$405,586	\$121,676	\$121,676	\$121,676	30.00	00	Metro Cuadrado	60	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
CHP13130100116165	Mantenimiento De Basurero Municipal (Seliemo Sanitario)	0012013800007	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$600,000	\$630,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	71.43	00	Actividad	7,515	100.00	71.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP13130100116311	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Av. Vicente Guerrero Sur Entre Calle Aliende Poniente Y Calle Matamoros Poniente, Barrio San Marcos	0012013800001	Chiapas	Acacoyagua	Acacoyagua	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	\$886,448	100.00	00	Metros Cuadrados	7,515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP13130200166322	Pavimentación Hidráulica De Calle Veracruz Entre Av. Constitución Y Av. Benito Juárez (Barrio Morelos II), Cabequera Municipal	0012013800002	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,209	\$559,911	\$559,911	\$559,911	\$559,911	\$559,911	\$559,911	\$559,911	100.00	00	Metros Cuadrados	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP13130200166347	Pavimentación De Calle Jardines Entre Av. 16 De Septiembre Y El Río Y Av. 16 De Septiembre Entre Calle Central Chiapas Y Calle Jardines, Barrio Río Grande (Cabequera Municipal)	0012013800003	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	\$571,348	100.00	00	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP13130200166374	Pavimentación De Calles Con Concreto Mixto En (Calle Inmóviles), Ejido Nueva Reforma	0012013800004	Chiapas	Acacoyagua	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	\$859,411	100.00	00	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP13130200166395	Pavimentación Hidráulica De Calle Veracruz Entre Av. Miguel Hidalgo Y Av. Morelos, Barrio Morelos III (Cabequera Municipal)	0012013800005	Chiapas	Acacoyagua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	\$447,844	100.00	00	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP13130200166431	Rehabilitación De Puente De Hamaca De 135 Metros De Claro, Ejido Rosario Zacatonal	0012013800006	Chiapas	Acacoyagua	Rosario Zacatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	\$374,817	100.00	00	Metro Lineal	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.