

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Tipo de Proyecto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300206205	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	106-03-016	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	\$2,006,352	\$1,003,176	\$1,003,176	\$1,003,176	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	61,341	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206268	Construccion De Vivienda	106-03-0024	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,190,682	\$1,190,682	\$1,190,682	90.05	\$0	Vivienda	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300206313	Construccion De Vivienda	106-03-0019	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,041,848	\$1,041,848	\$1,041,848	78.80	\$0	Vivienda	0	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300206363	Construccion De Vivienda	106-03-0023	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	\$1,201,975	\$733,539	\$733,529	\$733,529	61.03	\$0	Vivienda	0	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300206396	Construccion De Vivienda	106-03-0021	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$636,580	\$636,580	\$636,580	48.15	\$0	Vivienda	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300206439	Construccion De Viviendas	106-03-0022	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$1,322,172	\$396,652	\$396,652	\$396,652	30.00	\$0	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207350	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0025	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	\$1,334,432	\$667,216	\$667,216	\$667,216	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300207940	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0029	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	\$1,661,165	\$830,583	\$830,583	\$830,583	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300207958	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0034	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$1,087,167	\$543,583	\$543,583	\$543,583	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300207714	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0032	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,758,350	\$1,758,350	\$1,758,350	\$1,758,350	\$879,175	\$879,175	\$879,175	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300208439	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0035	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,290,243	\$2,290,243	\$2,290,243	\$2,290,243	\$687,073	\$687,073	\$687,073	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300208059	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0033	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,255,525	\$2,255,525	\$2,255,525	\$2,255,525	\$676,657	\$676,657	\$676,657	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300208560	Rehabilitacion De La Línea De conduccion De Agua Potable	106-03-0031	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,759,778	\$1,759,778	\$1,759,778	\$1,759,778	\$527,933	\$527,933	\$527,933	30.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300208709	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0026	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	\$1,349,343	\$674,672	\$674,672	\$674,672	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208754	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0028	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,936	\$875,936	\$875,936	\$875,936	\$437,968	\$437,968	\$437,968	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208806	Introduccion De Drenaje Sanitario	106-03-0042	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,142,111	\$1,142,111	\$1,142,111	\$1,142,111	\$977,522	\$977,522	\$977,522	85.59	\$0	Alcantarilla	0	100.00	85.59	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300208977	Rehavitacion De Drenaje Sanitario	106-03-0041	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,240,818	\$1,240,818	\$1,240,818	\$1,240,818	\$372,245	\$372,245	\$372,245	30.00	\$0	Alcantarilla	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209054	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Barrio Centro	106-03-0038	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,224,603	\$1,224,603	\$1,224,603	\$1,224,603	\$612,301	\$612,301	\$612,301	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209093	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0036	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,062,574	\$1,062,574	\$1,062,574	\$1,062,574	\$531,287	\$531,287	\$531,287	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300209141	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	106-03-0039	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,003,052	\$1,003,052	\$1,003,052	\$1,003,052	\$501,526	\$501,526	\$501,526	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP00130300209178	Construccion De Puente Peatonal	106-03-0046	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359,437	\$359,437	\$359,437	\$359,437	\$107,831	\$107,831	\$107,831	30.00	\$0	Puente	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209380	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua	106-03-0045	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,432,606	\$1,432,606	\$1,432,606	\$1,432,606	\$823,899	\$823,899	\$823,899	57.51	\$0	Tanque	0	100.00	57.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.