

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Tipo de Proyecto	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP13130200161245	Conservación Del Camino Rural Del Tramo Amatan-Huitiopan Del Km 11 Mas 500 Al 11 Mas 700	005-03-0021	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	Terminado	2013	\$1,268,873	\$1,268,873	\$1,268,873	\$1,268,873	\$1,268,872	\$1,268,872	\$1,268,872	100.00	\$0	Kilómetro	3,465	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200161821	Pavimentación De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidráulico	005-03-0027	Chiapas	Amatán	Oaxdelupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,600	\$488,600	\$233,265	\$488,600	\$233,265	\$233,265	\$233,265	47.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	631	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200161940	Conservación De Camino Rural En Tramo Aislados Tramo: Amatan - Reforma Y Planada Del Km 0 Al 8.5	005-03-0020	Chiapas	Amatán	Reforma y Planada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$231,429	\$231,429	\$110,334	\$110,334	\$110,334	\$110,334	\$110,334	47.68	\$0	Kilómetros	1,047	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200162624	Rehabilitación De Aula Didáctica En Escuela Primaria Bilingue Vicente Guerrero Clave 0796018756	005-03-0028	Chiapas	Amatán	Nueva Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$260,740	\$260,740	\$124,283	\$260,740	\$124,283	\$124,283	\$124,283	47.67	\$0	Alumno	151	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200162942	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria 657 James Sabinas Gutierrez Clave 07960321	005-03-0025	Chiapas	Amatán	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$59,582	\$59,582	\$29,791	\$59,582	\$29,791	\$29,791	\$29,791	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	843	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200163111	Pavimentación De Calle Sn Con Concreto Hidráulico (Barrio San Jose)	005-03-0013	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,882	\$599,882	\$275,271	\$599,882	\$275,271	\$275,271	\$275,271	45.89	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200163171	Pavimentación De Calles Sn Con Concreto Hidráulico Barrio Santa Cruz	005-03-0011	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,129	\$600,129	\$420,090	\$600,129	\$420,090	\$420,090	\$420,090	70.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200163275	Pavimentación De Calles Y Andadores Sn Con Concreto Hidráulico	005-03-0026	Chiapas	Amatán	San Antonio Tree Picos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,942	\$592,942	\$401,080	\$592,942	\$401,080	\$401,080	\$401,080	67.64	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,484	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200163407	Construcción De La Plataforma En La Escuela Telesecundaria No. 381 Emiliano Zapata Salazar Clave: 07961404n	005-03-0003	Chiapas	Amatán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,093,915	\$1,093,915	\$1,069,493	\$1,093,915	\$1,069,493	\$1,069,493	\$1,069,493	97.77	\$0	Metro cúbico	981	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200163535	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural Tramo: San Jose La Loma - Ejido Constitución	005-03-0042	Chiapas	Amatán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,137,970	\$1,137,970	\$373,392	\$1,137,970	\$373,392	\$373,392	\$373,392	32.81	\$0	Kilómetro	232	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200163705	Pavimentación De Andador Sn Con Concreto Hidráulico Barrio La Tranca	005-03-0009	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$181,208	\$181,208	\$86,285	\$181,208	\$86,285	\$86,285	\$86,285	47.62	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP13130200163819	Pavimentación De Andador Sn Con Concreto Hidráulico Barrio El Aguaje	005-03-0015	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$479,946	\$479,946	\$325,137	\$479,946	\$325,137	\$325,137	\$325,137	67.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,982	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200164332	Pavimentación De Calles Sn Con Concreto Hidráulico	005-03-0030	Chiapas	Amatán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,876	\$576,876	\$389,992	\$576,876	\$389,992	\$389,992	\$389,992	67.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	285	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200164478	Pavimentación De Calle Sn Con Concreto Hidráulico	005-03-0004	Chiapas	Amatán	Chaspa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,001	\$600,001	\$180,000	\$600,001	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200164643	Pavimentación De Calle Sn Con Concreto Hidráulico	005-03-0033	Chiapas	Amatán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,593	\$499,593	\$289,880	\$499,593	\$289,880	\$289,880	\$289,880	58.02	\$0	M2, Concreto hidráulico	129	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.