

Total: 2388

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200172979	Rehabilitación De Caminos Rurales	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ES REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200172991	Apertura Y Revestimiento De Camino	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	\$11,971	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y QUE AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200172994	Construccion De Canchas De Usos Múltiples (Barrio La Grandeza)	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	\$6,409	100.00	\$0	Cancha	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y QUE AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200172998	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Prim Vicente Gorrero	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	San José la Ventana Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	\$223,156	100.00	\$0	Cancha	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200173006	Revestimiento De Camino Saca Cosechas	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	El Madronal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$390,327	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200173010	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	\$17,518	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200173017	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Tv Casa	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$678,434	\$678,434	\$669,912	\$669,912	\$669,912	\$669,912	\$669,912	98.74	\$0	Obra	4,661	100.00	98.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200173021	Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$200,867	\$200,867	\$185,772	\$185,772	\$185,772	\$185,772	\$185,772	92.49	\$0	Obra	4,661	100.00	92.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 / Física: OBRA REPRENDADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130200173034	Ampliacion De Red De Drenaje Y Sanitario	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 Y QUE AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300203077	Gastos Indirectos	007-03-0008	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$775,200	\$775,200	\$389,760	\$389,760	\$389,760	\$389,760	\$389,760	50.28	\$0	Informe	4,661	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300203109	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional	007-03-0011	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$387,797	\$387,797	\$290,848	\$290,848	\$290,848	\$290,848	\$290,848	75.00	\$0	Informe	4,661	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300206498	Cursos de Capacitacion Y Actualizacion	007-03-0012	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$129,266	\$129,266	\$90,486	\$90,486	\$90,486	\$90,486	\$90,486	70.00	\$0	Informe	4,661	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300207020	Pavimentacion De Calle Innomnada Con Concreto Hidraulico (B. Santa Cruz)	007-03-0015	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$373,980	\$373,980	\$255,722	\$255,722	\$255,722	\$255,722	\$255,722	68.38	\$0	Metro Cuadrado	4,661	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300207016	Apertura Y Revestimiento De 2.50 Kms De Camino Saca Cosecha (El Limón)	007-03-0016	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,605,402	\$1,605,402	\$704,869	\$704,869	\$704,869	\$704,869	\$704,869	43.91	\$0	Kilómetro	456	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300207997	Construccion De Cancha Y Techado	007-03-0031	Chiapas	Amatenango del Valle	San Vicente la Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,233,459	\$1,233,459	\$372,451	\$372,451	\$372,451	\$372,451	\$372,451	30.20	\$0	Obra	4,661	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300213455	Ampliacion De Línea Y Red De Energía Eléctrica	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS	Energía	En Ejecución	2012	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	\$434,875	100.00	\$0	Proyecto	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ES REPRENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PERO AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200176995	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En (Barrio La Grandeza)	007-03-0001	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,397,443	\$1,376,863	\$1,376,863	98.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200170907	Pavimentacion De Calle Innomnada Con Concreto Hidraulico (Cobertura municipal)	007-003-0002	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$998,065	\$998,065	\$998,065	\$998,065	\$998,065	\$998,065	\$998,065	100.00	\$0	Metro Cuadrado	158	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SUPURO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL Y AHORA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171222	Pavimentacion De Calle Innomnada Con Concreto Hidraulico (Barrio La Cañada)	007-03-0003	Chiapas	Amatenango del Valle	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$523,816	\$523,816	\$523,816	\$523,816	\$523,816	\$523,816	\$523,816	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171134	Apertura De Camino Saca Cosecha Tramo Km 0 000 Al 1 320	007-03-004	Chiapas	Amatenango del Valle	San Caralampio Chavín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,803,608	\$1,803,608	\$1,792,787	\$1,792,787	\$1,792,787	\$1,792,787	\$1,792,787	99.40	\$0	Kilómetro	456	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171388	Pavimentacion De Calle Innomnada Con Concreto Hidraulico	007-03-0005	Chiapas	Amatenango del Valle	El Madronal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,105,999	\$1,105,999	100.00	\$0	Metro Cuadrado	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171426	Pavimentacion De Calle Innomnada Con Concreto Hidraulico (Barrio Cascajal)	007-03-0006	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$756,688	\$756,688	\$756,688	\$756,688	\$756,688	\$756,688	\$756,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,661	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171463	Pavimentacion De Calle Innomnada Con Concreto Hidraulico (Barrio Pie De Cerro Dos)	007-03-0007	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,190	\$928,190	\$928,190	\$928,190	\$928,190	\$928,190	\$928,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171920	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Energía	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$125,741	\$125,741	\$125,741	\$125,741	\$125,741	62.87	\$0	Obra	4,661	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171944	Rehabilitacion De Caminos Rurales	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$2,753,839	\$2,753,839	\$2,753,839	\$2,753,839	\$2,753,839	86.06	\$0	Obra	4,661	100.00	86.00	Financiera: LA OBRA SUPURO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171960	Rehabilitacion De Camino Rural	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	\$898,644	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171990	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio El Cipresal)	SN	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	\$580,343	100.00	\$0	Obra	4,661	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200172284	Estudio Y Proyecto De La Modernizacion Y Ampliacion De Camino	007-03-0010	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DEL VALLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Proyecto	4,661	1.00	100.00	Financiera: LA OBRA FUE FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA FUE FINIQUITADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.