

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300212609	Camino	012-03-0005	Chiapas	Berriozábal	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	\$827,577	100.00	\$0	Kilómetros	106	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212665	Conservacion De Caminos Rio Blanco	012-03-0019	Chiapas	Berriozábal	Rio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,924,582	\$1,924,582	\$1,924,582	\$1,924,582	\$1,924,582	\$1,924,582	\$1,924,582	100.00	\$0	Metro Lineal	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212696	Revestimiento De Camino Amendu	012-03-0017	Chiapas	Berriozábal	Amendu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,044,313	\$1,044,313	\$1,044,313	\$1,044,313	\$1,044,313	\$1,044,313	\$1,044,313	100.00	\$0	Metro Lineal	453	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212712	Reconstruccion De Camino El Tirol	012-03-0020	Chiapas	Berriozábal	El Tirol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$830,108	\$830,108	\$830,108	\$830,108	\$830,108	\$830,108	\$830,108	100.00	\$0	Kilómetro	59	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212746	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Guadalupe Pontiente	012-03-0008	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,281	\$100,281	\$100,281	\$100,281	\$100,281	\$100,281	\$100,281	100.00	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212777	Drenaje Y Alcantarillado En Los Barrios Juan Sabinas, San Sebastian, San Miguel, Amp. San Jose Y Juan Sabinas	012-03-0023	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,773,932	\$2,773,932	\$2,773,932	\$2,773,932	\$2,773,932	\$1,271,487	\$1,271,487	45.84	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRAS AL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154625	Camino Rurales Y Puentes / Revestimiento De Camino Cuchumbac	-	Chiapas	Berriozábal	Cuchumbac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$908,221	\$454,111	\$454,111	50.00	\$0	Kilómetro	28,128	100.00	50.00	Financiera: obra terminada al 100% y en funcionamiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154658	Camino Rurales Y Puentes / Revestimiento De Camino El Limon	-	Chiapas	Berriozábal	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$2,030,441	\$508,615	\$508,615	25.05	\$0	Kilómetro	750	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y en funcionamiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200154617	Pavimentacion O Revestimiento De Calles / Pavimentacion En Los Barrios Penjamo, Guadalupe Pte. Juan Sabinas, San Francisco Y San Jose.	-	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,445,101	\$3,445,101	\$3,445,101	\$3,445,101	\$3,445,101	\$1,080,477	\$1,080,477	31.36	\$0	M2, Concreto hidráulico	28,128	100.00	65.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200156852	Drenaje Y Alcantarillado En Los Barrios Penjamo, Guadalupe Pte. San Jose	-	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$189,876	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$189,813	\$94,876	\$94,876	49.98	\$0	Metro Lineal	28,128	100.00	70.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200163878	Pavimentacion O Revestimiento De Calles Ignacio Zaragoza	-	Chiapas	Berriozábal	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$3,235,031	\$510,400	\$510,400	15.78	\$0	Kilómetro	1,354	100.00	100.00	Financiera: obra terminada y en funcionamiento / Física: metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.