

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130300206689	Rastreo Y Revestimiento De Caminos,Configuración De Cunetas Con Mochasfomadora	0001	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,192,301	\$1,192,301	\$1,192,301	\$1,192,301	\$178,845	\$178,845	\$178,845	15.00	\$0	Kilómetros	3,252	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300206999	Construcción De Enmallado Perimetral De La Escuela Primaria "Jose María Morelos Y Pavón Con Clave 07d9j3127q	2	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$1,400	\$1,400	\$1,400	7.00	\$0	Obra	56	100.00	7.00	Financiera: / Física: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINI SPLIT Y BAJANTE DE ENERGIA ELECTRICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207070	Techado De Jardín De Niños Y Niñas Loma Bonita Con Clave 07d3j1657a	3	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: por el problema magisterial no ha sido posible llevar a cabo esta acción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207112	Remodelación De Fachada Del Jardín De Niños Y Niñas Cusubtemoc Con Clave 07d9j045j	4	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE HACER LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207153	Enmallado Perimetral De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Salazar Con Clave 07d9j0330v	5	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207209	Rehabilitación De La Escuela Primaria Rural Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 07d9j0101a	6	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	76	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207259	Techado De Jardín De Niños Y Niñas María Montessori Con Clave 07d3j0101a	7	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	116	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207299	Construcción De Baños Del Jardín De Niños Y Niñas Benavent Con Clave 07d3j0241p	8	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207358	Techado Del Jardín De Niños Y Niñas Carmen Ramos Del Río Con Clave 07d3j00000387a	9	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	58	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300207426	Enmallado Perimetral De La Escuela Telesecundaria 603 Maya Con Clave 7etv091j	10	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: POR EL PROBLEMA MAGISTERIAL NO HA SIDO POSIBLE LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300215340	Rehabilitación De Calles	12	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	\$998,672	100.00	\$0	Kilómetro	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300215402	Rehabilitación De Calles Los Pavo Reales	13	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$796,540	\$796,540	\$796,540	\$796,540	\$525,717	\$525,717	\$525,717	66.00	\$0	Kilómetro	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300215480	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Ejido Ignacio Zaragoza - Entronque Carretera Villa Hermosa - Escuelita Del Km 1-600 Al 2 - 600 Ubicado En El Ejido Ignacio Zaragoza Mpio. De Catazajaj	14	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	\$4,180,178	\$2,717,115	\$2,717,115	\$2,717,115	65.00	\$0	Kilómetro	1,004	100.00	61.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION UN AVANCE DE 610 METROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300215593	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Ejido Agua Fria Desvío Carretera A Jonuta Del Km 0 000 Al Km 1 Primera Etapa	15	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,528,780	\$4,528,780	\$4,528,780	\$4,528,780	\$2,943,707	\$2,943,707	\$2,943,707	65.00	\$0	Obra	514	100.00	51.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION CON 510 METROS DE AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217212	Construcción De Plataforma En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García Con Clave 07d9j0556n	16	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$485,725	\$485,725	\$485,725	\$485,725	\$194,290	\$194,290	\$194,290	40.00	\$0	Obra	148	100.00	80.00	Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE MURO DE MANGUETEA PARA PLATAFORMA CON 3 METROS DE ALTURA DE LA SUPERFICIE NATURAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217333	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico	17	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,783,590	\$1,783,590	\$1,783,590	\$1,783,590	\$535,077	\$535,077	\$535,077	30.00	\$0	Metro Cuadrado	3,094	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300217471	Construcción De Puente Vehicular	18	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$1,299,933	\$389,980	\$389,980	\$389,980	30.00	\$0	Metros	573	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220034	Rehabilitación De Calles	19	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,487,304	\$1,487,304	\$1,487,304	\$1,487,304	\$446,191	\$446,191	\$446,191	30.00	\$0	Kilómetro	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220079	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Av. Emiliano Zapata Y Calle Niños Heroes	20	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$698,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,226	100.00	15.00	Financiera: / Física: 1125 METROS CUADRADOS EN TRAZO Y NIVELACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300220175	Rehabilitación De La Escuela Primaria Del Estado Francisco J. Grajales Con Clave 07d9j0220c	21	Chiapas	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$211,150	\$10,557	\$10,557	\$10,557	5.00	\$0	Obra	146	100.00	15.00	Financiera: / Física: suministro y colocacion de enmallado perimetral / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	