

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.	
CHP00130300177174	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	055	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1,917,254	\$1,917,254	\$1,917,254	\$575,176	\$575,176	\$575,176	30.00	\$0	Sistema	1	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177190	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	041	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$890,248	\$890,248	\$890,248	\$542,366	\$542,366	\$542,366	60.92	\$0	Metros Cuadrados	941	100.00	61.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177197	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Cambio	053	Chiapas	Chiapa de Corzo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$434,126	\$434,126	\$434,126	\$434,126	\$434,126	\$434,126	100.00	\$0	Documento	1	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177201	Ampliacion De La Red De Energia Electrica	046	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$1,389,040	\$1,389,040	\$1,389,040	\$908,976	\$908,976	\$908,976	65.44	\$0	Poste	20	100.00	65.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177202	Pavimentación De Camino, En La Colonia Nuevo Zinacantan	056	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,336,042	\$1,336,042	\$1,336,042	\$230,352	\$230,352	\$230,352	17.24	\$0	Metro Lineal	25,390	100.00	20.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177203	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Callejón El Nipe	034	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,794,908	\$1,794,908	\$1,794,908	\$1,403,420	\$1,403,420	\$1,403,420	78.19	\$0	Metro Cuadrado	938	100.00	78.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177204	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Col. Emiliano Zapata 21	054	Chiapas	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$956,148	\$956,148	\$956,148	\$454,246	\$454,246	\$454,246	47.51	\$0	Metros Cuadrados	837	100.00	47.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177205	Construcción Del Sistema De Agua Potable	045	Chiapas	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,991,195	\$1,098,306	\$1,098,306	\$1,098,306	55.16	\$0	Sistema	1	100.00	55.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177386	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	036	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	830	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177391	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	037	Chiapas	Chiapa de Corzo	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$420,674	\$420,674	\$420,674	56.09	\$0	Metros Cuadrados	955	100.00	56.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177399	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	039	Chiapas	Chiapa de Corzo	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	925	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177402	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	040	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$974,370	\$974,370	\$974,370	\$655,813	\$655,813	\$655,813	67.31	\$0	Metros Cuadrados	980	100.00	67.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177407	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto, En La Colonia Candilli	038	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$451,607	\$451,607	\$451,607	47.54	\$0	Metro Cuadrado	985	100.00	47.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177412	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	043	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	830	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177423	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	048	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Carmen Tomapac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,521,585	\$1,521,585	\$1,521,585	\$456,475	\$456,475	\$456,475	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,625	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177429	Construcion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	057	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nueva Palestina (Mandayacuti)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1,986,160	\$1,986,160	\$1,986,160	\$595,848	\$595,848	\$595,848	30.00	\$0	Sistema	1	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177438	Pavimentación De Camino, En La Colonia Rich Horizonte	044	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,031,515	\$1,031,515	\$1,031,515	\$649,636	\$649,636	\$649,636	62.98	\$0	Metros Cuadrados	986	100.00	62.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177442	Ampliación De La Red De Energia Electrica	047	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$2,044,349	\$2,044,349	\$2,044,349	\$613,305	\$613,305	\$613,305	30.00	\$0	Poste	35	10.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177449	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	042	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Candelaria (Chancolenge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$366,577	\$366,577	\$366,577	48.88	\$0	Metros Cuadrados	860	100.00	49.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300177469	Pavimentación De Camino Con Concreto Mixto	059	Chiapas	Chiapa de Corzo	Unión el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,250,275	\$1,250,275	\$1,250,275	\$375,082	\$375,082	\$375,082	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,058	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP00130300178789	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	035	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$372,884	\$372,884	\$372,884	49.72	\$0	Metro Cuadrado	925	100.00	50.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200119581	Contratacion De Personal Para El Programa De Asistencia Tecnica Municipal (Prodim)	002	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,145,670	\$1,145,670	\$1,145,670	\$1,145,670	\$454,219	\$454,219	\$454,219	39.65	\$0	Proyecto	1	100.00	40.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200147916	Pavimentación De Calle Con Concreto	14	Chiapas	Chiapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	\$1,359,876	100.00	\$0	Metro Lineal	1,455	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200147942	Pavimentación De Calle Con Concreto	22	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	\$1,342,436	100.00	\$0	Metro Lineal	650	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200147983	Construcción De Techoado En La Escuela Primaria Franco Lázaro Gomez	9	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cupamei	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,102,674	\$1,102,674	\$1,102,674	86.65	\$0	Obra	220	100.00	87.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148004	Construcion De Techoado En La Escuela Primaria Victorio R. Grajales	25	Chiapas	Chiapa de Corzo	Amatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$959,843	\$959,843	\$959,843	75.43	\$0	Obra	225	100.00	75.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148031	Construcion De Techoado En La Escuela Primaria Federal Maria Adolfin Flores	24	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$773,674	\$773,674	\$773,674	60.80	\$0	Obra	225	100.00	61.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148079	Ampliación De La Red De Energia Electrica	23	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	\$1,497,910	100.00	\$0	Poste	320	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148095	Ampliación De La Red De Energia Electrica	16	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Energía	En Ejecución	2013	\$0	\$1,886,970	\$1,886,970	\$1,886,970	\$1,374,142	\$1,374,142	\$1,374,142	72.82	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	320	100.00	73.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148120	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	27	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venusiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,161,094	\$1,161,094	\$1,161,094	\$1,073,169	\$1,073,169	\$1,073,169	92.43	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	92.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148146	Construcion Del Sistema De Agua Potable	10	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$2,524,774	\$2,524,774	\$2,524,774	\$1,321,541	\$1,321,541	\$1,321,541	52.34	\$0	Sistema	638	100.00	52.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148169	Construcion De Techoado En La Escuela Primaria Daniel Robles Sasso, Ejido Amatl	33	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$0	\$1,272,513	\$1,272,513	\$1,272,513	\$381,754	\$381,754	\$381,754	30.00	\$0	Obra	455	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y proyectos
CHP13130200148187	Pavimentación De Calle Con Concreto	17	Chiapas	Chiapa de Corzo	Emiliano Zapata Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal																					

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP13130200149380	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario, Ribera Nandambua	12	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$1,728,941	\$1,728,941	\$1,728,941	\$1,439,418	\$1,439,418	\$1,439,418	83.25	\$0	Metro Lineal	322	100.00	83.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y	
CHP13130200149393	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Calzada Victorio R. Grajales	11	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	\$578,075	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149412	Revestimiento De Camino La Escalera-Julian Grajales, Colonia San Martín La Escalera	28	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,111,107	\$2,015,208	\$2,015,208	\$2,015,208	95.46	\$0	Kilómetro	423	100.00	95.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149421	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	26	Chiapas	Chiapa de Corzo	Julían Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,239,404	\$1,239,404	\$1,239,404	\$975,034	\$975,034	\$975,034	78.67	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	79.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149431	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Colonia Santa Cecilia	8	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,119,270	\$1,119,270	\$1,119,270	\$1,119,270	\$1,119,270	\$1,119,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	362	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149456	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	7	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Cayetano II	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	\$0	Documento	437	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149460	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	6	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	\$0	Documento	377	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149482	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable, Ribera Che Guevara	5	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$0	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	\$121,249	100.00	\$0	Documento	388	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149513	Construcción De Puente Vehicular	13	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Canastilla	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$0	\$1,589,745	\$1,589,745	\$1,589,745	\$1,589,745	\$1,589,745	\$1,589,745	100.00	\$0	Obra	483	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149549	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	31	Chiapas	Chiapa de Corzo	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$820,592	\$820,592	\$820,592	\$246,178	\$246,178	\$246,178	30.00	\$0	Metro Cuadrado	465	100.00	30.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149571	Pavimentación De Calle Con Concreto Mixto	19	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ribera Cupía (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$753,800	\$753,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	388	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149591	Gastos Indirectos	3	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$2,291,341	\$2,291,341	\$2,291,341	\$1,503,108	\$1,503,108	\$1,503,108	65.60	\$0	Documento	20	100.00	65.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149621	Elaboración De Plan De Desarrollo Municipal	2	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Documento	64,565	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y
CHP13130200149658	Revestimiento De Camino Rural Culati-Playa Grande	4	Chiapas	Chiapa de Corzo	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	\$295,570	100.00	\$0	Kilómetro	356	100.00	100.00	Financiera: proyectos / Física: / Registro: avances de obras y