

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200172441	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	029030001	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$405,799	\$405,798	\$405,798	\$405,798	\$405,798	\$405,798	\$405,798	100.00	\$0	Metro cúbico	3,343	100.00	100.00	Financiera: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO. / Física: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. / Registro: LA OBRA DEMANDADA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN BARRIO CENTRO. HA SIDO CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA. SE ENCUENTRA EN UN 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300217205	Pavimentación De Calle En El Barrio Magisterial, Cabecera Municipal De Chicoasen, Chiapas.	029030002	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS.	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$763,270	\$763,270	\$763,270	\$763,270	\$763,270	\$763,270	\$763,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,343	100.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACION DE CALLES. BARRIO MAGISTERIAL. / Física: PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MAGISTERIAL. / Registro: LA OBRA DEMANDADA. PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO MAGISTERIAL. HA SIDO CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA EN UN 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300217539	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodim)	029030008	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$30,727	\$24,581	\$24,581	80.00	\$0	Capacitación	3,343	80.00	80.00	Financiera: CURSOS DE CAPACITACION PRODIM / Física: CURSOS DE CAPACITACION PRODIM / Registro: CURSOS DE CAPACITACION PRODIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300217692	Pavimentación De Calles (Calle Sin Nombre, 2do. Acceso Principal)	029030007	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$974,062	\$974,062	\$974,062	\$974,062	\$974,062	\$974,062	\$974,062	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,343	100.00	100.00	Financiera: / Física: PAVIMENTACION DE CALLES. BARRIO MAGISTERIAL. / Registro: LA OBRA DEMANDADA. PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO MAGISTERIAL. HA SIDO CONCLUIDA EN TIEMPO Y FORMA. EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300218361	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable. Barrio Nuevo.	029030004	Chiapas	Chicoasén	Chicoasén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$624,244	\$624,244	\$624,244	\$624,244	\$624,244	\$450,865	\$450,865	72.23	\$0	Tanque	3,343	100.00	72.23	Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO. / Registro: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO. PARA SUMINISTRAR MEJOR AGUA A TODA LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200161435	Pavimentación De Calles (Calle Lerma, Acceso A La Clínica)	02903003	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$917,650	\$917,650	\$917,650	\$917,650	\$917,650	\$917,650	\$917,650	100.00	\$0	M2. Trazo, nivelación y compactación	3,343	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA DEMANDADA. PAVIMENTACION DE CALLES CALLE LERMA ACCESO A LA CLINICA HA SIDO CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SU TOTALIDAD. AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169565	Gastos Indirectos	818M201301	Chiapas	Chicoasén	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOASÉN, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$184,359	\$184,359	\$184,359	\$184,359	\$184,359	\$98,658	\$98,658	53.51	\$0	Supervisión	3,343	100.00	53.51	Financiera: RECURSOS ASIGNADOS A LA SUPERVISION. / Física: GASTOS INDIRECTOS. RECURSO ASIGNADO A LA SUPERVISION. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33. / Registro: RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.