

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora					Tipo de Proyecto	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300204310	Construccion De Letrinas	SI-01-00-III-033-42-3009	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,164,717	\$1,164,717	\$577,527	\$577,527	\$577,527	\$577,527	\$577,527	49.59	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	1,259	35.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP00130300204354	Construccion De Puente Vehicular	SE-06-02-III-033-4-30013	Chiapas	Francisco León	Azapac Amatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Comunicaciones y Transportes	En Ejecución	2013	\$1,222,339	\$1,222,339	\$769,626	\$769,626	\$769,626	\$769,626	\$769,626	62.96	\$0	Metro Lineal	594	6.30	62.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP00130300204365	Consultoria E Investigacion Especializada En El Fortalecimiento De La Gestion Institucional Municipal	U9-02-01-III-033-42-30014	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$285,232	\$285,232	\$130,322	\$130,232	\$130,232	\$130,232	\$130,232	45.66	\$0	Informe	6,984	1.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200171623	Pavimentacion De Calles, Localidad San Miguel La Sardina	SE-07-01-III-033-13-30002	Chiapas	Francisco León	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,101,816	\$2,101,816	\$1,416,191	\$1,416,191	\$1,416,191	\$1,416,191	\$1,416,191	67.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200171744	Pavimentacion De Calles, Rivera Viejo El Carmen	SE-07-01-III-033-42-30003	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEON, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,028,588	\$2,028,588	\$1,798,457	\$1,798,457	\$1,798,457	\$1,798,457	\$1,798,457	88.66	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200171860	Pavimentacion De Calles, Localidad San Jose Maspac	SE-07-01-III-033-07-30004	Chiapas	Francisco León	San José Maspac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,450,872	\$1,450,872	\$1,396,452	\$1,396,452	\$1,396,452	\$1,396,452	\$1,396,452	96.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	764	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200171934	Pavimentacion De Calles, Localidad Vicente Guerrero	SE-07-01-III-033-17-30005	Chiapas	Francisco León	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$948,158	\$948,158	\$863,214	\$863,214	\$863,214	\$863,214	\$863,214	91.04	\$0	M2, Concreto hidráulico	678	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200172003	Revestimiento De Las Localidades De Cabecera Municipal	UB-02-01-III-033-42-30006	Chiapas	Francisco León	Rivera el Viejo Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Kilómetro	6,984	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200172082	Revestimiento De Calles, Localidad Guadalupe Sardina	SE-07-03-III-033-72-30007	Chiapas	Francisco León	Guadalupe Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$583,286	\$583,286	\$565,125	\$565,125	\$565,125	\$565,125	\$565,125	96.89	\$0	Metro Lineal	260	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: -
CHP13130200172138	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Rec. Primaria Comunitaria Alvaro Obregon	SI-01-02-III-033-45-30008	Chiapas	Francisco León	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRANCISCO LEON	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$627,156	\$627,155	\$553,729	\$553,729	\$553,729	\$553,729	\$553,729	88.29	\$0	Metro Cuadrado	127	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: -