

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora						Tipo de Proyecto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300205247	Autoconstrucción De 17 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0006	Chiapas	Huixtán	Alaj Cham	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,462	\$422,462	\$422,462	\$422,462	\$422,462	\$379,098	\$379,098	89.74	00	Vivienda	17	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205257	Autoconstrucción De 29 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0003	Chiapas	Huixtán	Sna Oquíl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,460	\$735,460	\$735,460	\$735,460	\$735,460	\$646,697	\$646,697	87.93	00	Vivienda	29	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205265	Autoconstrucción De 74 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0011	Chiapas	Huixtán	San José la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,952,171	\$1,952,171	\$1,952,171	\$1,952,171	\$1,952,171	\$1,901,796	\$1,901,796	97.42	00	Vivienda	74	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205282	Autoconstrucción De 15 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0004	Chiapas	Huixtán	San Antonio Balaehilna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$365,110	\$365,110	\$365,110	\$365,110	\$365,110	\$334,510	\$334,510	91.62	00	Vivienda	15	100.00	92.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205298	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	038-03-0022	Chiapas	Huixtán	San Martín por no Vecindio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,489,374	\$1,489,374	97.66	00	Metro Lineal	128	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205316	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	038-03-0032	Chiapas	Huixtán	Reforma Agraria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$231,052	\$2,318,052	\$2,318,052	\$2,318,052	\$2,318,052	\$1,502,879	\$1,502,879	64.83	00	Acción	135	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205332	Apertura De Calles, Obras De Drenaje Y Revestimiento	038-03-0023	Chiapas	Huixtán	Trelepat	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,101,098	\$2,101,098	\$2,101,098	\$2,101,098	\$2,101,098	\$1,858,876	\$1,858,876	88.47	00	Metro Lineal	339	100.00	88.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205341	Autoconstrucción De 220 Viviendas	038-03-0007	Chiapas	Huixtán	Kshpuihbo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,604,800	\$2,604,800	\$2,604,800	\$2,604,800	\$2,604,800	\$2,146,095	\$2,146,095	82.39	00	Vivienda	220	100.00	82.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205350	Autoconstrucción De 17 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0010	Chiapas	Huixtán	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$236,469	\$236,469	\$236,469	\$236,469	\$236,469	\$235,789	\$235,789	99.71	00	Vivienda	17	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205359	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	038-03-0016	Chiapas	Huixtán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,253,885	\$1,253,885	\$1,253,885	\$1,253,885	\$1,253,885	\$1,224,023	\$1,224,023	97.62	00	Metro Cuadrado	320	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205366	Construcción Del Sistema De Agua Potable	038-03-0033	Chiapas	Huixtán	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,999,292	\$3,999,292	\$3,999,292	\$3,999,292	\$3,999,292	\$3,702,273	\$3,702,273	92.57	00	Acción	350	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205370	Autoconstrucción De 73 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0009	Chiapas	Huixtán	San José las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,660,802	\$1,660,802	\$1,660,802	\$1,660,802	\$1,660,802	\$1,656,422	\$1,656,422	99.74	00	Vivienda	73	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205376	Construcción De 23 Letrinas Numedas (Banco Fosa Septica Tisaco Y Calentador De Lefa)	038-03-0005	Chiapas	Huixtán	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$543,562	\$543,562	\$543,562	\$543,562	\$543,562	\$340,039	\$340,039	62.56	00	Letrina, Metros Cúbicos	105	100.00	62.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205395	Autoconstrucción De 234 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0013	Chiapas	Huixtán	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,508,519	\$5,508,519	\$5,508,519	\$5,508,519	\$5,508,519	\$4,792,479	\$4,792,479	87.00	00	Vivienda	234	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205398	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	038-03-0015	Chiapas	Huixtán	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$1,000,463	\$833,657	\$833,657	83.33	00	Metro Cuadrado	69	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205402	Autoconstrucción De 45 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0002	Chiapas	Huixtán	San José el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,141,231	\$1,071,031	\$1,071,031	93.85	00	Vivienda	45	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205405	Techado Y Cancha De Basquetbol En Prim Emiliano Zapata Salazar Cve 07dgb4464	038-03-0024	Chiapas	Huixtán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,220,629	\$2,220,629	\$2,220,629	\$2,220,629	\$2,220,629	\$1,505,287	\$1,505,287	67.79	00	Cancha	122	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205411	Construcción De Salon De Actos De Usoo Múltiples De 12.50x31.60 Mts	038-03-0027	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,465,750	\$1,465,750	97.72	00	Salón	1,967	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205414	Autoconstrucción De 15 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0012	Chiapas	Huixtán	Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$776,102	\$624,488	\$624,488	80.46	00	Vivienda	15	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205421	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico(Barrío San Sebastian)	038-03-0019	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,201,403	\$2,201,403	73.38	00	Vivienda	1,716	100.00	73.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205431	Autoconstrucción De 183 Viviendas De 7x5 Mts	038-03-0017	Chiapas	Huixtán	San Pedro Federnal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	\$4,513,217	100.00	00	Vivienda	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Terminada / Registro: NINGUNO
CHP00130300205444	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico(Acceso Principal)	038-03-0014	Chiapas	Huixtán	Chigrón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,801,973	\$1,643,133	\$1,643,133	91.19	00	Metro Cuadrado	215	100.00	91.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205455	Autoconstrucción De 300 Viviendas De 6x5 Mts	038-03-0008	Chiapas	Huixtán	Lázaro Cárdenas (Chillil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$6,413,684	\$6,413,684	85.52	00	Vivienda	300	100.00	86.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205466	Techado Y Cancha De Usoo Múltiples Esc Prim Xicotencatl Clave 07dgr0074h	038-03-0029	Chiapas	Huixtán	Oquem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,596,672	\$1,596,672	\$1,596,672	\$1,596,672	\$1,596,672	\$479,002	\$479,002	30.00	00	Cancha	793	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205475	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados(Barrío La Fila)	038-03-0018	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$900,000	30.00	00	Metro Cuadrado	1,716	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205484	Techado Y Cancha De Usoo Múltiples Prim Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 07dgb0007i	038-03-0030	Chiapas	Huixtán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$1,483,129	\$444,939	\$444,939	30.00	00	Cancha	920	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO
CHP00130300205497	Construcción De 247 Letrinas Numedas (Banco Fosa Septica Tisaco Y Calentador)	038-03-0001	Chiapas	Huixtán	San Andrés Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,837,383	\$5,837,383	\$5,837,383	\$5,837,383	\$5,837,383	\$5,802,957	\$5,802,957	99.41	00	Letrina, Metros Cúbicos	247	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: NINGUNO