

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300187150	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,239	\$769,367	\$485,061	\$485,061	\$485,061	\$485,061	\$485,061	63.05	\$0	Informe	7,680	1.00	63.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS POR QUE ES UNA OBRA EN ETAPAS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187877	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional	8	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$359,020	\$359,020	\$238,160	\$238,160	\$238,160	\$238,160	\$238,160	66.52	\$0	Informe	10,239	100.00	67.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300187903	Cursos De Capacitación Y Actualización (Prodis)	9	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PALACIO MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$128,228	\$128,228	\$102,582	\$102,582	\$102,582	\$102,582	\$102,582	80.00	\$0	Informe	10,239	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188064	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados E.C. Ixhuatan-Santa Anita- Rib. Pojajal 2da Secc.	7	Chiapas	Ixhuatán	Pojajal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$866,275	\$866,275	\$259,882	\$259,882	\$259,882	\$259,882	\$259,882	30.00	\$0	Kilómetro	371	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188091	Construcción Del Sistema De Agua Potable	13	Chiapas	Ixhuatán	Pojajal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$820,695	\$820,695	\$246,209	\$246,209	\$246,209	\$246,209	\$246,209	30.00	\$0	Sistema	163	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188210	Pavimentación De Calle Innomiada (Ba. La Libertad, Anexo Ba. La Ilusión)	14	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,065	\$558,065	\$447,236	\$447,236	\$447,236	\$447,236	\$447,236	80.14	\$0	Metro Cuadrado	3,621	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188289	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	-	Chiapas	Ixhuatán	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$940,909	\$940,909	\$474,917	\$474,917	\$474,917	\$474,917	\$474,917	50.47	\$0	Metro Lineal	118	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188343	Construcción De Puente Colgante	17	Chiapas	Ixhuatán	Chapeyal Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$318,361	\$318,631	\$95,589	\$95,589	\$95,589	\$95,589	\$95,589	30.00	\$0	Metro Lineal	1,112	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188385	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Misto	18	Chiapas	Ixhuatán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metro Cuadrado	297	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300188419	Construcción De Puente Colgante ( Parte Alta)	-	Chiapas	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$348,223	\$348,223	\$104,467	\$104,467	\$104,467	\$104,467	\$104,467	30.00	\$0	Metro Lineal	1,222	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200136611	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados	042-03-002	Chiapas	Ixhuatán	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Ixhuatán	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,365,188	\$1,365,188	\$888,568	\$888,568	\$888,568	\$888,568	\$888,568	65.09	\$0	Kilómetro	14	100.00	65.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS POR QUE ES UNA OBRA POR ETAPAS Y ESTA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200142195	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico (Barrio Siglo Xx)	042-03-003	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,621	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200143371	Techado De Cancha Y Construcción De Gradas En Bar. Frin. Btl. Jaime Sabines Gutierrez Clave: 078pb326k (Parte Baja)	042-03-001	Chiapas	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXHUATAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,657,228	100.00	\$0	Obra	1,251	100.00	100.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200143664	Apertura Y Revestimiento De Camino- Tramo: Ixhuatan- Col. Santa Anita	042-03-004	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$943,348	\$943,348	\$548,687	\$548,687	\$548,687	\$548,687	\$265,683	58.16	\$0	Metro Lineal	534	100.00	58.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200143803	Construcción De Muro De Contención En Avenida Santa Cruz (Barrio El Mirador)	042-03-006	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$983,911	\$983,911	\$767,763	\$767,763	\$767,763	\$767,763	\$767,763	78.03	\$0	Metro Lineal	3,621	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.