

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Tipo de Proyecto	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300210285	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	SN	Chiapas	Ixtacomitán	Ingeniero Agustín Reyes Castellanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,277,716	\$1,277,716	\$1,277,716	\$1,277,716	\$638,561	\$638,561	\$638,561	49.98	\$0	Acción	10,176	100.00	49.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio San Miguel)	SN	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Acción	10,176	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210497	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Aborro Freguera)	SN	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$21,130	\$21,130	\$21,130	21.13	\$0	Acción	10,176	100.00	21.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171314	Contratación De Personal (Asistencia Técnica) Y Gastos Indirectos.	03001	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$460,772	\$460,772	\$116,353	\$116,353	\$116,353	\$116,353	\$116,353	25.25	\$0	Asistencia técnica	10,176	100.00	64.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171404	(Prodin) Contratación De Personal Para Asistencia Técnica Especializada	03002	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$206,550	\$206,550	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	\$46,200	22.37	\$0	Asistencia técnica	10,176	100.00	66.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171653	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Infraestructura Básica Educativa(Nivel Secundaria, Primaria Y Preescolar)	03005	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$272,358	\$272,358	\$98,942	\$98,942	\$98,942	\$98,942	\$98,942	36.33	\$0	Escuela	10,176	100.00	29.44	Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ EL MONTO ORIGINAL QUE ERA DE \$300,000 CUANDO SE MODIFICÓ EL MONTO ORIGINAL QUE ERA DE \$150,000, Y AHORA QUEDA \$272,358. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171730	Construcción Y Mantenimiento De Edificios Y Espacios Públicos (Parques, Dif. Palacio Municipal)	03007	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$192,423	\$192,423	\$192,423	48.11	\$0	Obra	10,176	100.00	74.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171812	Rehabilitación De La Infraestructura Básica En Salud	03008	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2013	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$59,147	\$1,957	\$1,957	\$1,957	3.31	\$0	Obra	10,176	100.00	4.91	Financiera: / Física: / Registro: ESTA PROYECTO SE LE CAMBIO EL MONTO ORIGINAL QUE ERA DE \$150,000, Y AHORA QUEDA \$59,147. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171871	Rehabilitación De Drenaje Sanitario	03009	Chiapas	Ixtacomitán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$104,633	\$28,913	\$28,913	\$28,913	27.63	\$0	Obra	10,176	100.00	99.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200171959	Pavimentación De Acceso Principal A La Cabecera Municipal Con Mezcla Asfáltica En Frío	03010	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,715,607	\$2,715,507	\$2,715,507	\$2,715,507	\$706,720	\$706,720	\$706,720	26.03	\$0	Obra	10,676	100.00	98.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200172044	Construcción De Letrinas Humedas Con Tinaco Y Lavadero (35 Acciones)	03011	Chiapas	Ixtacomitán	Jana Iza. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$1,631,287	\$689,477	\$689,477	\$689,477	42.27	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	10,176	100.00	98.58	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200172094	Revestimiento De Camino Con Cuseteo Y Alcantarillado Tramo Ixtacomitán-Nuevo Lindavista-Ba. La Ceiba	03012	Chiapas	Ixtacomitán	La Ceiba (San Juan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,806,876	\$1,806,876	\$1,806,876	\$1,806,876	\$640,769	\$640,769	\$640,769	35.46	\$0	Kilómetro cuadrado	10,176	100.00	58.25	Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ EL MONTO DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200172130	Pavimentación De Calles Con Obra De Drenaje	03013	Chiapas	Ixtacomitán	Matamoros 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$936,437	\$936,437	\$936,437	\$936,437	\$298,850	\$298,850	\$298,850	31.91	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,176	100.00	65.69	Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICÓ EL MONTO DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200172183	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	03015	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,725,026	\$1,725,026	\$1,725,026	\$1,725,026	\$958,631	\$958,631	\$958,631	55.57	\$0	Metros Lineales	10,176	100.00	85.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200172226	Construcción De Muro De Contención	03016	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,054,026	\$1,054,026	\$1,054,026	\$1,054,026	\$590,683	\$590,683	\$590,683	56.04	\$0	M2, Muro de contención	10,176	100.00	86.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.