

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
CHP0013030202133	Pavimentación de Calles	020-03-0012	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	1,005	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030202209	Revestimiento de Camino	020-03-0018	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,902,868	\$1,902,868	\$1,902,868	\$1,902,868	\$1,902,868	\$1,902,868	\$1,902,868	100.00	00	Kilómetro	1,148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030202243	Pavimentación de Calles	020-03-0022	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad Baja (El Recreo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$818,011	\$818,011	\$818,011	\$818,011	\$818,011	\$818,011	\$818,011	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030202256	Revestimiento de Camino	020-03-0023	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,440,702	\$5,338,328	\$3,440,702	\$3,440,702	\$3,440,702	\$3,440,702	\$3,440,702	64.45	00	Kilómetro	44,082	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030202276	Rehabilitación de La Planta Potabilizadora	020-03-0024	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$744,375	\$841,531	\$744,375	\$744,375	\$744,375	\$744,375	\$744,375	88.45	00	Planta	7,123	85.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030202296	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable	020-03-0025	Chiapas	La Concordia	Niños Héroe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,092,808	\$1,693,597	\$1,092,808	\$1,092,808	\$1,092,808	\$1,092,808	\$1,092,808	64.53	00	Sistema	805	64.52	65.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030202921	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores de La Colilla)	020-03-0026	Chiapas	La Concordia	Riso de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	00	Viveros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA REGISTRA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.45 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203244	Proyecto Productivo Acuicola (Pescadores Del Centro)	020-03-0027	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$545,000	100.00	00	Viveros	541	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA REGISTRA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.45 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203357	Pavimentación de Calles	020-03-0028	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,691,089	\$1,773,936	\$1,691,089	\$1,691,089	\$1,691,089	\$1,691,089	\$1,691,089	95.33	00	M2, Concreto hidráulico	1,127	97.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203396	Ampliación Del Sistema de Agua Potable	020-03-0030	Chiapas	La Concordia	El Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$535,442	\$800,861	\$535,442	\$535,442	\$535,442	\$535,442	\$535,442	66.86	00	Sistema	225	70.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203438	Revestimiento de Camino	020-03-0031	Chiapas	La Concordia	Monte Verde Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$380,716	\$501,967	\$380,716	\$380,716	\$380,716	\$380,716	\$380,716	75.84	00	Kilómetro	167	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203517	Pavimentación de Calles	020-03-0033	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$322,119	\$395,261	\$322,119	\$322,119	\$322,119	\$322,119	\$322,119	81.50	00	M2, Concreto hidráulico	851	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203554	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable	020-03-0034	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,805	\$513,239	\$400,805	\$400,805	\$400,805	\$400,805	\$400,805	78.09	00	Sistema	851	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203578	Pavimentación de Calles	020-03-0035	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,323,484	\$1,644,500	\$1,323,484	\$1,323,484	\$1,323,484	\$1,323,484	\$1,323,484	80.48	00	M2, Concreto hidráulico	2,715	85.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030203628	Rehabilitación de La Red de Drenaje	020-03-0036	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$281,131	\$281,131	\$281,131	\$281,131	\$281,131	\$281,131	\$281,131	100.00	00	Metro Lineal	2,346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204012	Pavimentación de Calles	020-03-0037	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,308,870	\$1,308,870	\$1,308,870	\$1,308,870	\$1,308,870	\$1,308,870	\$1,308,870	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	2,346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204048	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Perlas del Orizabal, Guadalupe Maravillas Y San Pedro)	020-03-0038	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	\$191,100	100.00	00	Pieza	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204051	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0039	Chiapas	La Concordia	Riso de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	\$168,700	100.00	00	Pieza	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204056	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0041	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$235,900	\$235,900	\$235,900	\$235,900	\$235,900	\$235,900	\$235,900	100.00	00	Pieza	337	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204061	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0042	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	100.00	00	Pieza	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204063	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Guadalupe Victoria, Amal, Santa Cruz Y Mayaric)	020-03-0043	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$347,550	\$347,550	\$347,550	\$347,550	\$347,550	\$347,550	\$347,550	100.00	00	Pieza	437	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204066	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Nuevo Paraíso, Linda Vista, Finca Cuxtepec, Nuevo Horizonte Y Nuevo Geuzalen)	020-03-0044	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$159,450	\$156,450	\$156,450	\$156,450	\$156,450	\$156,450	\$156,450	100.00	00	Pieza	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204070	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0045	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	\$377,300	100.00	00	Pieza	454	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204057	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0046	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,300	\$335,300	\$335,300	\$335,300	\$335,300	\$335,300	\$335,300	100.00	00	Pieza	329	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204068	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Rancharía Las Toronjas, Rancharía La Selva, Sajonia, San Gregorio Y Piedra Blanca)	020-03-0047	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,950	\$180,950	\$180,950	\$180,950	\$180,950	\$180,950	\$180,950	100.00	00	Pieza	227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204071	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0048	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	100.00	00	Pieza	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204048	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Nueva Libertad Y El Copal)	020-03-0049	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$259,000	\$259,000	\$259,000	\$259,000	\$259,000	\$259,000	\$259,000	100.00	00	Pieza	328	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204022	Pavimentación de Calles	020-03-0070	Chiapas	La Concordia	Diamante de Echeverría	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	\$1,033,932	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	2,157	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030204032	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0050	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	\$371,000	100.00	00	Pieza	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030205020	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (Ej. Independencia Y Nuevo San Juan)	020-03-0052	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	00	Pieza	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP0013030208052	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0053	Chiapas	La Concordia	El Ámbar (El Ámbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)																

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto						Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300209949	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (E). Reforma Y San Marcos 2)	020-03-0060	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$298,200	\$298,200	\$298,200	\$298,200	\$298,200	\$298,200	\$298,200	100.00	00	Pieza	392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210119	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0061	Chiapas	La Concordia	La Tigrilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$446,250	\$446,250	\$446,250	\$446,250	\$446,250	\$446,250	\$446,250	100.00	00	Pieza	458	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210121	Rehabilitación De Vivienda	020-03-0127	Chiapas	La Concordia	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,721	\$569,519	\$548,721	\$548,721	\$548,721	\$548,721	\$548,721	96.35	00	Vivienda	191	96.35	96.35	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210261	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (E). La Candelaria Y Nueva Esperanza, Calzada De Arriera Y El Ciprés)	020-03-0062	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,950	\$61,950	\$61,950	\$61,950	\$61,950	\$61,950	\$61,950	100.00	00	Pieza	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210282	Rehabilitación De La Red De Drenaje	020-03-0105	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$363,576	\$548,113	\$363,576	\$363,576	\$363,576	\$363,576	\$363,576	66.33	00	Metro Lineal	1,127	68.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210300	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0063	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	00	Pieza	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210384	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0064	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	\$284,200	100.00	00	Pieza	281	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210430	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva	020-03-0104	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$377,000	100.00	00	Documento	7,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210521	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Construcción Del Tren Fluvial	020-03-0102	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	\$371,200	100.00	00	Documento	7,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210566	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (E). El Atitlán Y Juan Sabines)	020-03-0065	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	\$184,100	100.00	00	Pieza	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300210617	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vado Reforma De 76 Metros De Longitud	020-03-0101	Chiapas	La Concordia	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$227,181	\$227,181	\$227,181	\$227,181	\$227,181	\$227,181	\$227,181	100.00	00	Documento	1,148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211057	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0066	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	100.00	00	Pieza	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211070	Estudio De Factibilidad Para La Construcción Del Centro De Estudios Tecnológico De Aguas Continentales	020-03-0100	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$399,040	\$399,040	\$399,040	\$399,040	\$399,040	\$399,040	\$399,040	100.00	00	Documento	44,082	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211090	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0067	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	\$216,650	100.00	00	Pieza	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211136	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo (E). Niños Herce Y M.C.P. Sonora)	020-03-0068	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	00	Pieza	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211158	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Camino Agua Prieta	020-03-0099	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$440,800	100.00	00	Documento	1,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211181	Infraestructura Productiva Para El Desarrollo Del Campo	020-03-0069	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FOMENTO AGROPECUARIO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	\$396,900	100.00	00	Pieza	392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211246	Rehabilitación Del Sitio De Disposición Final De Residuos Sólidos Urbanos	020-03-0097	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,582	\$8,582	\$8,582	\$8,582	\$8,582	\$8,582	\$8,582	100.00	00	Obra	7,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211338	Construcción De La Red De Agua Potable	020-03-0094	Chiapas	La Concordia	Nuevo Copal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$269,391	\$335,108	\$269,391	\$269,391	\$269,391	\$269,391	\$269,391	50.34	00	Pozo	610	52.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211381	Ampliación De La Red De Agua Potable	020-03-0071	Chiapas	La Concordia	Nuevo Resplandor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$885,771	\$900,000	\$885,771	\$885,771	\$885,771	\$885,771	\$885,771	98.42	00	Pozo	927	99.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211436	Revestimiento De Camino	020-03-0093	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Kilómetros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211439	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0072	Chiapas	La Concordia	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,764	\$353,104	\$335,764	\$335,764	\$335,764	\$335,764	\$335,764	95.09	00	Pozo	392	97.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211509	Rehabilitación De La Escuela Primaria Urbana Federal Juan Escutia Clave 07epr0407e	020-03-0073	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$627,057	\$697,214	\$627,057	\$627,057	\$627,057	\$627,057	\$627,057	89.94	00	Obra	78	92.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211522	Rehabilitación De La Escuela Primaria Mariano Matamoros	020-03-0092	Chiapas	La Concordia	El Ambar (E) Ambar de Schverria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$286,675	\$286,675	\$286,675	\$286,675	\$286,675	\$286,675	\$286,675	100.00	00	Obra	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211556	Pavimentación De Calles (Barrio Santa Cecilia)	020-03-0077	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	\$324,103	100.00	00	M2, Concreto hidráulico	7,123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211608	Rehabilitación Del Jardín De Niños Rafael Ramírez Castañeda, Clave 07ejn0155a	020-03-0078	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,838	\$652,603	\$650,838	\$650,838	\$650,838	\$650,838	\$650,838	99.73	00	Obra	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100%. LA MISMA REGISTRA UN ABOGADO PROFESIONAL DE \$1,764.99 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211633	Pavimentación De Calles	020-03-0091	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$393,548	\$716,273	\$393,548	\$393,548	\$393,548	\$393,548	\$393,548	54.94	00	M2, Concreto hidráulico	7,123	55.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211689	Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Federal Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 07epr0032h	020-03-0079	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,719,763	\$1,745,585	\$1,719,763	\$1,719,763	\$1,719,763	\$1,719,763	\$1,719,763	98.52	00	Obra	397	98.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211761	Informe Preventivo De Impacto Ambiental Y Proyecto Ejecutivo Para Construcción De Boleño Sanitario Tipo C.	020-03-0090	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,049	\$600,000	\$502,049	\$502,049	\$502,049	\$502,049	\$502,049	83.67	00	Documento	44,082	83.67	84.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211770	Rehabilitación De Vivienda	020-03-0080	Chiapas	La Concordia	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$353,081	\$440,444	\$353,081	\$353,081	\$353,081	\$353,081	\$353,081	80.16	00	Vivienda	75	82.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300211823	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	020-03-0081	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$648,113	\$811,262	\$648,113	\$648,113	\$648,113									

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Tipo de Proyecto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300212896	Construccion De Aula Didáctica Prefabricada Y Rehabilitación En General Del Jardín De Niños Florence Goodenough, Clave 07djm0696x	020-03-0088	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$715,451	\$717,391	\$715,451	\$715,451	\$715,451	\$715,451	\$715,451	99.73	\$0	Obra	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100%. LA MISMA REGISTRA UN ABORO PREBUDGETAL DE \$1,940.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300214280	Gastos Indirectos	020-03-0095	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242,250	\$3,450,245	\$242,250	\$242,250	\$242,250	\$242,250	\$242,250	7.02	\$0	Informe	44,082	7.02	7.02	Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE TIENE UN AVANCE REAL DEL 96.02% QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS SUJETO \$1,692,404.96 Y EN MATERIALES Y SOMINISTRO \$242,250.00. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157401	Revestimiento De Camino	020-03-0032	Chiapas	La Concordia	Dolores Jaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$462,430	\$1,387,239	\$1,387,239	\$1,387,239	\$1,387,239	\$1,387,239	\$1,387,239	100.00	\$0	Kilómetro	1,148	80.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157452	Revestimiento De Calles	020-03-0028	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$333,773	\$1,001,318	\$1,001,318	\$1,001,318	\$1,001,318	\$1,001,318	\$1,001,318	100.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	1,127	85.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157485	Pavimentación De Calles	020-03-0021	Chiapas	La Concordia	Plan de la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$272,512	\$817,537	\$817,537	\$817,537	\$817,537	\$817,537	\$817,537	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	638	75.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157704	Pavimentación De Calles	020-03-0020	Chiapas	La Concordia	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$472,976	\$1,691,904	\$1,655,313	\$1,655,313	\$1,655,313	\$1,655,313	\$1,655,313	87.49	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,434	38.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157717	Pavimentación De Calles	020-03-0017	Chiapas	La Concordia	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,242	\$1,344,726	\$1,344,726	\$1,344,726	\$1,344,726	\$1,344,726	\$1,344,726	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	70.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157745	Revestimiento De Camino	020-03-0016	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$520,042	\$1,560,126	\$1,560,126	\$1,560,126	\$1,560,126	\$1,560,126	\$1,560,126	100.00	\$0	Kilómetro lineal	7,123	50.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157770	Revestimiento De Camino	020-03-0015	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$230,799	\$692,396	\$692,396	\$692,396	\$692,396	\$692,396	\$692,396	100.00	\$0	Kilómetro	610	75.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157784	Pavimentación De Calles	020-03-0014	Chiapas	La Concordia	Nuevo Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$280,597	\$841,790	\$841,790	\$841,790	\$841,790	\$841,790	\$841,790	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	78.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157796	Pavimentación De Calles	020-03-0013	Chiapas	La Concordia	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$482,056	\$1,446,168	\$1,446,168	\$1,446,168	\$1,446,168	\$1,446,168	\$1,446,168	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,953	68.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157819	Pavimentación De Calles	020-03-0011	Chiapas	La Concordia	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$327,269	\$1,345,495	\$1,345,495	\$1,345,495	\$1,345,495	\$1,345,495	\$1,345,495	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	85.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157859	Rehabilitación De Caminos Rurales	020-03-0010	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$829,571	\$5,800,000	\$4,140,637	\$4,140,637	\$4,140,637	\$4,140,637	\$4,140,637	71.39	\$0	Kilómetro lineal	44,082	28.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157877	Revestimiento De Camino	020-03-0009	Chiapas	La Concordia	Candelaria y Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$254,333	\$763,000	\$763,000	\$763,000	\$763,000	\$763,000	\$763,000	100.00	\$0	Kilómetro lineal	89	75.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157899	Rehabilitación De Camino Agua Prieta La Meseta	020-03-0008	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,028,541	\$4,114,163	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	\$3,921,285	95.31	\$0	Kilómetro lineal	1,752	40.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157933	Pavimentación De Calles	020-03-0007	Chiapas	La Concordia	El Ánbar (El Ánbar de Echeverría)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,592	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157953	Pavimentación De Calles	020-03-0006	Chiapas	La Concordia	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$443,030	\$1,329,089	\$1,329,089	\$1,329,089	\$1,329,089	\$1,329,089	\$1,329,089	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	85.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157974	Pavimentación De Calles	020-03-0005	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,382	\$1,345,528	\$1,345,528	\$1,345,528	\$1,345,528	\$1,345,528	\$1,345,528	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Esta obra corresponde al Barrio Zona Suburbana, sin embargo este no aparece en la relación de localidades, por ello se deja como LA Concordia en localidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200157995	Pavimentación De Calles	020-03-0004	Chiapas	La Concordia	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,376	\$1,345,504	\$1,345,504	\$1,345,504	\$1,345,504	\$1,345,504	\$1,345,504	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	90.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200158011	Pavimentación De Calles	020-03-0003	Chiapas	La Concordia	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$336,375	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	80.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200158030	Pavimentación De Calles	020-03-0002	Chiapas	La Concordia	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$448,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	\$1,345,500	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,123	85.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200158339	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jagueyes 2a Etapa	020-03-0040	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,667	\$382,671	\$186,555	\$186,555	\$186,555	\$186,555	\$186,555	\$186,555	48.75	\$0	JAGUEY	100	26.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200158352	Rehabilitación Y Mantenimiento De Jagueyes	020-03-0051	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,667	\$382,671	\$207,052	\$207,052	\$207,052	\$207,052	\$207,052	\$207,052	54.11	\$0	JAGUEY	100	25.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.