

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP13130200144951	Mantenimiento Y Conservacion De Camino Rural	0001	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$853,926	\$853,926	100.00	00	Kilómetro	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144956	Construccion De Muro De Contencion	0002	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$203,576	\$203,576	100.00	00	M2. Muro de contención	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144962	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	0003	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	\$354,512	100.00	00	Sistema	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144975	Construccion De Quarniciones Y Banquetas	0004	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$291,005	\$290,975	\$290,975	\$290,975	99.99	00	Metro Cuadrado	4,974	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144983	Alumbrado Publico	0005	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$953,666	\$953,666	\$953,666	\$953,666	\$953,666	\$650,000	\$650,000	\$650,000	68.16	00	Luminaria	4,974	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144993	Pavimentacion De Carretera	0006	Chiapas	La Libertad	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$738,585	\$738,585	\$738,585	\$738,585	64.59	00	Kilómetros	4,974	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.