

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300216337	Gastos Indirectos	EA-09-01-007	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,568,602	\$4,568,602	\$2,831,784	\$2,831,784	\$2,831,784	\$2,831,784	\$2,831,784	61.98	\$0	Informe	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE SE CUMPLE LA META AL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300216836	Construccion De 160 Ml De Enmallado Perimetral En Baruzero Municipal	EA-SK-08-008	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$206,385	\$206,385	\$196,670	\$196,670	\$196,670	\$196,670	\$196,670	95.29	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219306	Rehabilitación De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Central		Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energía	En Ejecución	2013	\$2,233,186	\$2,233,186	\$1,915,984	\$1,915,984	\$1,915,984	\$1,915,984	\$1,915,984	85.80	\$0	Poste	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219547	Construccion De La Red Subterreneada Linea De Conduccion De Energia Electrica En Calle Central		Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energía	En Ejecución	2013	\$3,506,285	\$3,506,285	\$1,753,142	\$1,753,142	\$1,753,142	\$1,753,142	\$1,753,142	50.00	\$0	Accesorio	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219795	Rehabilitacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En la Calle Nte	EA-SG-01-0015	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,972,021	\$1,972,021	\$986,010	\$986,010	\$986,010	\$986,010	\$986,010	50.00	\$0	Poste	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220411	Construccion De Andadores En Panteon Municipa	EA-SK-08-0017	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,349	\$350,349	\$105,105	\$105,105	\$105,105	\$105,105	\$105,105	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220467	Pavimentacion De 1,110 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SK-07-0018	Chiapas	La Trinitaria	El Porvenir Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,275,495	\$4,275,495	\$1,282,649	\$1,282,649	\$1,282,649	\$1,282,649	\$1,282,649	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220625	Autoconstruccion De Modulo De Servicios Sanitarios	EA-SI-01-0019	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$349,131	\$349,131	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220853	Pavimentacion De 500 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico		Chiapas	La Trinitaria	Juan Sabines Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,107,863	\$2,107,863	\$632,359	\$632,359	\$632,359	\$632,359	\$632,359	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300220944	Pavimentacion De 839 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SK-07-0024	Chiapas	La Trinitaria	Veinte de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,141,433	\$2,141,433	\$642,430	\$642,430	\$642,430	\$642,430	\$642,430	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300221029	Pavimentacion De 735 Ml De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SK-07-0025	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,954,194	\$2,954,194	\$886,258	\$886,258	\$886,258	\$886,258	\$886,258	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300221638	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	EA-SK-07-0026	Chiapas	La Trinitaria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA TRINITARIA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,164,528	\$2,164,528	\$649,359	\$649,359	\$649,359	\$649,359	\$649,359	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300221735	Pavimentacion De 350 Ml De Acceso Principal	EA-SK-07-0028	Chiapas	La Trinitaria	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$990,783	\$990,783	\$297,235	\$297,235	\$297,235	\$297,235	\$297,235	30.00	\$0	Metro Lineal	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148988	Construccion De Pozo Profundo De 100.00 Mts	EASCD1-0001-6200	Chiapas	La Trinitaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,693,006	\$1,693,006	\$507,902	\$507,902	\$507,902	\$507,902	\$507,902	30.00	\$0	Pozo	310	1.00	30.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POZO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170370	Construccion De Una Noria	EASCD1-0004-6200	Chiapas	La Trinitaria	Agua las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,709	\$310,709	\$189,569	\$189,569	\$189,569	\$189,569	\$189,569	61.01	\$0	Pozo	78	1.00	50.00	Financiera: / Física: LA META DEL LA OBRA ES UNA NORIA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.