

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
CHP00130300202521	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	01	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,400,269	\$1,400,269	\$420,081	\$420,081	\$420,081	\$420,081	\$420,081	30.00	\$0	Metros Lineales	17,267	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202527	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	01	Chiapas	Las Margaritas	Barrio de Llano Redondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,358,997	\$1,358,997	\$407,699	\$407,699	\$407,699	\$407,699	\$407,699	30.00	\$0	Metro Lineal	337	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202532	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$419,182	\$419,182	\$125,755	\$125,755	\$125,755	\$125,755	\$125,755	30.00	\$0	Sistema	128	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202543	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas	Santa Ana la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metro Lineal	366	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202548	Reconstrucción De Camino Sacacosecha De Gabriel Leyva Velazquez A Areas De Cultivo Tramo 1 Del Km 0 000 Al Km 3 120, Tramo 2 Del Km 0 000 Al Km 2 480, Tramo 3 Del Km 0 000 Al Km 2 480	01	Chiapas	Las Margaritas	Gabriel Leyva Velazquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Kilómetro	505	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202558	Revestimiento De Camino Tramo: San Jose La Revancha-La Estacion Del Km 0 000 Al Km 2 790	01	Chiapas	Las Margaritas	San José la Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Kilómetro	345	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202566	Construcción De Rodadas De Concreto En El Tramo Justo Sierra Piedra Huixtla En Tramos Aislados	01	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,998	\$999,998	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	30.00	\$0	Metro Lineal	202	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202572	Construcción De Rodadas De Concreto	03	Chiapas	Las Margaritas	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$635,477	\$635,477	\$190,643	\$190,643	\$190,643	\$190,643	\$190,643	30.00	\$0	Metro Lineal	175	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202583	Reconstrucción De Camino la. Etapa, Santa Margarita Agua Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 2 620, Tramo E.C. Santa Margarita Agua Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 0 515.19	01	Chiapas	Las Margaritas	Santa Margarita Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	\$0	Kilómetro	357	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202590	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,256,076	\$1,256,076	\$376,823	\$376,823	\$376,823	\$376,823	\$376,823	30.00	\$0	Sistema	147	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202596	Reconstrucción De Camino Sacacosecha De Santa Ana Las Flores A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 640	01	Chiapas	Las Margaritas	Santa Ana las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,113	\$1,500,113	\$450,034	\$450,034	\$450,034	\$450,034	\$450,034	30.00	\$0	Kilómetro	322	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202605	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Tramo: San Jose Las Flores A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 1 440	01	Chiapas	Las Margaritas	San José Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Kilómetro	12	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202614	Revestimiento De Camino Tramo: Entropque Carretero Plan De Agua Pizca-Lindavista, Tramo 01 Del Km 0 000 Al Km 0 550, Tramo 02 Del Km 0 550 Al Km 1 506, Tramo 03 Del Km 0 000 Al Km 0 170	01	Chiapas	Las Margaritas	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,000	\$510,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	30.00	\$0	Kilómetro	28	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202621	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	03	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,599,999	\$1,599,999	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	30.00	\$0	Metro Lineal	17,267	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202635	Construcción De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Telesecundaria 1385 Pray Matias De Cordova Y Ordoles Con Clave 076v14083	03	Chiapas	Las Margaritas	La Piedad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$820,000	\$820,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	30.00	\$0	Aula	40	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202644	Construcción De Cancha Deportiva En Escuela Primaria Bilingüe "Artículo 27" Clave 076pb12196	02	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metro Cuadrado	35	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202652	Rehabilitación De Sistema De Captación De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$251,516	\$251,516	\$251,516	\$251,516	\$251,516	\$251,516	\$251,516	100.00	\$0	Sistema	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202663	Construcción De Muros De Contención En El Rio Eusebe	03	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Invernadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$377,365	\$377,365	\$364,726	\$364,726	\$364,726	\$364,726	\$364,726	96.65	\$0	Metros Lineales	446	100.00	96.65	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202669	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Venecia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Sistema	399	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202681	Construcción De Dos Aulas Estructura Rc. En La Escuela Telesecundaria 1259 Ricardo Flores Magón Con Clave 076v12821	03	Chiapas	Las Margaritas	González de León	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Sistema	399	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202699	Construcción De Tanques Domiciliarios	01	Chiapas	Las Margaritas	Montebello	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	30.00	\$0	Tanque	14	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202706	Reconstrucción De Camino Tramo Ignacio Alliende El Suspiro Del Km 0 000 Al Km 1 450	01	Chiapas	Las Margaritas	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Kilómetro	57	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202716	Reconstrucción De Camino Tramo San Agustín Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 0 780	01	Chiapas	Las Margaritas	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	30.00	\$0	Kilómetro	448	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202721	Rehabilitación De Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata Salazar Con Clave 076pb320v	02	Chiapas	Las Margaritas	Morelia (Anexo San Antonio Bawitz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Aula	45	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra no terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202730	Rehabilitación De Escuela Primaria Federal Bilingüe "Rosario Castellanos Figueras" Clave: 076pb2815	02	Chiapas	Las Margaritas	San Pedro Yutitoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Aula	50	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202748	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas	El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$62,720	\$62,720	\$62,720	\$62,720	\$62,720	\$62,720	\$62,720	100.00	\$0	Vivienda	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202773	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$167,680	\$167,680	\$167,680	\$167,680	\$167,680	\$167,680	\$167,680	100.00	\$0	Vivienda	131	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202791	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	\$12,800	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202806	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$26,880	\$26,880	\$26,880	\$26,880	\$26,880	\$26,880	\$26,880	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202816	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$93,440	\$93,440	\$93,440	\$93,440	\$93,440	\$93,440	\$93,440	100.00	\$0	Vivienda	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202825	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$49,920	\$49,920	\$49,920	\$49,920	\$49,920	\$49,920	\$49,920	100.00	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300202834	Mejoramiento De Viviendas Con Techos De																											

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300207510	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas La Conquistadora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	\$60,480	100.00	\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207558	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$121,920	\$121,920	\$121,920	\$121,920	\$121,920	\$121,920	\$121,920	100.00	\$0	Vivienda	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207604	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Playas del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$32,640	\$32,640	\$32,640	\$32,640	\$32,640	\$32,640	\$32,640	100.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207628	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Las Cumbres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$10,560	\$10,560	\$10,560	\$10,560	\$10,560	\$10,560	\$10,560	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207651	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$8,640	\$8,640	\$8,640	\$8,640	\$8,640	\$8,640	\$8,640	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207709	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Santa Ana las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$125,760	\$125,760	\$125,760	\$125,760	\$125,760	\$125,760	\$125,760	100.00	\$0	Vivienda	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207760	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$36,480	\$36,480	\$36,480	\$36,480	\$36,480	\$36,480	\$36,480	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207908	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Nuevo Momón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$243,840	\$243,840	\$243,840	\$243,840	\$243,840	\$243,840	\$243,840	100.00	\$0	Vivienda	254	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207964	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$393,600	\$393,600	\$393,600	\$393,600	\$393,600	\$393,600	\$393,600	100.00	\$0	Vivienda	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300207995	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Cruz del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$133,440	\$133,440	\$133,440	\$133,440	\$133,440	\$133,440	\$133,440	100.00	\$0	Vivienda	139	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208030	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$12,480	\$12,480	\$12,480	\$12,480	\$12,480	\$12,480	\$12,480	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208061	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$287,040	\$287,040	\$287,040	\$287,040	\$287,040	\$287,040	\$287,040	100.00	\$0	Vivienda	299	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208112	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas San José la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	\$39,360	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208158	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Flor del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	\$29,760	100.00	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208196	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Viejo Monteclaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$69,120	\$69,120	\$69,120	\$69,120	\$69,120	\$69,120	\$69,120	100.00	\$0	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208218	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	\$168,960	100.00	\$0	Vivienda	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300208269	Mejoramiento De Viviendas	02	Chiapas	Las Margaritas El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212737	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Las Margaritas Ojo de Agua Segundo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$116,480	\$116,480	\$116,480	\$116,480	\$116,480	\$116,480	\$116,480	100.00	\$0	Vivienda	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300212754	Mejoramiento De Vivienda	-	Chiapas	Las Margaritas Chantentik	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$17,920	\$17,920	\$17,920	\$17,920	\$17,920	\$17,920	\$17,920	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214113	Mejoramiento De Viviendas	-	Chiapas	Las Margaritas Buenavista Pachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00	\$0	Vivienda	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214519	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas Obertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,391,695	\$1,391,695	\$1,391,695	\$1,391,695	92.78	\$0	Metro Lineal	17,267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214566	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,129,000	\$2,129,000	\$764,960	\$764,960	\$764,960	\$764,960	\$764,960	35.93	\$0	Metros Lineales	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214646	Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas San Antonio Tres Cerros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	55.00	\$0	Metro Lineal	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214712	Revestimiento De Camino Tramo Santa Rosa - Las Amolpas Del Km 1440	01	Chiapas	Las Margaritas Las Amolpas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	53.85	\$0	Kilómetro	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200143814	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Progreso-Francisco I. Madero Del Km 000 Al Km 2200	07	Chiapas	Las Margaritas Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento municipal, LAS MARGARITAS, obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,149,575	\$3,149,575	\$3,149,575	\$3,149,575	\$3,149,575	\$1,898,762	\$1,898,762	60.29	\$0	Kilómetro	0	100.00	60.29	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN LO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144394	Rehabilitación De Canal Pluvial Las Cadenas	02	Chiapas	Las Margaritas Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,472,899	\$3,472,899	\$2,938,978	\$2,938,978	\$2,938,978	\$2,938,978	\$2,938,978	84.63	\$0	Metro Lineal	2,626	100.00	84.63	Financiera / Física / Registro: NO SE TERMINO A TIEMPO ESTA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144726	Reconstrucción Y Revestimiento De Camino Sacacochea Tramo Ignacio Aliende A Areas De Cultivo, Del Km 0 000 Al Km 0 660	01	Chiapas	Las Margaritas Ignacio Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,295,160	\$1,295,160	\$862,909	\$862,909	\$862,909	\$862,909	\$862,909	66.63	\$0	Kilómetro	517	100.00	66.63	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144841	Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica Tramo Ojo De Agua - Trapichito Del Km 0 *000 Al Km 2*800	01	Chiapas	Las Margaritas El Trapichito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,485,626	\$4,485,626	\$2,913,496	\$2,913,496	\$2,913,496	\$2,913,496	\$2,913,496	64.95	\$0	Kilómetro	0	100.00	64.95	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144930	Reconstrucción De Camino Tramo Santa Julia A Las Perlas Del Km 0 000 Al Km 01 2 900	01	Chiapas	Las Margaritas Las Perlas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,527,443	\$2,527,443	\$2,527,443	\$2,527,443	\$2,527,443	84.25	\$0	Kilómetros	232	100.00	84.25	Financiera / Física / Registro: LA OBRA AUN NO A SIDO TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200144960	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento 2a. Etapa	01	Chiapas	Las Margaritas Yasha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,499,143	\$2,499,143	\$2,032,513	\$2,032,513	\$2,032,513	\$2,032,513	\$2,032,513	81.33	\$0	Metro Lineal	1,631	100.00	81.33	Financiera / Física / Registro: OBRA AL 81.33 % - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200145315	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Tramo S.C. (Lagos De Montebello-Palmeque) Buero Poso Rica A Santo Tomas Del Km 0 000 Al Km 6 250 Subramo Del Km 0 000 Al Km 1 000	01	Chiapas	Las Margaritas Nuevo Poso Rica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, obras publicas	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,140,214	\$4,140,214	\$4,140,214	\$4,140,214	\$4,140,214	\$3,520,946	\$3,520,946	85.04	\$0	Kilómetro	776	100.00	85.04	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200145359	Revestimiento De Camino, S.C. (Carretera 307 Lagos De Montebello-Palmeque) Buero Matrán Del Km 0 000 Al Km 6 250	01	Chiapas	Las Margaritas Nuevo Matrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$22,021,141	\$2,021,141	\$1,340,371	\$1,340,371	\$1,340,371	\$1,340,371								

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Presupuesto	Modificado						Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual		
CHP13130200146034	Rehabilitación De La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	Rizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,203,253	\$2,203,253	\$1,553,467	\$1,553,467	\$1,553,467	\$1,553,467	\$1,553,467	70.51	00	Sistema	204	100.00	70.51	Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146534	Reconstrucción De Camino Tramo: Fitor De Café A Rosario Buenavista, Del Km 3 000 Al Km 3 440	01	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento MUNICIPAL LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,045,706	\$1,045,706	\$313,711	\$313,711	\$313,711	\$313,711	\$313,711	30.00	00	Kilómetro	345	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO HA SIDO TERMINADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200146676	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,590,763	\$4,590,763	\$2,538,776	\$2,538,776	\$2,538,776	\$2,538,776	\$2,538,776	55.30	00	Sistema	1,109	100.00	55.30	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO ESTA TERMINADA NO FUE POSIBLE DENTRO DE LO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200147276	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (La Etapa)	03	Chiapas	Las Margaritas	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$691,313	\$691,313	\$691,313	\$691,313	\$691,313	\$691,313	\$691,313	100.00	00	Sistema	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148365	Instalación De 19 Módulos Solares	03	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Irlanda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$341,970	\$341,970	\$102,591	\$102,591	\$102,591	\$102,591	\$102,591	30.00	00	Módulo	20	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148394	Instalación De 16 Módulos Solares	03	Chiapas	Las Margaritas	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287,845	\$287,845	\$86,354	\$86,354	\$86,354	\$86,354	\$86,354	30.00	00	Módulo	57	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE HA TERMINADO DE CUBRIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148417	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	Ojo de Agua Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,728,714	\$1,728,714	\$1,728,714	\$1,728,714	\$1,728,714	69.15	00	Sistema	2,500,000	100.00	69.15	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148440	Reconstrucción De Camino Tramo 01 Nueva Revolución-Sanctuario Del Km 7 000 Al Km 14 430, Tramo 02: E.C. Nueva Revolución-Sanctuario A Las Candelarias Bienes Comunales Del Km 0 000 Al Km 1 780	03	Chiapas	Las Margaritas	Las Candelarias Bienes Comunales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,489,312	\$3,489,312	\$1,260,930	\$1,260,930	\$1,260,930	\$1,260,930	\$1,260,930	36.14	00	Kilómetro	177	100.00	36.14	Financiera / Física / Registro: LA OBRA AUN NO FUE TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148469	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas	Santa Rita Invernadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	30.00	00	Metro Lineal	446	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA AUN NO ESTA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148504	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$970,081	\$970,081	\$970,081	\$970,081	\$970,081	80.84	00	Metro Lineal	291	100.00	80.84	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE PUDO TERMINAR EN LO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148534	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	03	Chiapas	Las Margaritas	La Esmeralda de los Cipreses	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,606,617	\$1,304,617	\$991,058	\$991,058	\$991,058	\$991,058	\$991,058	75.85	00	Sistema	182	100.00	75.85	Financiera / Física / Registro: LA OBRA AUN NO ESTA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148585	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa	02	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,948,749	\$1,948,749	\$1,948,749	\$1,948,749	\$1,948,749	77.95	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,007	100.00	77.95	Financiera / Física / Registro: LA OBRA AUN NO ESTA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148608	Reconstrucción De Camino Tramo: E.C. La Esperanza Anexo Guadalupe Topyrac-Chulja A El Caracol Del Km 0 000 Al Km 1 220	01	Chiapas	Las Margaritas	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,495,043	\$1,495,043	\$685,248	\$685,248	\$685,248	\$685,248	\$685,248	45.83	00	Kilómetro	132	100.00	45.83	Financiera / Física / Registro: OBRA AUN NO TERMINADA DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148629	Rehabilitación De Camino Tramo Francisco Villa-San Antonio las Flores Del Km 0 000 Al Km 3 800	01	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,204,651	\$1,204,651	\$361,395	\$361,395	\$361,395	\$361,395	\$361,395	30.00	00	Kilómetro	121	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148649	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica 4a Etapa Del Tramo E.C. (Conito-Alimentación)Hoyoc A La Fiedad Del Km 0 000 Al Km 12 000, Sub-Tramo Del Km 2 300 Al Km 3 100	03	Chiapas	Las Margaritas	Bajunó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,620,610	\$4,620,610	\$1,386,183	\$1,386,183	\$1,386,183	\$1,386,183	\$1,386,183	30.00	00	Kilómetro	1,494	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE HA TERMINADA DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148686	Reconstrucción De Camino Sacacosecha De El Momon A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 700	01	Chiapas	Las Margaritas	El Momon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,274,018	\$1,274,018	\$1,274,018	\$1,274,018	\$1,274,018	84.93	00	Kilómetro	33	100.00	84.93	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO DENTRO DE LO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148704	Revestimiento De Camino Sacacosecha Tramo, Jerusalem A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 3 000	03	Chiapas	Las Margaritas	Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	30.00	00	Kilómetro	569	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PERDIENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148724	Reconstrucción De Camino Sacacosecha, Tramo: San Antonio Villaflores A Campos De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 2 480, Sub-Tramo: Del Km 0 000 Al Km 1 100	03	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio Villaflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$1,200,000	\$833,559	\$833,559	\$833,559	\$833,559	\$833,559	69.46	00	Kilómetro	216	100.00	69.46	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148743	Construcción De 492.00 Ml De Rodadas De Concreto, Tramo: El Zapatero Nuevo Jerusalem, En Tramos Aislados	03	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Jerusalem	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,588	\$999,588	\$299,876	\$299,876	\$299,876	\$299,876	\$299,876	30.00	00	Metro Lineal	41	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148772	Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	02	Chiapas	Las Margaritas	Chacala Anexo Saltillito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,572,151	\$1,572,151	\$1,280,084	\$1,280,084	\$1,280,084	\$1,280,084	\$1,280,084	81.42	00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	300	100.00	81.42	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO SE TERMINO EN LA FECHA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148786	Reconstrucción De Camino Sacacosecha Tramo: Ignacio Zaragoza A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 2 200	01	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,504,709	\$1,504,709	\$1,504,709	\$1,504,709	\$1,504,709	\$1,504,709	\$1,504,709	100.00	00	Kilómetro	618	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148805	Construcción De Canales De Concreto Hidráulico Para Riego Por Gravedad	03	Chiapas	Las Margaritas	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$720,752	\$720,752	\$216,225	\$216,225	\$216,225	\$216,225	\$216,225	30.00	00	Metro Lineal	618	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA DENTRO DE LO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148823	Construcción De Canales De Concreto Hidráulico Para Riego Por Gravedad	03	Chiapas	Las Margaritas	Guadalupe Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	00	Metro Lineal	42	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA NO FUE TERMINADA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO - LA OBRA NO SIDO TERMINADA EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148835	Construcción De Barda Perimetral En Casa De Salud	01	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Huixtán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$730,609	\$730,609	\$730,609	\$730,609	\$730,609	\$730,609	\$730,609	100.00	00	Metro Lineal	643	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148859	Apertura Y Revestimiento De Calle	03	Chiapas	Las Margaritas	Río Corozal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$951,495	\$951,495	\$951,495	\$951,495	\$951,495	79.29	00	Metro Lineal	381	100.00	79.29	Financiera / Física / Registro: NO SE ALCANZO A CUBRIR EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148872	Reconstrucción De Camino Tramo: Mochitico-San Miguel Del Km 0 000 Al Km 1 756	01	Chiapas	Las Margaritas	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Kilómetro	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148888	Construcción De Rodadas De Concreto En El Tramo Monte Sinal-Rafael Pascaico Gamboa Del Km 0 000 Al Km 0 800.47	01	Chiapas	Las Margaritas	Rafael Pascaico Gamboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metro Lineal	129	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148901	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas	Plan de Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,279,861	\$1,279,861	\$1,279,861	\$1,279,861	\$1,279,861	85.32	00	Metro Lineal	556	100.00	85.32	Financiera / Física / Registro: OBRA NO TERMINADA EN LA FECHA ESTABLECIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200148928	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	03																												

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200149611	Apertura Y Revestimiento De Calles	03	Chiapas	Las Margaritas Rafael Ramirez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metro Lineal	839	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PERIODO ESTABLECIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149775	Reconstruccion De Camino Sacacacaeha Tramo: El Vergel A Areas De Cultivo Del Km 0 000 Al Km 1 200	03	Chiapas	Las Margaritas El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LAS MARGARITAS, CHIAPAS OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Terminado	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,051	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADA EN EL PERIODO INDICADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200149893	Construccion Del Sistema De Agua Potable	01	Chiapas	Las Margaritas Belisario Dominguez (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,331,067	\$2,331,067	\$699,320	\$699,320	\$699,320	\$699,320	\$699,320	30.00	\$0	sistema	663	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA DENTRO DE LA FECHA ESTABLECIDA TERMINA EN OCTUBRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151884	Revestimiento De Camino Tramo: Entronque Carretero Chiapas-Tabasco Del Km 0 000 Al Km 3 000	01	Chiapas	Las Margaritas Tabasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,814	\$1,498,814	\$1,498,814	\$1,498,814	\$1,498,814	99.92	\$0	Kilómetro	0	100.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro: NO SE TERMINO ESTA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160544	Gastos Indirectos	-	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO, MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, CHIAPAS, TESORERIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,192,057	\$10,192,057	\$2,551,300	\$2,551,300	\$2,551,300	\$2,551,300	\$2,551,300	25.03	\$0	Proyecto	0	100.00	25.03	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DE CONCLUYE HASTA DICIEMBRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200160815	Prodim	-	Chiapas	Las Margaritas Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, LAS MARGARITAS, TESORERIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,096,028	\$6,115,234	\$3,674,834	\$3,674,834	\$3,674,834	\$3,674,834	\$3,674,834	60.09	\$0	Proyecto	0	100.00	60.09	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO AUN NO TERMINADO CON 60 % DE AVANCE - Se valida y pasa al siguiente nivel.