

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)						Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130200161570	Introducción De Red De Energía Eléctrica	051030001	Chiapas	Mapastepec	5 de Febrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$1,548,103	\$1,548,103	\$1,548,103	\$1,548,103	\$1,287,982	\$1,287,982	\$1,287,982	83.20	0	Poste, Luminaria- Metro Lineal	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215122	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico (Rancho, Villanueva)	051030034	Chiapas	Mapastepec	Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,032	\$548,032	\$548,032	\$548,032	\$548,032	\$548,032	\$548,032	100.00	0	Metro Lineal	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215297	Construcción De Techo Estructural (Domo) - Esc. Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon.	051030036	Chiapas	Mapastepec	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$715,465	\$715,465	\$715,465	\$715,465	\$715,465	\$223,128	\$223,128	31.19	0	Metro Cuadrado	121	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215475	Construcción De Techo Estructural De Plaza Civica(Domo) Esc. Primaria Flores Magón	051030037	Chiapas	Mapastepec	Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$567,834	\$567,834	\$567,834	\$567,834	\$567,834	\$177,087	\$177,087	31.19	0	Metro Cuadrado	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215634	Construcción De Techo Estructural De Plaza Civica(Domo) Esc. Primaria 5 De Mayo	051030035	Chiapas	Mapastepec	Doctor Samuel León Brindis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$647,776	\$647,776	\$647,776	\$647,776	\$647,776	\$631,856	\$631,856	97.54	0	Metro Cuadrado	159	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150198	Ampliación De Red Eléctrica	051030002	Chiapas	Mapastepec	Doroteo Arango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$898,029	\$898,029	\$898,029	\$898,029	\$690,734	\$690,734	\$690,734	76.92	0	Poste	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150230	Ampliación De La Energía Eléctrica	051030003	Chiapas	Mapastepec	Altamira Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$1,644,812	\$1,644,812	\$1,644,812	\$1,644,812	\$1,385,446	\$1,385,446	\$1,385,446	84.23	0	Poste, Luminaria- Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150295	Introducción De Red Energía Eléctrica (Rancho, Los Mendoza)	051030004	Chiapas	Mapastepec	Roberto Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$970,233	\$970,233	\$970,233	\$970,233	\$721,411	\$721,411	\$721,411	74.35	0	Poste, Luminaria- Metro Lineal	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150363	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Ampliación Las Marillitas)	051030005	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$911,280	\$911,280	\$911,280	\$911,280	\$889,794	\$889,794	\$889,794	97.64	0	Metro Lineal	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150415	Revestimiento De Calles	051030006	Chiapas	Mapastepec	La Vanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$671,021	\$671,021	\$671,021	\$671,021	\$671,021	\$671,021	\$671,021	100.00	0	Metro Lineal	229	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150439	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio El Rito)	051030007	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,309	\$550,309	\$550,309	\$550,309	\$550,225	\$550,225	\$550,225	99.98	0	Metros Cuadrados	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150478	Ampliación Del Sistema De Agua Potable(Barrios Unidad Mexicana, Luis Donaldo Colosio Y San Juan)	051030008	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,677,759	\$2,677,759	\$2,677,759	\$2,677,759	\$1,394,817	\$1,394,817	\$1,394,817	52.09	0	Sistema	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150507	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	051030009	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$561,948	\$561,948	\$561,948	\$561,948	\$561,948	\$561,948	\$561,948	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	410	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150540	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. 15 De Septiembre)	051030010	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$534,863	\$534,863	\$534,863	\$534,863	\$534,052	\$534,052	\$534,052	99.85	0	M2, Concreto hidráulico	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio El Limón)	051030011	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	\$575,294	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150597	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (Barrio Centro)	051030012	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$554,072	\$554,072	\$554,072	\$554,072	\$554,072	\$554,072	\$554,072	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150614	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico (Barrio Las Marillitas)	051030013	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$665,853	\$665,853	\$665,853	\$665,853	\$665,847	\$665,847	\$665,847	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150647	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario (Barrio El Pedregal)	051030014	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	\$1,173,165	100.00	0	Metro Lineal	455	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150678	Autoconstrucción De Viviendas	051030015	Chiapas	Mapastepec	Dies de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$507,944	\$507,944	\$507,944	\$507,944	\$506,703	\$506,703	\$506,703	99.76	0	Vivienda	98	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150715	Revestimiento De Calles	051030016	Chiapas	Mapastepec	Juan Escutia (Las Salinas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	\$650,377	100.00	0	Metro Lineal	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150743	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (B. Las Bugambillas)	051030017	Chiapas	Mapastepec	Nuevo Milenio Valdivia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$933,955	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	703.430	0	Metro Lineal	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150767	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable (B. Benito Juárez)	051030018	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	0	Metro Lineal	220	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150811	Construcción De 2 Aulas Didacticas En Cobach Smead Paniel 270	051030019	Chiapas	Mapastepec	José Pantaleón Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$902,381	\$727,462	\$727,462	\$727,462	80.62	0	Salón	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150850	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario (B. 15 De Enero)	051030020	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$113,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	\$1,143,431	100.00	0	Metro Lineal	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150881	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. 16 De Febrero)	051030021	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	\$2,069,679	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150950	Revestimiento De Calles	051030023	Chiapas	Mapastepec	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$684,367	\$684,367	\$684,367	\$684,367	\$684,367	\$684,367	\$684,367	100.00	0	Metro Lineal	384	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200150960	Introducción Del Sistema De Agua Potable	051030024	Chiapas	Mapastepec	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,605,359	\$1,605,359	\$1,605,359	\$1,605,359	\$481,608	\$481,608	\$481,608	30.00	0	Metro Lineal	250	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151003	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	051030025	Chiapas	Mapastepec	Nuevo Milenio Valdivia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	\$703,430	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151034	Gastos Indirectos	051030026	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$950,537	\$950,537	\$950,537	\$950,537	\$623,853	\$623,853	\$623,853	65.63	0	Informe	5	100.00	65.63	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151070	Construcción De Barde Perimetral En Clínica De Salud	051030027	Chiapas	Mapastepec	Barrita de Pajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2013	\$432,863	\$432,863	\$432,863	\$432,863	\$430,049	\$430,049	\$430,049	99.35	0	Metro Lineal	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151084	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico (B. La Esperanza)	051030028	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCIÓN MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$527,109	\$527,109	\$527,109	\$527,109	\$527,090	\$527,090	\$527,090	100.00	0	M2, Concreto hidráulico	365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200151104	Autoconstrucción De Viviendas	051030029	Chiapas	Mapastepec	General Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Feder																		