

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.
CHP13130200168443	Construcción De Puentes Tipo Cajon Y Una Alcantarilla De Concreto	116-03-0013	Chiapas	Marqués de Comillas	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$375,841	\$375,841	\$375,841	\$62,217	\$62,217	\$62,217	\$0	16.55	\$0	Metro Lineal	352	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200168565	Construcción De Dos Aulas En Escuela Telesecundaria No. 1311 Miguel Hidalgo Y Costilla	116-03-0014	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$628,065	\$628,065	\$628,065	\$286,863	\$6,390	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	60	100.00	54.00	Financiera / Física / Registro: PENDIENTE DE CONCLUIR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169220	Mantenimiento De Calles Cobertura Municipal	116-03-0016	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$896,696	\$896,696	\$896,696	\$409,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	15,336	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169438	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha, Cobertura Municipal	116-03-0020	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$847,051	\$847,051	\$847,051	\$8,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	15,336	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EXISTE UN AVANCE FINANCIERO PENDIENTE DE LIQUIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169476	Apertura De Camino Saca Cosecha Del Km 0 000 Al Km 1 007	116-03-0021	Chiapas	Marqués de Comillas	Galacia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$446,420	\$446,420	\$338,081	\$103,435	\$4,904	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	152	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200169588	Rehabilitación De Puentes	116-03-0023	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Rita la Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$543,219	\$543,219	\$543,219	\$207,911	\$5,668	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	174	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CON AVANCE DE 61% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170006	Emallado Perimetral De Alberque Segunda Etapa	116-03-0025	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$349,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,734	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	116-03-0026	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$150,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,734	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170108	Construcción De Emallado Perimetral De La Clínica Inas	116-03-0027	Chiapas	Marqués de Comillas	Zamora Pico de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Salud	En Ejecución	2013	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$309,778	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	9,856	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170169	Construcción De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	116-03-0028	Chiapas	Marqués de Comillas	Licenciado Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$447,320	\$447,320	\$447,320	\$113,572	\$4,727	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	266	100.00	74.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE CONCLUIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170223	Construcción De Corral Para Manejo Del Ganado Bovino	116-03-0029	Chiapas	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,241	\$468,241	\$468,241	\$105,822	\$5,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	287	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170298	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Domo	116-03-0030	Chiapas	Marqués de Comillas	Ployón la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$1,616,938	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	209	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170356	Construcción De Viviendas	116-03-0031	Chiapas	Marqués de Comillas	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,690,227	\$1,679,571	\$1,679,571	\$1,679,571	99.37	\$0	Vivienda	578	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170427	Construcción De Salón De Reuniones Regionales En Boca De Chajul	116-03-0032	Chiapas	Marqués de Comillas	Boca de Chajul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$2,953,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	398	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170500	Construcción De Salón De Reuniones Regionales En El Porvenir	116-03-0033	Chiapas	Marqués de Comillas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$497,989	\$323,498	\$323,498	\$323,498	64.96	\$0	Obra	287	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170616	Construcción De Salón De Reuniones Regionales En Santa Marta El Casacol	116-03-0034	Chiapas	Marqués de Comillas	Santa Marta el Casacol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$474,449	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.