

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300203122	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15619	Chiapas	Mitontic	Alamul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,377,789	\$1,377,789	\$964,452	\$964,452	\$964,452	\$964,452	\$964,452	\$964,452	70.00	\$0	Vivienda	229	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE DEL PROYECTO UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203145	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15630	Chiapas	Mitontic	Bachen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$202,244	\$202,244	\$141,571	\$141,571	\$141,571	\$141,571	\$141,571	\$141,571	70.00	\$0	Vivienda	40	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVA EJECUTADO AL 70 POR CIENTO - SE LLEVAN EJECUTADO AL 70 POR CIENTO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203159	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15601	Chiapas	Mitontic	Mitontic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,542,113	\$1,542,113	\$1,079,479	\$1,079,479	\$1,079,479	\$1,079,479	\$1,079,479	\$1,079,479	70.00	\$0	Vivienda	260	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: DEL PROYECTO SE LLEVA EJECUTADO AL 70 POR CIENTO DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203178	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15603	Chiapas	Mitontic	Chalam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,684,638	\$3,684,638	\$2,579,246	\$2,579,246	\$2,579,246	\$2,579,246	\$2,579,246	\$2,579,246	70.00	\$0	Vivienda	612	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203194	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15604	Chiapas	Mitontic	Chinbucum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,540,694	\$2,540,694	\$1,778,845	\$1,778,845	\$1,778,845	\$1,778,845	\$1,778,845	\$1,778,845	70.00	\$0	Vivienda	422	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVA AL 70 POR CIENTO EL AVANCE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203208	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15624	Chiapas	Mitontic	Choco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$316,007	\$316,007	\$221,205	\$221,205	\$221,205	\$221,205	\$221,205	\$221,205	70.00	\$0	Vivienda	62	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: DEL PROYECTO SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203228	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15602	Chiapas	Mitontic	Cuchumtón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,965,561	\$1,965,561	\$1,375,893	\$1,375,893	\$1,375,893	\$1,375,893	\$1,375,893	\$1,375,893	70.00	\$0	Vivienda	327	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203242	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15631	Chiapas	Mitontic	Jokxojom' K'Akai	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$417,129	\$417,129	\$291,990	\$291,990	\$291,990	\$291,990	\$291,990	\$291,990	70.00	\$0	Vivienda	71	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HAN EJECUTADO AL 70 POR CIENTO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203257	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15607	Chiapas	Mitontic	Oxinam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,648,136	\$2,648,136	\$1,853,695	\$1,853,695	\$1,853,695	\$1,853,695	\$1,853,695	\$1,853,695	70.00	\$0	Vivienda	419	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203274	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15608	Chiapas	Mitontic	Pulumibac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,276,667	\$1,276,667	\$893,667	\$893,667	\$893,667	\$893,667	\$893,667	\$893,667	70.00	\$0	Vivienda	202	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SE LLEVA UN 70 POR CIENTO DE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203287	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15620	Chiapas	Mitontic	Suyelbó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,466,271	\$1,466,271	\$1,026,390	\$1,026,390	\$1,026,390	\$1,026,390	\$1,026,390	\$1,026,390	70.00	\$0	Vivienda	232	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203306	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15632	Chiapas	Mitontic	Suytic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$227,525	\$227,525	\$159,267	\$159,267	\$159,267	\$159,267	\$159,267	\$159,267	70.00	\$0	Vivienda	36	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVA UN 70 POR CIENTO DE EJECUCION DE VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203317	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15609	Chiapas	Mitontic	Titaltetic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,409,390	\$1,409,390	\$986,573	\$986,573	\$986,573	\$986,573	\$986,573	\$986,573	70.00	\$0	Vivienda	223	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HAN EJECUTADO AL 70 POR CIENTO EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203333	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15629	Chiapas	Mitontic	Tojchotic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$878,499	\$878,499	\$614,949	\$614,949	\$614,949	\$614,949	\$614,949	\$614,949	70.00	\$0	Vivienda	139	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203341	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15633	Chiapas	Mitontic	Tojtic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,042,822	\$1,042,822	\$729,975	\$729,975	\$729,975	\$729,975	\$729,975	\$729,975	70.00	\$0	Vivienda	165	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HAN EJECUTADO AL 70 POR CIENTO LOS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203363	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15613	Chiapas	Mitontic	Tzoopic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,957,822	\$2,957,822	\$2,070,476	\$2,070,476	\$2,070,476	\$2,070,476	\$2,070,476	\$2,070,476	70.00	\$0	Vivienda	468	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300203375	Rehabilitación De Viviendas	SH03020VZ15614	Chiapas	Mitontic	Xoctón (Xoctotlic)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$543,531	\$543,531	\$380,472	\$380,472	\$380,472	\$380,472	\$380,472	\$380,472	70.00	\$0	Vivienda	86	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROYECTO SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.