

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP00130300219070	Gastos Indirectos	5803003	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$173,520	\$173,520	\$107,173	\$107,173	\$107,173	\$107,173	\$107,173	\$107,173	61.76	\$0	Informe	6,200	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESTA REALIZANDO LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219157	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innomiada Barrio Emiliano Zapata	05803004	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$515,167	\$515,167	\$515,167	\$515,167	\$515,167	\$515,167	\$515,167	\$515,167	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219209	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innomiada Barrio Emiliano Zapata	05803005	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$296,601	\$296,601	\$296,601	\$296,601	\$296,601	\$296,601	\$296,601	\$296,601	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219416	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innomiada Barrio San Sebastian	05803007	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,058,781	\$1,058,781	\$1,058,781	\$1,058,781	\$1,058,781	\$1,058,781	\$1,058,781	\$1,058,781	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219476	Construccion De Un Laboratorio Multidisciplinario 4 Ee En El Cobach Plantel 54	05803008	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,179,576	\$2,179,576	\$1,697,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Laboratorio	225	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DIO INICIO A ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219519	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Calle Innomiada Entre Segunda Y Tercera Sur Oriente	05803009	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$614,575	\$614,575	\$614,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DIO INICIO A ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219426	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico Primera Fuente Norte Entre Segunda Y Quinta Fuente	05803010	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,866,016	\$2,866,016	\$1,718,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DIO INICIO A ESTA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP00130300219489	Curso De Capacitacion Y Actualizacion Profim	05803011	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$42,543	\$42,543	\$36,210	\$36,210	\$36,210	\$36,210	\$36,210	\$36,210	85.11	\$0	Informe	6,200	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS CURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300219741	Adquisicion De Software, Mobiliario Y Equipo De Administracion	05803012	Chiapas	Nicolás Ruiz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	\$91,001	100.00	\$0	Lote	6,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO ESTE PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.