

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual Acum.		
CHP00130300209534	Construccion De Vivienda	SH010211611326	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	La Clínica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$410,720	\$483,200	\$410,720	\$410,720	\$410,720	85.00	\$0	Vivienda	35	90.00	90.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 20500 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209557	Construccion De Vivienda	SH01021161646	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Pozo Sagrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$410,720	\$483,200	\$410,720	\$410,720	\$410,720	85.00	\$0	Vivienda	25	90.00	90.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIO POR LA CANTIDAD DE 80500 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209582	Construccion De Vivienda	SH010211611659	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Nuevo San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$386,560	\$483,200	\$386,560	\$386,560	\$386,560	80.00	\$0	Vivienda	31	90.00	90.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 33,500.00 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209627	Construccion De Vivienda	SH010211611905	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	San Antonio el Bajío	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$386,560	\$483,200	\$386,560	\$386,560	\$386,560	80.00	\$0	Vivienda	34	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209684	Construccion De Letrinas	SI01001161173	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,723	\$205,723	\$185,151	\$205,723	\$185,151	\$185,151	\$185,151	90.00	\$0	Letrina, Metros Cuadros	49	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209720	Construccion De Vivienda	SH010211611919	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Verapas Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$966,400	\$966,400	\$773,120	\$966,400	\$773,120	\$773,120	\$773,120	80.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209763	Construccion Del Sistema De Agua Potable	SC010211611000	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,356,159	\$1,356,159	\$406,848	\$1,356,159	\$406,848	\$406,848	\$406,848	30.00	\$0	Sistema	157	40.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209846	Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Potable	SC030269	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,765,829	\$4,765,829	\$4,289,247	\$4,765,829	\$4,289,247	\$4,289,247	\$4,289,247	90.00	\$0	Sistema	33,781	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209835	Rehabilitacion De Pozo Profundo	SC030269	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,960,957	\$2,960,957	\$2,664,861	\$2,960,957	\$2,664,861	\$2,664,861	\$2,664,861	90.00	\$0	Pozo	33,781	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300209996	Ampliacion De La Red De Enrgia Electrica	SG020211611850	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$602,357	\$602,357	\$391,532	\$602,357	\$391,532	\$391,532	\$391,532	65.00	\$0	Poste	28	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210027	Introduccion De Energia Electrica	SG020211611851	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Yovitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,413,485	\$1,413,485	\$989,440	\$1,413,485	\$989,440	\$989,440	\$989,440	70.00	\$0	Poste	60	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210061	Construccion De Piso Firme	SH05020611364	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Bellavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,229	\$61,229	\$55,106	\$61,229	\$55,106	\$55,106	\$55,106	90.00	\$0	Metro Cuadrado	35	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210094	Construccion De Piso Firme	SH05020610731	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Andulio Gálvez Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$129,199	\$129,199	\$116,279	\$129,199	\$116,279	\$116,279	\$116,279	90.00	\$0	Metro Cuadrado	102	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210132	Construccion De Piso Firme	SH050011610655	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$127,248	\$127,248	\$114,523	\$127,248	\$114,523	\$114,523	\$114,523	90.00	\$0	Metro Cuadrado	105	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210167	Introduccion De Energia Electrica	SG020211611710	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Lucio Cabañas Barrientes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,314,838	\$1,314,838	\$788,903	\$1,314,838	\$788,903	\$788,903	\$788,903	60.00	\$0	Poste	17	70.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210199	Construccion De Vivienda	SH010211611132	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Las Pimentas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,068,360	\$1,068,360	\$854,688	\$1,068,360	\$854,688	\$854,688	\$854,688	80.00	\$0	Vivienda	114	90.00	90.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 81000 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300210236	Construccion De Vivienda	SH010211611279	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Doctor Manuel Velasco Suárez II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,068,360	\$1,068,360	\$747,852	\$1,068,360	\$747,852	\$747,852	\$747,852	70.00	\$0	Vivienda	120	90.00	90.00	Financiera: EXISTE PORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 81000 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300213829	Construccion De Vivienda	SH010211611835	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$427,344	\$427,344	\$299,141	\$427,344	\$299,141	\$299,141	\$299,141	70.00	\$0	Vivienda	60	90.00	90.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 16,400 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300213930	Construccion De Vivienda	SH010211611248	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Apic Pac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,068,360	\$1,068,360	\$641,016	\$1,068,360	\$641,016	\$641,016	\$641,016	60.00	\$0	Vivienda	120	98.00	60.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 81000.00 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300213982	Construccion De Vivienda	SH010211610430	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$348,152	\$747,852	\$448,711	\$747,852	\$448,711	\$448,711	\$448,711	60.00	\$0	Vivienda	90	70.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214052	Construccion De Vivienda	SH010211611523	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Nuevo Mecolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$747,852	\$747,852	\$448,711	\$747,852	\$448,711	\$448,711	\$448,711	60.00	\$0	Vivienda	90	70.00	100.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 81000 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214116	Construccion De Vivienda	SH010211611048	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$747,852	\$747,852	\$448,711	\$747,852	\$448,711	\$448,711	\$448,711	60.00	\$0	Vivienda	60	90.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214228	Construccion De Vivienda	SH010211610267	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	La Naranja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$747,852	\$747,852	\$448,711	\$747,852	\$448,711	\$448,711	\$448,711	60.00	\$0	Vivienda	90	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214844	Construccion De Vivienda	SH010211611523	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Emiliano Zapata Uno Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal					33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$747,852	\$747,852	\$598,282	\$747,852	\$598,282	\$598,282	\$598,282	80.00	\$0	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 81000 Y DE OTROS POR 371,000.00 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214750	Construccion De Vivienda	SH010211610444	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Nueva Betania (Nuevo Sivacal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$338,240	\$483,200	\$338,240	\$338,240	\$338,240	70.00	\$0	Vivienda	35	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214830	Construccion De Piso Firme	SH050011610656	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$127,248	\$127,248	\$114,523	\$127,248	\$114,523	\$114,523	\$114,523	90.00	\$0	Metro Cuadrado	208	90.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300214941	Elaboracion Del Diagnostico Estudio Y Proyecto Del Sistema Del Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	SC060011610001	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,498,936	\$2,960,957	\$2,664,861	\$2,960,957	\$2,664,861	\$2,664,861	\$2,664,861	90.00	\$0	Documento	39,180	50.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215012	Ampliacion De La Energia Electrica	SG02021161682	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,107,638	\$1,107,638	\$775,347	\$1,107,638	\$775,347	\$775,347	\$775,347	70.00	\$0	Poste	220	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300215925	Construccion De Vivienda	SH010211611230	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ándrica Libre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,449,600	\$1,449,600	\$1,159,680	\$1,449,600	\$1,159,680	\$1,159,680	\$1,159,680	80.00	\$0	Vivienda	90	100.00	90.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 81000 / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300216986	Construccion De Vivienda	SH010211611056	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOCAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$386,560											

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300218269	Promocion De Participacion Ciudadana	09020610610001	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$167,040	\$167,040	\$125,280	\$167,040	\$125,280	\$125,280	\$125,280	75.00	\$0	Informe	39,180	80.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300218322	Actualizacion Del Padron De Contribuyentes	09020710610001	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$454,370	\$454,370	\$363,496	\$454,370	\$363,496	\$363,496	\$363,496	80.00	\$0	Informe	39,180	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300219033	Adquisicion De Software Hardware Mobiliariy Equipo De Administracion	09030110610001	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$11,217	\$11,217	\$8,973	\$11,217	\$8,973	\$8,973	\$8,973	80.00	\$0	Equipo	39,180	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300219086	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion (Prodim)	09040110610001	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$537,645	\$537,645	\$403,234	\$537,645	\$403,234	\$403,234	\$403,234	75.00	\$0	Informe	39,180	80.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP00130300219249	Gastos Indirectos 2013	0901001010001	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Ocosocoautla de Espinosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,225,872	\$3,225,872	\$363,496	\$3,225,872	\$363,496	\$363,496	\$363,496	11.27	\$0	Informe	82,059	80.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200158834	Construccion De Vivienda	SH010211611330	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Les Geviotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$991,344	\$1,024,144	\$819,315	\$1,024,144	\$819,315	\$819,315	\$819,315	80.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200158863	Construccion De Vivienda	SH0102110611412	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOZOCOAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587,990	\$587,990	\$470,392	\$587,990	\$470,392	\$470,392	\$470,392	80.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 20500 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200159075	Construccion De Vivienda	SH010211611662	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$386,560	\$483,200	\$386,560	\$386,560	\$386,560	80.00	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera: EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 20,500.00 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200159093	Construccion De Vivienda	SH0102110611432	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$483,200	\$483,200	\$386,560	\$483,200	\$386,560	\$386,560	\$386,560	80.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 20500 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200159251	Construccion De Vivienda	SH01021161187	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$940,784	\$940,784	\$799,666	\$940,784	\$799,666	\$799,666	\$799,666	85.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: EXISTE APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 22800 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP13130200159274	Construccion De Vivienda	SH010211611317	Chiapas	Ocosocoautla de Espinosa	Estrella de Mar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOZOCOAUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587,990	\$587,990	\$470,392	\$587,990	\$470,392	\$470,392	\$470,392	80.00	\$0	Vivienda	26	100.00	90.00	Financiera: EXISTE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 20,500.00 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Para al siguiente nivel.