

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300185838	Construcción De Sistema De Gua	0089	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,675,865	\$2,675,865	\$2,675,865	\$2,663,487	\$2,663,487	\$799,046	\$799,046	29.86	0	Sistema	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300185872	Revestimiento De Calles Y Construcción De Obras De Drenajes	0090	Chiapas	Palenque	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,024	\$600,024	\$600,024	\$595,459	\$595,459	\$178,638	\$178,638	29.77	0	Metro Lineal	261	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300185889	Revestimiento De Camino Y Obra De Drenaje	0091	Chiapas	Palenque	General Emiliano Zapata del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,469,279	\$2,469,279	\$2,469,279	\$740,784	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	92	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300185907	Remodelación De Glorieta Cabeza Maya Cabera Municipal	0092	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,399,868	\$3,399,868	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	42,947	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300185919	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua	0093	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos Ida. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,151,740	\$1,515,740	\$1,151,740	\$1,147,353	\$1,147,353	\$344,206	\$344,206	22.71	0	Sistema	195	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300185927	Construcción De Sistema De Agua Potable	0094	Chiapas	Palenque	Arroyo Encanto II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,017,049	\$2,017,049	\$2,017,049	\$2,011,587	\$2,011,587	\$603,476	\$603,476	29.92	0	Sistema	261	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300185939	Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica Aérea	0095	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$2,077,406,343	\$2,077,406	\$2,077,406	\$2,075,986	\$2,075,986	\$622,796	\$622,796	29.98	0	Kilómetro	105	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186225	Rehabilitación De Camino Bacheo Rural	0096	Chiapas	Palenque	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$642,375	\$642,375	\$642,375	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186233	Construcción De Losas De Concreto Reforzado Para Acceso Vehicular	0097	Chiapas	Palenque	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$638,464	\$638,464	0	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186238	Construcción De Cabales De Mampostería Para Camino Rural	0098	Chiapas	Palenque	Monte de Sión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$589,967	\$589,967	\$589,967	0	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186242	Reconstrucción De Camino Rural	0099	Chiapas	Palenque	Babilonia Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$791,542	\$791,542	\$791,542	\$791,542	\$791,542	\$768,068	\$768,068	97.03	0	Kilómetro	437	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186249	Ampliación De Red Subterránea En Energía Eléctrica	0100	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$374,592	\$374,592	\$374,592	\$373,846	\$373,846	\$112,154	\$112,154	29.94	0	Transformador	400	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186252	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua	0101	Chiapas	Palenque	El Desierto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,557,688	\$2,557,688	\$2,557,688	\$2,552,829	\$2,552,829	\$765,849	\$765,849	29.94	0	Sistema	554	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186255	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	0102	Chiapas	Palenque	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,082,661	\$2,082,661	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186258	Revestimiento De Calles Y Obra De Drenaje	0103	Chiapas	Palenque	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,305	\$510,305	\$510,305	\$506,934	\$506,934	\$152,080	\$152,080	29.80	0	Metro Lineal	244	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186264	Construcción De Puente Vehicular	0104	Chiapas	Palenque	Río Chanchalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$203,192	\$203,192	\$203,192	0	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	258	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186268	Revestimiento De Calles	0105	Chiapas	Palenque	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,029	\$628,029	\$628,029	\$626,120	\$626,120	\$187,836	\$187,836	29.91	0	Metro Lineal	325	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186272	Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario	0106	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$746,823	\$746,823	\$746,823	\$743,897	\$743,897	\$223,169	\$223,169	29.88	0	Metro Lineal	432	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186274	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	0107	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$342,139	\$342,139	\$342,139	\$339,875	\$339,875	\$101,962	\$101,962	29.80	0	Metro Lineal	161	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186280	Rehabilitación De Camino Rural	0108	Chiapas	Palenque	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$452,006	\$452,006	\$452,006	\$451,029	\$451,029	\$135,309	\$135,309	29.94	0	Metro Lineal	25	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186281	Pavimentación De Calles	0109	Chiapas	Palenque	20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$826,038	\$826,038	\$826,038	\$825,014	\$825,014	\$247,504	\$247,504	29.96	0	Metro Lineal	491	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186285	Apertura, Obra De Drenajes Y Revestimiento De Camino Coscochero	0110	Chiapas	Palenque	Nueva Betania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,479	\$995,479	\$973,453	\$973,453	97.35	0	Metro Lineal	669	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186294	Gastos Indirectos	0111	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,136,994	\$7,136,994	\$7,136,994	\$7,136,994	\$5,200,000	\$5,200,000	\$5,200,000	72.86	0	Informe	42,947	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186305	Construcción De Vivienda (Micro Región 11)	0112	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,504,747	\$3,504,747	\$3,504,747	\$3,500,437	\$3,500,437	\$2,104,158	\$2,104,158	60.04	0	Vivienda	585	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186308	Construcción De Vivienda Micro Región 01	0113	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,546,605	\$3,546,605	\$3,546,605	\$3,545,200	\$3,545,200	\$2,017,184	\$2,017,184	56.88	0	Vivienda	541	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186313	Construcción De Vivienda Micro Región 03	0114	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,532,550	\$2,532,550	\$2,532,550	\$2,531,182	\$2,531,182	\$1,144,137	\$1,144,137	45.18	0	Vivienda	392	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186318	Construcción De Vivienda Micro Región 02	0115	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,526,558	\$3,526,558	\$3,526,558	\$3,524,378	\$3,524,378	\$2,943,522	\$2,943,522	83.47	0	Vivienda	530	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186325	Construcción De Viviendas Micro Región 12	0116	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,509,814	\$3,509,814	\$3,509,814	\$3,506,995	\$3,506,995	\$1,744,208	\$1,744,208	49.70	0	Vivienda	590	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186334	Construcción De Vivienda Micro Región 08	0117	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,410,239	\$3,410,239	\$3,410,239	\$3,408,421	\$3,408,421	\$2,896,410	\$2,896,410	84.93	0	Vivienda	109	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186340	Construcción De Vivienda Micro Región 06	0118	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,530,450	\$3,530,450	\$3,530,450	\$3,528,405	\$3,528,405	\$3,268,554	\$3,268,554	92.58	0	Vivienda	475	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186345	Construcción De Vivienda Micro Región 09	0119	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,222,510	\$3,222,510	\$3,222,510	\$3,220,663	\$3,220,663	\$2,843,095	\$2,843,095	88.23	0	Vivienda	535	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186351	Construcción De Vivienda Micro Región 13	0120	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,439,951	\$1,439,951	\$1,439,951	\$1,439,951	\$1,439,951	\$431,470	\$431,470	29.99	0	Vivienda	235	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186354	Construcción De Vivienda Micro Región 07	0121	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,552,560	\$3,552,560	\$3,552,560	\$3,550,505	\$3,550,505	\$2,928,343	\$2,928,343	82.43	0	Vivienda	514	100.00		

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130300186378	Apertura Y Revestimiento De Camino	0127	Chiapas	Palenque	El Rincón del Guano Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		32-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$536,807	\$536,807	\$536,807	\$536,807	\$160,346	\$160,346	\$160,346	29.87	0	Metros Lineales	182	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186382	Rehabilitación De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	0129	Chiapas	Palenque	Álvaro Obregón Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,216,734	\$1,216,734	0	0	0	0	0	0.00	0	Sistema	362	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186384	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	0130	Chiapas	Palenque	El Naranjal Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$506,274	\$506,274	\$506,274	\$151,366	\$151,366	\$151,366	\$151,366	29.90	0	Tanque	312	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186389	Ampliación De Sistema De Abastecimiento De Agua	0131	Chiapas	Palenque	Francisco I. Madero Norte Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$559,379	\$167,396	\$167,396	\$167,396	29.93	0	Tanque	336	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186412	Apertura Y Revestimiento De Calles	0132	Chiapas	Palenque	San Mateo Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$390,186	\$390,186	\$390,186	\$116,367	\$116,367	\$116,367	\$116,367	29.82	0	Metro Lineal	423	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186415	Apertura Y Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino	0134	Chiapas	Palenque	Puyipa Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,255,641	\$1,255,641	\$1,255,641	\$376,065	\$376,065	\$376,065	\$376,065	29.95	0	Metro Lineal	740	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186416	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	0135	Chiapas	Palenque	Nueva Galicia Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,092,829	\$1,092,829	\$1,092,829	\$1,092,829	\$1,092,829	\$326,984	\$326,984	29.92	0	Metro Lineal	843	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186418	Revestimiento De Calles	0136	Chiapas	Palenque	Victórico Grajales Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,429	\$354,429	0	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186419	Revestimiento De Calles	0137	Chiapas	Palenque	Victoria Campesina I Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$354,429	\$105,744	\$105,744	29.83	0	Metro Lineal	65	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186421	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En Telesecundaria	0138	Chiapas	Palenque	Licenciado Gustavo Díaz Ordaz Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$533,953	\$533,953	\$533,953	\$533,953	\$533,953	\$159,536	\$159,536	29.88	0	Cancha	493	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186422	Apertura, obra De Drenaje Y Revestimiento De Camino	0139	Chiapas	Palenque	El Sinaí Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,920,282	\$1,920,282	\$1,920,282	\$1,920,282	\$575,577	\$575,577	\$575,577	29.97	0	Metro Lineal	185	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186424	Construcción De Embovedado	0140	Chiapas	Palenque	Río Chancalá Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$217,923	\$217,923	0	0	0	0	0.00	0	Metro Lineal	258	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186426	Construcción De Vivienda	0141	Chiapas	Palenque	El Palmar 1ra. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$324,238	\$324,238	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186427	Construcción De Vivienda	0142	Chiapas	Palenque	El Palmar 2da. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$324,238	\$324,238	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186429	Construcción De Vivienda	0143	Chiapas	Palenque	Luis I. Cabrera (Tepicucintle) Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242,169	\$242,169	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186430	Construcción De Vivienda	0144	Chiapas	Palenque	La Flor de Chiapas Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$295,536	\$295,536	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186434	Construcción De Vivienda	0145	Chiapas	Palenque	La Primavera Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,410	\$249,410	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186436	Construcción De Vivienda	0146	Chiapas	Palenque	Babilonia 3ra. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$267,776	\$267,776	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186437	Construcción De Vivienda	0147	Chiapas	Palenque	Nueva Independencia Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$385,233	\$385,233	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186438	Construcción De Vivienda	0148	Chiapas	Palenque	Portacelli Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$463,036	\$463,036	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186440	Construcción De Vivienda	0149	Chiapas	Palenque	Río San Diego Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$471,674	\$471,674	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186445	Construcción De Vivienda	0150	Chiapas	Palenque	San Francisco Palenque Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$459,316	\$459,316	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186446	Construcción De Vivienda	0151	Chiapas	Palenque	San Pedro Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$311,481	\$311,481	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186448	Construcción De Vivienda	0152	Chiapas	Palenque	Chocolajfo Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$529,745	\$529,745	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186450	Construcción De Vivienda	0153	Chiapas	Palenque	Jericó 2da. Sección Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$570,206	\$570,206	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186452	Construcción De Vivienda	0154	Chiapas	Palenque	Lindavista Kinich Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$311,813	\$311,813	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186454	Construcción De Vivienda	0155	Chiapas	Palenque	Nuevo Jericó Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$508,747	\$508,747	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	155	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186456	Construcción De Vivienda	0156	Chiapas	Palenque	Profesor Roberto Barrios Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,144	\$320,144	0	0	0	0	0.00	0	Vivienda	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186457	Construcción De Letrinas Micro Region Ol	0157	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a. Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,425,481	\$3,425,481	\$3,425,481	\$3,425,481	\$3,425,481	\$1,027,222	\$1,027,222	29.99	0	Letrina, Metrocúbicos	955	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186460	Construcción De Letrinas	0158	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a. Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,125,174	\$3,125,174	\$3,125,174	\$3,125,174	\$936,913	\$936,913	\$936,913	29.98	0	Letrina, Metrocúbicos	890	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186461	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	0159	Chiapas	Palenque	Palenque Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,656,076	\$1,656,076	\$1,656,076	\$1,656,076	\$496,495	\$496,495	\$496,495	29.98	0	Metro Lineal	400	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186462	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	0160	Chiapas	Palenque	Boca de Chancala Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,077,432	\$1,077,432	\$1,077,432	\$1,077,432	\$1,077,432	\$322,788	\$322,788	29.96	0	Metro Lineal	452	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186464	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	0161	Chiapas	Palenque	Ach'Lon Maya Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$723,138	\$723,138	\$723,138	\$723,138	\$723,138	\$215,837	\$215,837	29.85	0	Metro Lineal	119	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186467	Apertura De Camino Coasechero	0162	Chiapas	Palenque	San Francisco Chancala Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,155,502	\$1,155,502	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186469	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	0163	Chiapas	Palenque	San Juan el Sacrificio Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,007,152	\$1,007,152	\$1,007,152	\$1,007,152	\$1,007,152	\$301,794	\$301,740	29.97	0	Metro Lineal	339	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300186479	Construcción de Red de Línea De Energía Eléctrica	0167	Chiapas	Palenque	Belén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$749,790	\$749,790	\$749,790	\$749,790	\$221,352	\$221,352	\$221,352	29.52	\$0	Metro Lineal	13	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186481	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	0168	Chiapas	Palenque	Once de Julio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,758,703	\$1,758,703	\$1,758,703	\$1,758,703	\$1,758,703	\$526,540	\$526,540	\$526,540	29.94	\$0	Sistema	131	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186484	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Col. La Caobaa	0169	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$757,471	\$757,471	\$757,471	\$757,471	\$757,471	\$226,644	\$226,644	\$226,644	29.92	\$0	Sistema	650	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186487	Construcción Red De Drenaje Sanitario Barrio Montebello	0170	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$924,756	\$276,767	\$276,767	\$276,767	29.93	\$0	Metro Lineal	432	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CHP00130300186489	Revestimiento De Calles	0171	Chiapas	Palenque	El Clavo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$701,574	\$701,574	\$701,574	\$701,574	\$701,574	\$209,683	\$209,683	\$209,683	29.89	\$0	Metro Lineales	775	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186492	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col Jardines De Porcelio	0172	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$833,344	\$833,344	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	549	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186494	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Col. La Montaña	0173	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$828,836	\$8,288,354	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	746	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186496	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Col. El Mirador	0174	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$822,685	\$822,685	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	339	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186499	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Col. Lindavista	0175	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$836,607	\$836,607	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186501	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Lindavita Pakalna	0176	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$833,070	\$833,070	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	289	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186502	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Fracc. Xxi	0177	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$358,347	\$258,347	\$258,347	\$258,347	\$258,347	\$76,932	\$76,932	\$76,932	29.78	\$0	Metro Lineal	432	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de terminación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186504	Revestimiento De Calles	0178	Chiapas	Palenque	Emilio Rabasa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$887,657	\$887,657	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	257	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186506	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Coecheero	0179	Chiapas	Palenque	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$471,155	\$471,155	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	354	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186514	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	0180	Chiapas	Palenque	5 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,261	\$500,261	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	570	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186764	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	0181	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,617,687	\$1,617,687	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	492	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300186780	Construcción De Embovedado Pluvial	0182	Chiapas	Palenque	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$231,202	\$231,202	\$231,202	\$231,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	379	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187377	Techado De Cancha De Usos Múltiples	0183	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,665,736	\$1,665,736	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	423	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187405	Revestimiento De Calles	0184	Chiapas	Palenque	Las Delicias 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$807,879	\$807,879	\$807,879	\$807,879	\$807,879	\$242,364	\$242,364	\$242,364	30.00	\$0	Metro Lineal	92	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187430	Construcción De Puente Vehicular	0185	Chiapas	Palenque	El Sd6n	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,564,511	\$1,564,511	\$1,564,511	\$1,564,511	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	764	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187573	Construcción De Vivienda	0186	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,035,014	\$3,035,014	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	515	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187603	Construcción De Vivienda	0187	Chiapas	Palenque	Río Chancalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$214,193	\$214,193	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187614	Construcción De Techumbre A Lámina Galvalume	0188	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,860,537	\$1,860,537	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	395	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187644	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	0189	Chiapas	Palenque	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,046,338	\$1,046,338	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	161	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187660	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	0190	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,266,873	\$1,266,873	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187677	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua	0191	Chiapas	Palenque	Nueva Esperanza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,496,802	\$3,496,802	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	510	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187694	Conservación De Camino Rural	0192	Chiapas	Palenque	Arroyo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,882	\$1,000,882	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	589	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187716	Reconstrucción De Camino Rural	0193	Chiapas	Palenque	Rosa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$593,032	\$593,032	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187786	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	0194	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,520,112	\$1,520,112	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	413	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187797	Construcción De Embovedado Pluvial	0195	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$295,021	\$295,021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187809	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Calles	0196	Chiapas	Palenque	Nuevo Yajalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$426,561	\$426,561	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	226	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187830	Apertura, Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural	0197	Chiapas	Palenque	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$677,379	\$677,379	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187851	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	0198	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,048,846	\$1,048,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300187872	Construcción De Sistema De Agua Potable	0202	Chiapas	Palenque	El Tenampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$624,159	\$624,159	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300189418	Construcción De Puente Peatonal	0083	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,559,939	\$3,559,939	\$3,559,939	\$3,559,939	\$3,559,939	\$1,062,208	\$1,062,208	\$1,062,208	29.84	\$0	Metro Cuadrado	42,947	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300189624	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	0128	Chiapas	Palenque	La Reforma de Ocampo	Rural	Aportaciones Federa																						

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130200140305	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	0078	Chiapas	Palenque	Adolfo López Mateos Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$802,657	\$802,657	\$798,637	\$798,637	\$562,874	\$562,874	\$562,874	70.13	\$0	M ² , Concreto hidráulico	258	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200140350	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	0080	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,103,642	\$1,095,568	\$1,095,568	\$1,095,568	\$547,784	\$547,784	\$547,784	50.00	\$0	Documento	42,947	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP13130200140388	Elaboracion De Proyecto Imagen Urbana Para La Cabecera Municipal	0081	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,856,000	\$1,755,908	\$1,755,908	\$1,755,908	94.61	\$0	Documento	42,947	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200140407	Construcción De Puente Peatonal En Pakalna	0082	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,039,482	\$2,937,020	\$2,937,020	\$2,937,020	\$881,106	\$881,106	\$881,106	30.00	\$0	Metro Cuadrado	42,947	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200140513	Construcción De Red De Línea De Energía Eléctrica Aérea	0087	Chiapas	Palenque	San Marcos II Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,769,510	\$1,764,126	\$1,764,126	\$1,764,126	\$1,287,373	\$1,287,373	\$1,287,373	72.98	\$0	Kilómetros	45	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200140528	Construcción De Red De Energía Eléctrica De Media Tensión	0088	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Energía	En Ejecución	2013	\$516,547	\$516,547	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINARA EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.