

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP00130300201276	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	066-03-0011	Chiapas	Pantelhó	San Antonio el Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,249,396	\$1,249,396	\$374,819	\$374,819	\$374,819	\$374,819	\$374,819	30.00	00	Metros Cuadrados	150	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201243	Construcción De Muro De Contención	066-03-0057	Chiapas	Pantelhó	San Carlos Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$134,660	\$134,660	00	00	00	00	00	0.00	00	Metro cúbico	193	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201264	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa.	066-03-0045	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,310,349	\$5,310,349	\$2,821,264	\$2,821,264	\$2,821,264	\$2,821,264	\$2,821,264	53.13	00	Sistema	6,385	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201287	Construcción De Sistema De Agua Potable	066-03-0046	Chiapas	Pantelhó	San José Bochitic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$899,017	\$899,017	\$269,705	\$269,705	\$269,705	\$269,705	\$269,705	30.00	00	Sistema	277	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201321	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (Barrio San Ramon)	066-03-0049	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,168,363	\$1,168,363	\$669,991	\$669,991	\$669,991	\$669,991	\$669,991	57.34	00	Sistema	338	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201329	Introducción De Servicio De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión	066-03-0052	Chiapas	Pantelhó	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,411,956	\$2,411,956	\$723,587	\$723,587	\$723,587	\$723,587	\$723,587	30.00	00	Poste	49	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201356	Ampliación Del Servicio De Energía Eléctrica 3f-4h 13-200 Kv	066-03-0053	Chiapas	Pantelhó	Guadalupe Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,641,348	\$1,641,348	\$492,404	\$492,404	\$492,404	\$492,404	\$492,404	30.00	00	Poste	172	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201389	Introducción De Servicio De Energía Eléctrica 3f-4h 13,200 Kv	066-03-0054	Chiapas	Pantelhó	Yab Muctana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$384,469	\$384,469	\$115,341	\$115,341	\$115,341	\$115,341	\$115,341	30.00	00	Poste	30	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201435	Construcción De Cancha Deportiva Con Techo De Estructura Metálica Etc. Primaria Francisco Javier Mina. Cve. 07dpb2868b	066-03-0047	Chiapas	Pantelhó	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,065,177	\$1,065,177	\$791,982	\$791,982	\$791,982	\$791,982	\$791,982	74.35	00	Cancha	37	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201451	Construcción De Canchas Deportivas Con Techo De Estructura Metálica Escuela Primaria Bili. Benito Juárez García Cve. 07dpb3187g	066-03-0048	Chiapas	Pantelhó	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,317,324	\$1,317,324	\$395,197	\$395,197	\$395,197	\$395,197	\$395,197	30.00	00	Cancha	52	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201481	Construcción De Techo Y Grada En Cancha Deportiva Etc. Prim. Bili. Nicolas Bravo Cve. 07dpb160j (B. Los Marañones)	066-03-0050	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$910,428	\$910,428	\$273,128	\$273,128	\$273,128	\$273,128	\$273,128	30.00	00	Cancha	350	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201500	Construcción De Cancha Deportiva Techo Y Gradas Etc. Rim. Bili. Niño Artillero Cve. 07dpb49493i	066-03-0051	Chiapas	Pantelhó	San Carlos Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,468,050	\$1,468,050	\$440,415	\$440,415	\$440,415	\$440,415	\$440,415	30.00	00	Cancha	49	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201523	Construcción De Taller Comunitario	066-03-0042	Chiapas	Pantelhó	Corralito Federnal (Izquiliá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,270,558	\$1,270,558	\$650,343	\$650,343	\$650,343	\$650,343	\$650,343	51.19	00	Obra	101	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201532	Construcción De Taller De Uso Comunitario	066-03-0043	Chiapas	Pantelhó	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,328,876	\$1,328,876	\$398,663	\$398,663	\$398,663	\$398,663	\$398,663	30.00	00	Obra	95	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201544	Construcción De Taller Comunitario	066-03-0055	Chiapas	Pantelhó	San Caralampio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$905,293	\$905,293	\$271,588	\$271,588	\$271,588	\$271,588	\$271,588	30.00	00	Obra	240	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201558	Construcción De Taller De Uso Comunitario (Barrio Santa Cruz)	066-03-0062	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,257,463	\$1,257,463	00	00	00	00	00	0.00	00	Obra	330	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201575	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico	066-03-0056	Chiapas	Pantelhó	La Unión Carmen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,249,882	\$1,249,882	\$374,965	\$374,965	\$374,965	\$374,965	\$374,965	30.00	00	Kilómetro	85	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201590	Apertura De Camino Rural	066-03-0063	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Tercero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201600	Conservación Y Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico	066-03-0064	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$820,367	\$820,367	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetro	2,046	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201628	Gastos Indirectos	066-03-0006	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,632,651	\$2,632,651	\$961,200	\$961,200	\$961,200	\$961,200	\$961,200	36.51	00	Informe	6,387	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201644	Consultoría E Investigación Especializada En El Fortalecimiento De La Gestión Institucional Municipal	066-03-0058	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,256,326	\$1,256,326	\$788,751	\$788,751	\$788,751	\$788,751	\$788,751	62.78	00	Informe	6,387	100.00	62.78	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201666	Curso De Capacitación Y Actualización	066-03-0059	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$263,265	\$263,265	\$210,612	\$210,612	\$210,612	\$210,612	\$210,612	80.00	00	Informe	6,387	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP00130300201686	Adquisición De Software Y Hardware, Mobiliario Y Equipo De Administración	066-03-0060	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	00	00	00	00	00	0.00	00	Lote	6,387	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165032	Apertura Y Revestimiento De Camino Rural	066-03-0014	Chiapas	Pantelhó	Emiliano Zapata Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,441,473	\$2,441,473	00	00	00	00	00	0.00	00	Kilómetros	94	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- ESTA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165154	Construcción De 4 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Primaria Jose Maria Pino Suarez Cve. 07dpb237ie	066-03-0001	Chiapas	Pantelhó	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,190,290	\$1,190,290	00	00	00	00	00	0.00	00	Aula	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165201	Construcción De 2 Aulas Con Estructura Tipo Rc. Prim. Manuel Larrainzar Cve. 07dpb0797i	066-03-0002	Chiapas	Pantelhó	El Pequeño Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,056,251	\$1,056,251	00	00	00	00	00	0.00	00	Aula	46	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165218	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	066-03-0007	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,598,517	\$1,598,517	\$842,507	\$842,507	\$842,507	\$842,507	\$842,507	52.71	00	Poste	54	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro- SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165244	Construcción De Taller Comunitario	066-03-0021	Chiapas	Pantelhó	Los Llanos Chiamam	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,078,044	\$2,078,044	\$695,788	\$695,788	\$695,788	\$695,788	\$695,788	33.48	00	Obra	380	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro- ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165265	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	066-03-0008	Chiapas	Pantelhó	San José Chactú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Energía	En Ejecución	2013	\$3,210,446	\$3,210,446	\$964,082	\$964,082	\$964,082	\$964,082	\$964,082	30.03	00	Poste	86	41.00	18.04	Financiera / Física / Registro- OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165288	Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica	066-03-0009	Chiapas	Pantelhó	Cristo Rey Chactú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Energía	En Ejecución	2013	\$1,243,374	\$1,243,374	\$739,467	\$739,467	\$739,467	\$739,467	\$739,467	59.47	00	Poste	109	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro- OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165305	Construcción De Taller Comunitario	066-03-0020	Chiapas	Pantelhó	San Luis Teig	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,131,174	\$1,131,174	00	00	00	00	00	0.00	00	Obra	171	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro- ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200165340	Construcción De Cancha Deportiva, Techo Y Muro De Contención, Primaria Conafe Jose Vasconcelos Cve 07kpb1410i	066-03-0003	Chiapas	Pantelhó	Nueva Jerusalén	Rural	Aportaciones																						

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Presupuesto					Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CHP13130200166455	Construccion De Cancha Deportiva, Techo De Estructura Metalica Prim. Niños Heroes Cve. 079020122	066-03-004	Chiapas	Pantelhó	Dolores Peteguil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,251,258	\$1,251,258	\$393,585	\$393,585	\$393,585	\$393,585	\$393,585	31.46	\$0	Cancha	70	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166478	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	066-03-0010	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,355,203	\$2,355,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	535	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% PERO POR PROBLEMAS SOCIALES NO SE LE HA PAGADO EL FINICUOTO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166508	Construccion De Taller Comunitario	066-03-0019	Chiapas	Pantelhó	San José Buenavista Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$538,244	\$538,244	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	153	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166543	Construccion De Taller De Bno Comunitario	066-03-0044	Chiapas	Pantelhó	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,151,219	\$1,151,219	\$441,410	\$441,410	\$441,410	\$441,410	\$441,410	38.34	\$0	Obra	398	100.00	18.34	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166568	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	066-03-0041	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,554,647	\$1,554,647	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	502	100.00	45.53	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166595	Apertura De Camino, Revestimiento Y Construccion De Obras De Drenaje	066-03-0015	Chiapas	Pantelhó	San Isidro Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$639,857	\$639,857	\$447,900	\$447,900	\$447,900	\$447,900	\$447,900	70.00	\$0	Kilómetro	93	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166644	Construccion De Vivienda Rural (Barrio Guadalupe)	066-03-0037	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,026,457	\$2,026,457	\$708,942	\$708,942	\$708,942	\$708,942	\$708,942	34.98	\$0	Vivienda	360	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166795	Construccion De Baños Rurales	066-03-0016	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,089,515	\$4,089,515	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Letrina, Metros Cúbicos	1,933	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166817	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0025	Chiapas	Pantelhó	Aguiles Serdán (Santa Lucía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,550,106	\$2,550,106	\$706,113	\$706,113	\$706,113	\$706,113	\$706,113	27.69	\$0	Vivienda	500	100.00	46.80	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166838	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0026	Chiapas	Pantelhó	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$433,518	\$433,518	\$133,911	\$133,911	\$133,911	\$133,911	\$133,911	30.89	\$0	Vivienda	51	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166861	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0030	Chiapas	Pantelhó	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$292,710	\$292,710	\$102,403	\$102,403	\$102,403	\$102,403	\$102,403	34.98	\$0	Vivienda	46	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TANTO FISICO COMO FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166879	Construccion De Vivienda Rural (Barrio San Antonio)	066-03-0039	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,678	\$247,678	\$86,648	\$86,648	\$86,648	\$86,648	\$86,648	34.98	\$0	Vivienda	55	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166898	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0033	Chiapas	Pantelhó	Aurora Esquipulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$765,032	\$765,032	\$236,314	\$236,314	\$236,314	\$236,314	\$236,314	30.89	\$0	Vivienda	150	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166916	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0023	Chiapas	Pantelhó	Paraiso Sepeltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$714,030	\$714,030	\$220,560	\$220,560	\$220,560	\$220,560	\$220,560	30.89	\$0	Vivienda	75	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166938	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0028	Chiapas	Pantelhó	Las Lineas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,071,045	\$1,071,045	\$330,840	\$330,840	\$330,840	\$330,840	\$330,840	30.89	\$0	Vivienda	168	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166951	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0022	Chiapas	Pantelhó	El Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,013	\$306,013	\$94,526	\$94,526	\$94,526	\$94,526	\$94,526	30.89	\$0	Vivienda	50	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166973	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0029	Chiapas	Pantelhó	Nueva Santa Cruz Yaxté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$663,028	\$663,028	\$52,020	\$52,020	\$52,020	\$52,020	\$52,020	7.85	\$0	Vivienda	78	100.00	26.96	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200166986	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0027	Chiapas	Pantelhó	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$968,196	\$968,196	\$338,717	\$338,717	\$338,717	\$338,717	\$338,717	34.98	\$0	Vivienda	215	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167009	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0032	Chiapas	Pantelhó	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,632,068	\$1,632,068	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	165	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167060	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0031	Chiapas	Pantelhó	El Roblar Chiantonc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,251,619	\$2,251,619	\$655,113	\$655,113	\$655,113	\$655,113	\$655,113	29.10	\$0	Vivienda	400	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167075	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0038	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,324	\$450,324	\$157,543	\$157,543	\$157,543	\$157,543	\$157,543	34.98	\$0	Vivienda	100	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167098	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0034	Chiapas	Pantelhó	La Unión Carmen Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$637,527	\$637,527	\$196,928	\$196,928	\$196,928	\$196,928	\$196,928	30.89	\$0	Vivienda	63	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167117	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0024	Chiapas	Pantelhó	San Francisco de Asia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$743,034	\$743,034	\$174,112	\$174,112	\$174,112	\$174,112	\$174,112	23.43	\$0	Vivienda	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167161	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0036	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$833,099	\$833,099	\$291,454	\$291,454	\$291,454	\$291,454	\$291,454	34.98	\$0	Vivienda	185	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167182	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0035	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$675,486	\$675,486	\$236,314	\$236,314	\$236,314	\$236,314	\$236,314	34.98	\$0	Vivienda	150	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP13130200167207	Construccion De Vivienda Rural	066-03-0040	Chiapas	Pantelhó	Nueva Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELHO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,504,563	\$1,504,563	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	242	100.00	10.11	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.