

Total: 2388

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200164165	Gastos Indirectos	001	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$795,904	\$795,904	\$415,490	\$795,904	\$415,490	\$415,490	\$415,490	52.20	\$0	Informe	13,959	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164203	Contratacion De Asistencia Tecnica	002	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$397,952	\$397,952	\$275,000	\$397,952	\$275,000	\$275,000	\$275,000	69.10	\$0	Informe	13,959	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164271	Capacitacion Global (Frodin)	067-03-0019	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$132,651	\$132,651	\$0	\$132,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	13,959	100.00	70.00	Financiera: EN LOS CURSOS IMPARTIDOS POR EL OPSCY Y OTRAS DEPENDENCIAS LLEVAMOS Y CURSOS HASTA LA FECHA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164334	Construccion De Boulevard	067-03-0009	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,884,759	\$6,884,759	\$6,518,607	\$6,884,759	\$6,684,997	\$6,518,607	\$6,518,607	94.68	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,465	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164686	Construccion Y Techado De Cancha En Esc. Pri. Angel Albino Corzo Clave: 07qpc22171	03-005	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,179,014	\$2,179,014	\$1,444,274	\$2,179,014	\$1,444,274	\$1,444,274	\$1,444,274	66.28	\$0	Obra	318	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164740	Techado De Cancha En Jardín De Niños Jose Maria Luis Mora. Clave: 07qcb1901q	03-006	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,371,033	\$1,371,033	\$1,082,030	\$1,371,033	\$1,108,089	\$1,082,030	\$1,082,030	78.92	\$0	Obra	185	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164781	Techado De Cancha En Esc.Prim. Vicente Guerrero Clave: 07qpb081	03-007	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,445,852	\$1,445,852	\$1,238,726	\$1,445,852	\$1,269,356	\$1,238,726	\$1,238,726	85.67	\$0	Obra	483	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164812	Techado De Cancha En Esc.Prim.Bil.Emiliano Zapata. Clave: 07qcb1901q	03-008	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,276,665	\$1,276,665	\$995,746	\$1,276,665	\$1,019,630	\$995,746	\$995,746	78.00	\$0	Obra	258	100.00	77.32	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164847	Pavimentacion De Calles Sn Con Concreto Hidraulico (Barrio Guadalupe)	03-009	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$996,044	\$996,044	\$996,044	\$996,044	\$996,044	\$996,044	\$996,044	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	418	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164884	Construccion De Muro De Contension (Ribera Canal)	03-010	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$326,961	\$326,961	\$266,006	\$326,961	\$266,927	\$266,006	\$266,006	81.36	\$0	Metros Cúbicos	491	100.00	82.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164935	Techado De Cancha En Esc.Prim.Bil. Guadalupe Victoria Clave 07qpb1120p.	03-011	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,569,670	\$1,569,670	\$1,117,029	\$1,569,670	\$1,147,248	\$1,117,029	\$1,117,029	71.16	\$0	Obra	265	100.00	71.16	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200164982	Introducción De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension	03-012	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Energía	En Ejecución	2013	\$1,648,850	\$1,648,850	\$1,239,780	\$1,648,850	\$1,239,780	\$1,239,780	\$1,239,780	75.19	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	896	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199503	Ampliacion De Pavimentacion De Calle Principal Con Concreto Hidraulico	067-03-0021	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$544,011	\$544,011	\$0	\$544,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	417	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199617	Ampliacion De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension (Concepcion 2da Seccion)	067-03-0010	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Energía	En Ejecución	2013	\$1,475,438	\$1,475,438	\$1,185,653	\$1,475,438	\$1,185,653	\$1,185,653	\$1,185,653	80.36	\$0	Poste	160	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199737	Techado De Cancha Deportiva (Barr San Jose Buena Vista)	067-03-0013	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,313,053	\$1,313,053	\$999,075	\$1,313,053	\$999,075	\$999,075	\$999,075	76.09	\$0	Obra	1,210	100.00	76.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300199892	Techado De Cancha Deportiva En Esc. Prim. Ignacio Lopez Rayon Clave: 07dpr4061e	067-03-0007	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,445,815	\$1,445,815	\$1,255,351	\$1,445,815	\$1,255,351	\$1,255,351	\$1,255,351	86.83	\$0	Obra	158	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200023	Pavimentacion De Camino Rural Con Concreto Hidraulico Tramo Pantepec-San Isidro Liquidambar	067-03-004	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,661,835	\$1,661,835	\$1,661,835	\$1,661,835	\$1,661,835	\$1,661,835	\$1,661,835	100.00	\$0	Kilómetro	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300200129	Construccion De Muro De Contension (Construccion De Muro Gavión En El Tramo San Isidro Las Banderas)	067-03-0022	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC, CHIAPAS.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$250,000	\$750,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	33.33	\$0	Metro cúbico	230	100.00	33.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.