

Total: 2388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP00130200172415	Pavimentación De Calle (Acceso Al J. De M. Gilberto Pasquet Vera)	002	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pichucalco	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$569,728	\$569,728	\$569,728	\$507,677	\$507,677	\$507,677	\$507,677	89.11	\$0	M2, Concreto hidráulico	606	100.00	95.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130200172428	Conservación De Camino Rural, Tramo: Bateria Chiapas - Los Romero	003	Chiapas	Pichucalco	Plataner Abojo 2da. Sección B (Bateria Chiapas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pichucalco	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$649,845	\$649,845	\$649,845	\$649,845	64.98	\$0	Kilómetros	281	100.00	70.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300182289	Conservación De Camino Rural, Tramo: E.C. (Santa Martha - Ostucan) - La Florida	F3-001	Chiapas	Pichucalco	Plataner Arriba Ira, Sección A (La Florida)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$650,760	\$650,760	\$650,760	\$650,760	65.08	\$0	Kilómetro	587	100.00	70.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300182398	Construcción De Banquetas En La Colonia Jorge Camacho Vidal	006	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,477,550	\$1,477,550	\$1,477,550	\$591,694	\$591,694	\$591,694	\$591,694	40.05	\$0	Metro Cuadrado	3,221	100.00	60.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300182469	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Jorge Camacho Vidal	007	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,680,581	\$2,680,581	\$2,680,581	\$804,174	\$804,174	\$804,174	\$804,174	30.00	\$0	Metro cúbico	3,110	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300182483	Construcción De Banquetas En El Fracc. Las Liliias	008	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$606,215	\$606,215	\$606,215	\$303,172	\$303,172	\$303,172	\$303,172	50.01	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	60.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300182490	Construcción De Banquetas En El Fracc. Siglo XXI Los Reyes	009	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$258,517	\$258,517	\$258,517	\$171,888	\$171,888	\$171,888	\$171,888	66.49	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	75.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00130300183892	Conservación De Camino Rural, Tramo: E.C.(Santa Martha - Ostucan) - Ignacio Zaragoza Bajo	010	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Kilómetro	601	100.00	30.00	Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP13130200172371	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	001	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Pichucalco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,753,719	\$2,234,381	\$2,234,381	\$2,234,381	\$2,234,381	81.14	\$0	Metro Lineal	14,212	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.